

Bekendelle

Natura 2000 PAS

Plan van aanpak Planfase



Versie; concept – 7 december 2017 –

5.1.2e

*De afspraken uit de realisatieovereenkomst Bekendelle en de aanvullende afspraken in de projectgroep zijn leidend. Dit plan van aanpak betreft een praktische uitwerking van deze overeenkomst. Het plan van aanpak heeft geen formele status maar dient als **werkdokument voor de werkgroep Inrichting** en als onderligger voor (interne) werkafspraken. Het plan van aanpak wordt daarom ook niet vastgesteld en kan veranderen gedurende het project.*

1. Realisatieovereenkomst

Op 27 september 2017 hebben provincie Gelderland en het Waterschap Rijn en IJssel de Realisatieovereenkomst Bekendelle Planfase ondertekend.

Met de overeenkomst zijn partijen overeengekomen dat ze in gezamenlijkheid de PAS- en Natura 2000 beheerplan maatregelen gaan voorbereiden en de daarvoor benodigde procedures doorlopen (fase1) en de maatregelen uitvoeren (fase 2). De overeenkomst richt zich op de planfase en bevat onderlinge afspraken om voor 1 juli 2019 te komen tot een uitvoering gereed integraal inrichtingsplan.

Het waterschap Rijn en IJssel heeft het trekkerschap voor fase 1. Daarmee is het waterschap verantwoordelijk voor het tijdig opleveren van het integraal inrichtingsplan.

2. Eindresultaat

Het eindresultaat is een uitvoering gereed inrichtingsplan dat de instemming heeft van betrokken partijen. Het inrichtingsplan bestaat uit een definitief ontwerp dat als basis dient voor het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen en de verdere uitwerking van fase 2 (bestek en uitvoering). De maatregeltabel uit de PAS gebiedsanalyse is het uitgangspunt voor verdere uitwerking van de maatregelen.

In het uitvoering gereed inrichtingsplan is het volgende opgenomen;

- Onderbouwing uitwerking maatregelen
- Resultaten benodigde onderzoeken
- Definitief ontwerp
- Beheer- onderhoudsplan
- Mitigerende maatregelen en overeenstemming met eigenaren hierover
- (SSK) Kostenraming
- Risicodossier
- Voorstel en planning uitvoeringsfase (fase 2)

Ter voorbereiding van de uitvoeringsfase (fase 2) zijn de benodigde procedures en vergunningen doorlopen. Dit betreft;

- Bestemmingsplanwijziging (indien van toepassing)
- Vergunningen wet Natuurbescherming
- Omgevingsvergunning
- Ontgrondingsvergunning (indien van toepassing)
- Projectplan Waterwet

De provincie is verantwoordelijk voor het obstakelvrij maken van alle benodigde percelen.

We streven naar een integraal inrichtingsplan en een eenmalige ingreep in de Boven Slinge. Daarmee maken we de beek op orde en hebben een basis voor een B&O plan zodat de beek op orde kan blijven.

Dat betekent dat we kijken of relaterende maatregelen buiten het gebied (of maatregelen die geen onderdeel uitmaken van Natura 2000 maar wel moeten worden uitgevoerd) gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden en gelijktijdig de vergunningprocedure kunnen doorlopen. Dit geldt onder meer voor de wens om te ontzanden in het gedeelte van de Boven Slinge van de stenen brug tot de houten brug.

In formele zin maken de maatregelen die geen onderdeel zijn van de PAS ook geen onderdeel uit van de realisatieovereenkomst met de Provincie. In de projectgroep is daarom afgesproken dat we helder in beeld houden welke maatregelen PAS gerelateerd zijn.

Fase 2 (geen onderdeel van de nu lopende opdracht van Provincie aan Waterschap)

- Bestek
- Aanbesteding
- Uitvoering
- Directievoering en Toezicht

Actie 5.1.2e; check of er nog gronden zijn die verkregen moeten worden of 'obstakel vrij' gemaakt moeten worden.

3. Wat ligt er aan rapporten en onderzoeken

- PAS gebiedsanalyse en maatregelenkaart
- Effectbepaling hydrologie; Arcadis d.d. 13 november 2017
- Morfologisch onderzoek Boven Slinge; Arcadis d.d. XXX
- Kwantiteit en kwaliteit puin in de oevers; Arcadis d.d. 22 december 2016
- Kwantiteit en kwaliteit zand en slib waterbodemp; Arcadis d.d. 22 december 2016
- Rapportage detailafwatering Bosgroep (incl kaartmateriaal); Bosgroepen d.d. 18 mei 2017
- Inmeting profielen A-watergangen Bekendelle; LBA d.d. 23 december 2016

Vraag aan de werkgroep; zijn er nog andere rapporten beschikbaar die van belang kunnen zijn voor onder meer de uitvraag?

4. Projectgroep Bekendelle

In de projectgroep zijn de betrokken partijen (ambtelijk) vertegenwoordigd. De provincie Gelderland is initiatiefnemer en trekker van de projectgroep. De werkgroep Inrichting en het waterschap Rijn en IJssel wordt in de projectgroep vertegenwoordigd door 5.1.2e .

Provincie Gelderland; 5.1.2e (projectleider), 5.1.2e (programma manager), 5.1.2e (ecoloog), 5.1.2e (jurist).

Gemeente Winterswijk; 5.1.2e

5. Werkgroep Inrichting

De werkgroep Inrichting is verantwoordelijk voor het opstellen van het integraal inrichtingsplan. In de werkgroep worden inhoudelijke zaken met de betrokken specialisten besproken.

Deelnemers;

- Projectleider namens Waterschap Rijn en IJssel; 5.1.2e
- Inhoudelijk, technisch adviseur Waterschap Rijn en IJssel; 5.1.2e
- Hydroloog Waterschap Rijn en IJssel; 5.1.2e
- Ecoloog Waterschap Rijn en IJssel; 5.1.2e
- Eco-hydroloog Provincie Gelderland; 5.1.2e
- Regiobeheerder Bosgroep; 5.1.2e
- Ecoloog Natuurmonumenten; 5.1.2e

Verantwoordelijkheden projectleider;

- Aansturing intern projectteam t.b.v. specialistische input in de werkgroep Inrichting voor de bouwstenen hydrologie en natuur.
- Aansturing werkgroep Inrichting waarin naast het waterschap ook de betrokken gebiedspartijen zijn vertegenwoordigd.
- Vertegenwoordiging van het waterschap in de provinciale projectgroep.
- Beheersing en planning van (doorloop)tijd, planning en financieel beheer van de werkgroep Inrichting om te komen tot een uitvoeringsgericht integraal inrichtingsplan.

6. Planning

2017	
november	Plan van aanpak
2018	
December-Januari	Uitvoering metingen detailontwatering
Januari	Uitvraag adviesburo
Januari – februari	inventarisatie
Februari	Opdracht aan adviesbureau; startbijeenkomst gekoppeld aan veldbezoek met werkgroep
April	1 ^e voorlopig ontwerp
Mei	Archeologisch onderzoek NGE onderzoek quick scan FF onderzoek – natuurtoets Bepalen mitigerende maatregelen
juni	Keukentafelgesprekken en bepalen mitigerende maatregelen
Juli – september	Uitwerking details
oktober	Voorlopig ontwerp
	informatiebijeenkomst
November	Definitief ontwerp
2019	
Januari – juni	Aanvraag vergunningen
	PPW procedure
	Evt bestemmingsplanwijziging
Januari – juni	SSK raming
	Uitvoeringsplan Fase II

Actie **5.1.2e**; verdere uitwerking planning (zie Excell)

7. Communicatie

Naast de betrokken partijen (Provincie, Waterschap, Bosgroep, Natuurmonumenten, Gemeente Winterswijk) zijn er een aantal particuliere eigenaren in het gebied aanwezig. Dit zijn;

- 6 particuliere eigenaren, leden van de Bosgroep
- 3 particuliere eigenaren, geen lid van de bosgroep

Met deze particuliere eigenaren zal een gebiedsbijeenkomst worden georganiseerd.

Communicatie met externen vindt plaats in afstemming met de projectgroep Bekendelle.

- Provincie Gelderland – **5.1.2e**

- Natuurmonumenten – 5.1.2e
- Gemeente Winterswijk – 5.1.2e
- Bosgroep – 5.1.2e
- Waterschap Rijn en IJssel – 5.1.2e

Aandachtspunten communicatie

- Natuurmonumenten is gestart met de voorbereiding voor uitvoering van maatregelen bij de Steenkamp, naar verwachting vindt uitvoering plaats na 1 juli 2019. Communicatie hierover afstemmen met de PAS.

Actie 5.1.2e; navraag bij 5.1.2e op orde maken van lijst met adressen en contacten

8. Budget

Conform de Samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en waterschap is een voorbereidingskrediet beschikbaar (beschikt) van € 450.000,- voor 5 Natura 2000 gebieden, uitgaan van ca 10% van de globaal geraamde kosten in de GGOR rapportage. In de praktijk blijkt dat er meer aanvullend onderzoek en analyse nodig is. Op basis van een inschatting van de kosten van uitwerking in fase 1 van alle 5 projecten komt in beeld of dit voldoende is. Vooralsnog is een voorbereidingskrediet van € 95.000,- beschikbaar voor de uitwerking van fase 1 van Bekendelle.

De kosten voor de projectleider (€ 54.000,- excl.) zijn middels een aparte opdracht door de provincie gegund aan het waterschap en vallen buiten dit voorbereidingskrediet.

Actie 5.1.2e; opstellen raming voorbereidingskosten

9. PAS maatregelen reeds opgepakt of uitgevoerd

De werkzaamheden voor inrichting van een aantal percelen worden door bosgroep danwel natuurmonumenten gerealiseerd. Deze werkzaamheden worden niet uitgewerkt in het inrichtingsplan of het definitief ontwerp.

Inhoudelijke afstemming vindt plaats via de werkgroep inrichting en de projectgroep.

De grijs gearceerde maatregelen maken GEEN deel uit van het Definitief ontwerp. (Actie 5.1.2e ; nog verder uitwerken met 5.1.2e)

M1a	Aanpassen Boven Slinge traject Watermolen Berenschot – stenen brug	Baggeren van de Molenkolk wordt in 2017 uitgevoerd. Overige werkzaamheden opgenomen in het inrichtingsplan
M1b	Aanleggen waterretentiegebieden Boven Slinge	Afgerond, zie notitie
M1c	Verwijderen puin uit oevers Boven Slinge	Koppeling met M1a en uitwerking van maatregel (puin kan niet verwijderd worden als het zand niet verwijderd wordt)
M1d	Herstel oude geul door aanpassen voetbrug Boven Slinge	Komt te vervallen, zie notitie
M1e	Verbeteren waterkwaliteit Boven Slinge	loopt al buiten de werkgroep
M2a	Verondiepen detailontwatering zuidelijk gebied	Uitwerken detailafwatering + metingen M2a, oplossing voor M2b
M2b	Aanpassen afwatering zuidoosten	
M2c	Functieverandering landbouwperceel zuidelijk gebied	inclusief bestemmingsplanwijziging
M2d	Aanpassen A watergang zuidwesten	
M2e	Plaatsen grondwaterbuizen	opgepakt door de werkgroep monitoring, reeds uitgevoerd
M3a	Ontwikkelen van structuurrijk loofbos	beheermaatregelen die worden uitgevoerd door de bosgroep
M3b	Ontwikkelen van structuurrijk loofbos	beheermaatregelen die worden uitgevoerd door de bosgroep
M3b	Verwijderen strooisellaag	beheermaatregelen die worden uitgevoerd door de bosgroep
M3c	Verwijderen strooisellaag	beheermaatregelen die worden uitgevoerd door de bosgroep
M4	Omvorming perceel grasland	opgepakt door Natuurmonumenten, nog afstemmen maar valt buiten het DO
M5	Handhaving opstellingsregels recreatie	handhaving; opgepakt vanuit handhavingplan Provincie

M1b (aanleggen waterretentie). Deze maatregel is afgerond. De onderbouwing hiervoor is door het waterschap omschreven in een notitie en besproken / akkoord bevonden in de projectgroep. Afgesproken is dat de notitie wordt aangeboden aan GS bij verdere verantwoording over de uitvoering van de maatregelen na 2019. Deze notitie is de tevens de onderbouwing voor de provincie in de verantwoording naar het Rijk over de uitvoering van de PAS / N2000 maatregelen.

M1d (aanpassen van de beekloop). Deze maatregelen wordt niet uitgevoerd, de onderbouwing hiervoor is door het waterschap geleverd in een notitie. De notitie is besproken in de werkgroep (14 november 2017) en zal worden aangeboden aan de projectgroep (28 november 2017). Deze notitie is

de tevens de onderbouwing voor de provincie in de verantwoording naar het Rijk over de uitvoering van de PAS / N2000 maatregelen.

Actie 5.1.2e; terugkoppeling intern van afronden maatregelen na vaststellen in projectgroep

Vraag; wie is verantwoordelijk voor realisatie van M2c incl bestemmingsplanwijziging

10. Fase 0 Acties en uitvoering voorafgaand aan het definitief ontwerp;

M1A – baggeren Molenkolk

Baggeren Molenkolk wordt eind 2017 uitgevoerd, zie onderbouwing memo 5.1.2e. Kosten worden rechtstreeks door provincie betaald.

11. Opstellen definitief ontwerp

Actie 5.1.2e; uitschrijven adviesdienst voor opstellen definitief ontwerp

12. Risicoanalyse

De risicoanalyse met betrekking tot het opstellen van het integraal inrichtingsplan wordt verder uitgewerkt op de startbijeenkomst met het nog in te huren adviesbureau.

13. Afstemming lopende projecten / geen PAS

Verdere uitwerking van afstemming met KRW doelstelling Boven Slinge. De Boven Slinge is vispasseerbaar gemaakt. De stuw bij de Miste is nog niet vispasseerbaar. Nut en noodzaak daarvan hangt af van de mogelijkheden voor leefgebied na de stuw.

Van belang om het totale systeem van de Boven Slinge in beeld te krijgen. Het verbeteren van de kwaliteit is als onderdeel van de PAS opgenomen (75.000,-) en maakt deel uit van de SOK.

Afstemming dus van belang. Projectleider 5.1.2e.

14. Overig

Actie 5.1.2e; Juridisch navragen Moet projectplan WW doorlopen worden voor onderdeel PAS maatregelen en aanpassen van de legger?

Actie 5.1.2e; Scherp in beeld brengen waar de mogelijkheden liggen voor zienswijze en inspraak. Hoe verhoudt zich dit tot de procedure van projectplan waterwet

Aandachtspunten mbt de procedure:

De PAS en Natura 2000 beheerplannen zijn vastgesteld, dus procedureel afgerond.

Voor het Natura 2000 gebied Bekendelle heeft het waterschap een GGOR opgesteld. De procedure

voor het vaststellen van de GGOR - door het waterschap als bevoegd gezag - dient nog vorm te krijgen. Dit dient parallel met de projectplan waterwet (PPWW) procedure te lopen (gelijktijdige besluitvorming en ter inzage legging). De GGOR is formeel onderdeel van het waterbeheerplan en dient conform de provinciale verordening door het AB van het Waterschap te worden vastgesteld om daarna aan Gedeputeerde Staten van de provincie te worden gestuurd.

NB. Met de provincie is afgesproken dat de verordening wordt gewijzigd zodat dit niet meer nodig is echter zover is het nu nog niet.

Er is een PPWW procedure nodig als de legger wijzigt. De bodem van de beek wordt met 10 cm verhoogd, dus wijzigt de legger en is een PPWW nodig.

Voor het wijzigen van de legger is een apart besluit en aparte procedure.

Idealiter zijn NB vergunningen verleend als de PPWW procedure wordt opgestart.

Onderdeel van het project is het coördineren en doorlopen van de GGOR en PPWW procedure