

Aan u is een subsidie verleend in het kader van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011. Wanneer de projectduur langer is dan één jaar, dient u ons éénmaal per jaar te informeren over de voortgang. Dit formulier geeft u een handreiking voor de opzet van deze rapportage. Zodra u dit formulier heeft gedownload, moet u het eerst opslaan op uw eigen computer. Na het invullen kunt u dit formulier weer uploaden en via de webapplicatie indienen. U kunt het formulier ook afdrukken en opsturen naar:
Provincie Gelderland
t.a.v. afdeling Subsidieverlening
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Rapportageperiode: 01-07-2019 t/m 30-09-2019

A. Inhoudelijke stand van zaken van het project

Geef onderstaand een korte omschrijving van de stand van zaken.
Voeg eventuele bijlagen bij, of upload deze via de webapplicatie.

De overeenkomst (OVK) met EBN voor acquisitie van nieuwe seismiek is in Q3 2019 gefinaliseerd. De OVK wordt nu (23-10-2019) voorbereid voor ondertekening door Tellus Renkum B.V. en EBN. Na ondertekening zal Tellus Renkum B.V. vanuit EBN een voorstel voor het werkplan ontvangen met daarin o.a. gespecificeerd de finale kosteninschatting/budget voor de seismische campagne van Renkum-Nijmegen.

In het kader van het proces van de OV aanvraag van Tellus Renkum B.V. heeft er in september een gesprek plaats gehad tussen het volledige team van Tellus Renkum B.V. en SODM. Daarnaast heeft Tellus Renkum B.V. in september haar plannen gepresenteerd op twee bijeenkomsten inzake de OV aanvraag. Bij deze sessie waren provincie, gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders, waterbedrijven aanwezig.

De opdracht van Qirion voor de doorrekening van de business case 'versnelde aanleg van het warmtenet op basis van restwarmte van Parenco' heeft in Q3 2019 geleid tot een eerste versie van het rapport met uitkomsten. Deze uitkomsten zijn veelbelovend. Er vindt in Q4 2019 een presentatie van deze business case aan de stakeholders (o.a. gemeente Wageningen, de WUR, Idealis, de Woningstichting en Firan) plaats op ambtelijk niveau gevolgd door een presentatie op bestuurlijk niveau.

Review van de door PNO opgestelde (pre-) aanvraag van de ELENA subsidie is afgerond en opgevolgd door consultatie met de EIB. Dit heeft geresulteerd in de voorlopige conclusie dat de projecten in Renkum en Nijmegen wat project toekomstige financieringsbehoefte betreft waarschijnlijk niet in aanmerking komen voor ELENA subsidie. Er wordt nu overwogen een laatste poging te ondernemen om de aangepaste (pre-) aanvraag in te dienen. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken die PNO op dit moment heeft met EIB over soortgelijke projecten/initiatieven.

In Q3 2019 heeft Tellus Nijmegen B.V. haar aanvraag opsporingsvergunning (OV) aardwarmte ingediend. De ontvangst ervan is bevestigd door het ministerie van EZK op 8-8-2019 en de OV aanvraag is gepubliceerd op de Staatscourant op 11-10-2019.

Wijkt de stand van zaken af van het oorspronkelijke projectplan, zoals u dat bij de aanvraag heeft aangegeven? Zo ja, geef aan waar die afwijking uit bestaat en wat de redenen hiervoor zijn.

Zoals reeds vermeld in de Q2 2019 update, zal Fase 1 van het EWP (inclusief processing van de ruwe data alsmede interpretatie van de seismische data en risicoanalyse) voor Tellus Renkum B.V. niet voor de eerder geplande einddatum (eind 2019) worden afgerond. Om ondertekening van de SOK met EBN mogelijk te maken is er op 27-09-2019 door Tellus Renkum B.V. een verzoek tot verlenging van de subsidiabele periode (tot 1-11-2020) ingediend welke door de provincie is geaccordeerd per brief, gedateerd 1-10-2019.

In referentie tot boven vermeld zal in Q4 2019 (n.a.v. ondertekening van de SOK met EBN) de exacte omvang en kosten van het seismisch onderzoek voor Project Renkum UDG en Project Nijmegen UDG bekend worden. Dit zal leiden tot een hernieuwde inschatting van het budget.

M.b.t de rapportage Q3 2019 beperken we ons dan nu ook tot een rapportage van de actuals t/m Q3 2019.

Kunnen de in de beschikking opgenomen prestaties van het project nog voor de geplande einddatum gehaald worden?

Zo nee, binnen welke termijn kunt u de prestaties wel behalen?
Geef aan of u nu tevens een verzoek doet tot verlenging van de subsidiabele periode!

Zie boven. De subsidiabele periode is verlengd tot 1-11-2020.

Opmerking:

vraag B. alleen invullen bij:

- alle subsidies verleend in 2011:
- subsidies verleend in 2012 e.v.: alleen vanaf een bedrag van € 125.000,- en subsidies waarbij sprake is van geoorloofde staatssteun

B. Financiële stand van zaken van het project

Geef aan welk totaalbedrag aan uitgaven u heeft gerealiseerd tot en met het einde van de huidige rapportageperiode.

Het totaalbedrag aan uitgaven dat is gerealiseerd met betrekking tot de uitvoering van het project Bodemonderzoek Ultra Diepe Geothermie (projecten Renkum en Nijmegen) tot en met 30 September 2019 bedraagt €455,668. Dit zijn met name kosten gealloceerd binnen werkpakket 11 (WP11).

Licht hieronder eventuele afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toe.

Zie hieronder (en bijgevoegd) het overzicht van de actuele projectkosten (bovenste tabel) en het overzicht van het gewijzigde budget van 6 November 2018 (onderste tabel) tot en met derde kwartaal 2019.

Project cost planning	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Total 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Total 2019	Total 2018-2019
WP5 - Seismic acquisition and (re-)processing	0	0	0	-7,750	-7,750	0	0	0	0	-7,750
Subtotal project costs (in scope EWP)	0	0	0	-7,750	-7,750	0	0	0	0	-7,750
WP10 - Permitting and licensing	-2,650	-2,650	0	0	-5,300	-6,900	0	-4,967	-11,867	-17,167
WP11 - Project Management, coordination, communication and support	0	0	-102,356	-151,951	-254,307	-55,530	-60,752	-60,162	-176,444	-430,751
Subtotal project costs (outside scope EWP)	-2,650	-2,650	-102,356	-151,951	-259,607	-62,430	-60,752	-65,129	-188,311	-447,918
Total expenses	-2,650	-2,650	-102,356	-159,701	-267,357	-62,430	-60,752	-65,129	-188,311	-455,668

Gewijzigd Budget 6 November 2018										
Project cost planning	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Total 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Total 2019	Total 2018-2019
WP5 - Seismic acquisition and (re-)processing	0	0	0	-221,020	-221,020	-172,500	-57,500	-1,592,526	-1,822,526	-2,043,546
Subtotal project costs (in scope EWP)	0	0	0	-221,020	-221,020	-172,500	-57,500	-1,592,526	-1,822,526	-2,043,546
WP10 - Permitting and licensing	-2,650	-2,650	0	-26,700	-32,000	0	0	0	0	-32,000
WP11 - Project Management, coordination, communication and support	0	0	-102,456	-195,000	-297,456	-125,500	-145,500	-90,500	-361,500	-658,956
Subtotal project costs (outside scope EWP)	-2,650	-2,650	-102,456	-221,700	-329,456	-125,500	-145,500	-90,500	-361,500	-690,956
Total expenses	-2,650	-2,650	-102,456	-442,720	-550,476	-298,000	-203,000	-1,683,026	-2,184,026	-2,734,502

(i) Een deel van de (regionale) seismische lijnen zal worden ondergebracht binnen het project SCAN. Hierdoor is de verwachting dat de uitgaven binnen werkpakket 5 (WP5) lager zullen uitvallen. Dit is echter pas met zekerheid te zeggen bij de opmaak en (markt-) uitvraag van het finale bestek voor uitvoering seismisch onderzoek en na de gunning van opdracht tot uitvoering onderzoek. De verwachting is dat de kosten voor de acquisitie van seismische data per km hoger zullen uitvallen door de noodzaak gebruik te moeten van explosieven om de tot gewenste resultaten (duidelijk beeld op grote diepte) te komen. Zodra het budget van de seismische campagne definitief is, zal Tellus Renkum B.V. een herziening van het totale budget aanvragen en de projecties van 2020 aanleveren.

Bijlages:

- 20190930_Act_project costs Renkum_Nijmegen_m_toProv
- 20190930_Act_project costs Renkum_Nijmegen_q_toProv
-

Heeft u voor het project aanvullende inkomsten of cofinancieringen verkregen die ten tijde van de subsidieaanvraag nog niet bekend waren?

Niet van toepassing.

