

Aan u is een subsidie verleend in het kader van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011. Wanneer de projectduur langer is dan één jaar, dient u ons éénmaal per jaar te informeren over de voortgang. Dit formulier geeft u een handreiking voor de opzet van deze rapportage. Zodra u dit formulier heeft gedownload, moet u het eerst opslaan op uw eigen computer. Na het invullen kunt u dit formulier weer uploaden en via de webapplicatie indienen. U kunt het formulier ook afdrukken en opsturen naar:
Provincie Gelderland
t.a.v. afdeling Subsidieverlening
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Rapportageperiode: 01-10-2019 t/m 31-12-2019

A. Inhoudelijke stand van zaken van het project

Geef onderstaand een korte omschrijving van de stand van zaken.
Voeg eventuele bijlagen bij, of upload deze via de webapplicatie.

De overeenkomst (OVK) met EBN voor acquisitie van nieuwe seismiek is ondertekend door beide partijen. Beide partijen hebben inmiddels ook het Werkplan geaccordeerd. Hierin is opgenomen een hernieuwde kosteninschatting/budget voor de seismische campagne van Renkum-Nijmegen. Zie bijlagen met daarin de OVK en het Werkplan alsmede een beschrijvend memo van de zijde van Tellus Renkum B.V.

Onder de opdracht aan WDC International is in Q4 gestart met het uitwerken van de consideraties voor het ontwerp van de putten. Dit behelst put ontwerp (well design), technische specificaties van materialen, een level 1 inschatting van de kosten voor de boor campagne, definitie van een specifieke risk matrix voor de boorfase en het documenteren van referentie bronnen.

Tellus Renkum B.V. heeft de business case 'versnelde aanleg van het warmtenet op basis van restwarmte van Parencor' gepresenteerd aan de Projectgroep (ambtelijk niveau) alsmede aan de Stuurgroep (bestuurlijk niveau) van de stakeholders (o.a. gemeente Wageningen, de WUR, Idealis, de Woningstichting, TR en Firan). Dit is positief ontvangen en partijen beraden zich nu op de beslissing of restwarmte voor eenieder de preferente oplossing is voor de 'versnelde aanleg van het warmtenet' met restwarmte als voorloper bron anticiperend op geothermie in de toekomst. Daarbij hebben alle partijen ingestemd met een verlenging van de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst Restwarmte tot 30-06-2020.

Wijkt de stand van zaken af van het oorspronkelijke projectplan, zoals u dat bij de aanvraag heeft aangegeven? Zo ja, geef aan waar die afwijking uit bestaat en wat de redenen hiervoor zijn.

Zie hiervoor het bovengenoemde en bijgevoegde beschrijvende memo.

Kunnen de in de beschikking opgenomen prestaties van het project nog voor de geplande einddatum gehaald worden?

Zo nee, binnen welke termijn kunt u de prestaties wel behalen?
Geef aan of u nu tevens een verzoek doet tot verlenging van de subsidiabele periode!

De subsidiabele periode is per brief van de Provincie, gedateerd 1-10-2019, verlengd tot 1-11-2020.

Opmerking:

vraag B. alleen invullen bij:

- alle subsidies verleend in 2011;
- subsidies verleend in 2012 e.v.: alleen vanaf een bedrag van € 125.000,-- en subsidies waarbij sprake is van geoorloofde staatssteun

B. Financiële stand van zaken van het project

Geef aan welk totaalbedrag aan uitgaven u heeft gerealiseerd tot en met het einde van de huidige rapportageperiode.

Het totaalbedrag aan uitgaven dat is gerealiseerd met betrekking tot de uitvoering van het project Bodemonderzoek Ultra Diepe Geothermie (projecten Renkum en Nijmegen) tot en met 31 December 2019 bedraagt €555,507. Dit zijn met name kosten gealloceerd binnen werkpakket 11 (WP11).

Licht hieronder eventuele afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toe.

Zie hieronder (en bijgevoegd) het overzicht van de actuele projectkosten tot en met vierde kwartaal 2019 + geprojecteerde projectkosten 2020. Dit overzicht is gelijk aan het gewijzigde budget dat per 31 December 2019 is opgemaakt.

Project cost planning	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Totaal 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Totaal 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Totaal 2020	Totaal 2018-2020
WP5 - Seismic acquisition and (re-)processing	0	0	0	-7.750	-7.750	0	0	0	0	0	-2.056.271	-115.920	0	0	-2.174.591	-2.182.341
Subtotal project costs (in scope EWP)	0	0	0	-7.750	-7.750	0	0	0	0	0	-2.056.271	-115.920	0	0	-2.174.591	-2.182.341
WP10 - Permitting and licensing	-2.650	-2.650	0	0	-5.300	-6.900	0	-4.967	-5.526	-17.393	-6.307	0	0	0	-6.307	-32.000
WP11 - Project Management, coordination, communication and support	0	0	-102.356	-151.951	-254.307	-55.530	-60.752	-60.152	-84.313	-260.757	-79.260	-73.575	-73.575	-29.525	-255.935	-781.000
Subtotal project costs (outside scope EWP)	-2.650	-2.650	-102.356	-151.951	-259.807	-62.430	-60.752	-65.129	-93.836	-268.150	-85.567	-73.575	-73.575	-29.525	-268.243	-813.000
Total expenses	-2.650	-2.650	-102.356	-159.701	-267.357	-62.430	-60.752	-65.129	-93.836	-288.150	-2.147.838	-188.895	-73.575	-29.525	-2.439.834	-2.995.341

(i) Zoals in eerdere updates vermeld is een deel van de (regionale) seismische lijnen ondergebracht binnen het project SCAN. De uitgaven binnen werkpakket 5 (WP5) zijn daardoor veranderd. Zie voor verdere toelichting het bijgevoegde beschrijvende memo.

Bijlages:

- 20191231_Act_project costs Renkum_Nijmegen_m_toProv
- 20191231_Act_project costs Renkum_Nijmegen_q_toProv

Heeft u voor het project aanvullende inkomsten of cofinancieringen verkregen die ten tijde van de subsidieaanvraag nog niet bekend waren?

Niet van toepassing.