

Aan u is een subsidie verleend in het kader van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011. Wanneer de projectduur langer is dan één jaar, dient u ons éénmaal per jaar te informeren over de voortgang. Dit formulier geeft u een handreiking voor de opzet van deze rapportage. Zodra u dit formulier heeft gedownload, moet u het eerst opslaan op uw eigen computer. Na het invullen kunt u dit formulier weer uploaden en via de webapplicatie indienen. U kunt het formulier ook afdrucken en opsturen naar:
Provincie Gelderland
t.a.v. afdeling Subsidieverlening
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Rapportageperiode: 01-04-2020 t/m 31-06-2020

A. Inhoudelijke stand van zaken van het project

Geef onderstaand een korte omschrijving van de stand van zaken.
Voeg eventuele bijlagen bij, of upload deze via de webapplicatie.

De processing van de ruwe seismische data bij DUG is in de finale, afrondende fase. Verwachte oplevering van de definitieve migraties, gereed voor interpretatie, is nog steeds gepland voor half juli, terwijl het archiveren van de te leveren producten en het verwerkingsrapport medio augustus wordt verwacht. Er is aangevangen met het beoordelen van het (regionale) werk vanuit SCAN-Dinantien en inbedding van dit werk (als basis en startpunt) voor het (lokale) geologisch werk voor Renkum en Nijmegen.

Het werk van WDC International inzake het opstellen van de consideraties voor het ontwerp van de putten is in de afrondende fase. De level 1 inschatting van de kosten voor de boor campagne, definitie van een specifieke risk matrix voor de boorfase en het documenteren van referentie bronnen zullen nog worden besproken met twee andere consortia in het Programma UDG (nieuwe naam Green Deal UDG) teneinde tot een eensluidende aanpak en inschatting te komen.

Met betrekking tot de Aanvraag OpsporingsVergunning (OV) Aardwarmte voor Renkum, heeft EZK mede gedeeld dat zij in de afrondende fase van het besluit zitten. Het concept besluit wordt, op het moment van schrijven, binnen EZK gecirculeerd voor besluitvorming.

De Aanvraag OpsporingsVergunning (OV) Aardwarmte voor Nijmegen (ingediend 8-8-2019) zit nog steeds in het proces bij EZK. De adviezen van partijen als Provincie Gelderland en anderen heeft EZK inmiddels ruimschoots (Q1 2020) ontvangen. In Nijmegen is in Q2 gewerkt aan de verdere activatie van de warmtevraag. Daartoe is ook een gezamenlijke 'taskforce' opgezet tussen de Gemeente Nijmegen, Tellus Nijmegen B.V. en ENGIE.

In relatie tot de door PNO opgestelde (pre-) aanvraag van de ELENA subsidie en een laatste 'final push' door PNO is vanuit de EIB in Q2 definitief duidelijk geworden dat de projecten in Renkum en Nijmegen wat toekomstige financieringsbehoefte betreft niet in aanmerking komen voor ELENA subsidie. Dit geldt overigens, volgens PNO (en EIB), voor alle Nederlandse projecten/initiatieven op het gebied van warmte.

Met betrekking tot het project 'versnelde aanleg van het warmtenet op basis van restwarmte van Parenco' is de Samenwerkingsovereenkomst Restwarmte nu formeel verlengd tot 1-01-2021. Tevens is de indeling van het concept plan opgesteld (hoofdstukken indeling) en wordt op dit moment de besluitvormingsmatrix definitief gemaakt. Aan het plan wordt door alle partijen gewerkt/geschreven en dit zal in Q3 worden opgeleverd. Dit vormt de basis voor partijen om te komen tot een beslissing of 'restwarmte Parenco' de (voorlopig) preferente warmte oplossing wordt, vooruitlopend op de komst van geothermie.

Wijkt de stand van zaken af van het oorspronkelijke projectplan, zoals u dat bij de aanvraag heeft aangegeven? Zo ja, geef aan waar die afwijking uit bestaat en wat de redenen hiervoor zijn.

N/A

Kunnen de in de beschikking opgenomen prestaties van het project nog voor de geplande einddatum gehaald worden?

Zo nee, binnen welke termijn kunt u de prestaties wel behalen?
Geef aan of u nu tevens een verzoek doet tot verlenging van de subsidiabele periode!

Op dit moment is de verwachting dat de activiteiten voor het einde van de subsidiabele periode (1-11-2020) kunnen worden afgerond. Dit is waar we op sturen. We zien echter nog steeds dat er een kans is dat een aantal activiteiten vertraging op loopt. Dit heeft mogelijk ook impact op het budget en de planning. In het geval dit materialiseert zal er tijdig contact worden opgenomen.

Opmerking:

vraag B. alleen invullen bij:

- alle subsidies verleend in 2011;
- subsidies verleend in 2012 e.v.: alleen vanaf een bedrag van € 125.000,- en subsidies waarbij sprake is van geoorloofde staatssteun

B. Financiële stand van zaken van het project

Geef aan welk totaalbedrag aan uitgaven u heeft gerealiseerd tot en met het einde van de huidige rapportageperiode.

Het totaalbedrag aan uitgaven dat is gerealiseerd met betrekking tot de uitvoering van het project Bodemonderzoek Ultra Diepe Geothermie (projecten Renkum en Nijmegen) tot en met 30 Juni 2020 bedraagt €1,756,991.

Licht hieronder eventuele afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toe.

Zie hieronder (en bijgevoegd) het overzicht van de actuele projectkosten tot en met eerste kwartaal 2020 + geprojecteerde projectkosten 2020.

Project cost planning	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Total 2019	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Total 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Total 2020	Total 2019- 20120
WPS - Seismic acquisition and (re-)processing	0	0	0	-7,750	-7,750	0	0	0	0	0	-21,044	-1,936,037	-1,103,531	0	-2,174,567	-2,182,341
Subtotal project costs (in scope EWP)	0	0	0	-7,750	-7,750	0	0	0	0	0	-21,044	-1,936,037	-1,103,531	0	-2,174,567	-2,182,341
WPI10 - Permitting and licensing	-2,650	-2,650	0	0	-5,300	-12,200	0	-6,967	0	-12,267	0	0	0	0	-9,468	-32,000
WPI11 - Project Management, coordination, communication and support	0	0	-102,956	-151,551	-254,507	-55,539	-60,752	-60,162	-99,839	-276,252	-64,557	-90,488	-62,254	-63,152	-259,410	-781,000
Subtotal project costs (outside scope EWP)	-2,650	-2,650	-102,956	-151,551	-259,507	-67,839	-60,752	-65,129	-99,839	-299,560	-64,557	-90,488	-62,254	-73,585	-256,845	-813,000
Total expenses	-2,650	-2,650	-102,956	-159,701	-267,257	-67,839	-60,752	-65,129	-99,839	-298,560	-85,601	-1,110,484	-1,165,784	-73,585	-2,431,412	-2,995,341

Meest recente budget dat per 31 December 2019 is opgemaakt en goedgekeurd.

Gepland Budget 31 December 2019																
Project cost planning	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Total 2019	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Total 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Total 2020	Total 2019- 20120
WPS - Seismic acquisition and (re-)processing	0	0	0	-7,750	-7,750	0	0	0	0	0	-2,059,271	-1,15,320	0	0	-2,174,591	-2,182,341
Subtotal project costs (in scope EWP)	0	0	0	-7,750	-7,750	0	0	0	0	0	-2,059,271	-1,15,320	0	0	-2,174,591	-2,182,341
WPI10 - Permitting and licensing	-2,650	-2,650	0	0	-5,300	-6,900	0	-6,967	-5,504	-17,369	-9,367	0	0	0	-9,367	-32,000
WPI11 - Project Management, coordination, communication and support	0	0	-102,956	-151,551	-254,507	-55,539	-60,752	-60,162	-94,313	-270,757	-73,260	-73,575	-73,575	-73,575	-295,965	-781,000
Subtotal project costs (outside scope EWP)	-2,650	-2,650	-102,956	-151,551	-259,507	-62,439	-60,752	-65,129	-99,829	-268,149	-82,627	-73,575	-73,575	-73,575	-295,965	-813,000
Total expenses	-2,650	-2,650	-102,956	-159,701	-267,257	-62,439	-60,752	-65,129	-99,829	-268,149	-92,000	-188,895	-73,575	-73,575	-295,965	-2,995,341

Bijlages:

- 20200630_Act_project costs Renkum_Nijmegen_m_toProv
- 20200630_Act_project costs Renkum_Nijmegen_q_toProv

Heeft u voor het project aanvullende inkomsten of cofinancieringen verkregen die ten tijde van de subsidieaanvraag nog niet bekend waren?

N/A