

Aan u is een subsidie verleend in het kader van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011. Wanneer de projectduur langer is dan één jaar, dient u ons éénmaal per jaar te informeren over de voortgang. Dit formulier geeft u een handreiking voor de opzet van deze rapportage. Zodra u dit formulier heeft gedownload, moet u het eerst opslaan op uw eigen computer. Na het invullen kunt u dit formulier weer uploaden en via de webapplicatie indienen. U kunt het formulier ook afdrukken en opsturen naar:
Provincie Gelderland
t.a.v. afdeling Subsidieverlening
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Rapportageperiode: 01-07-2020 t/m 30-09-2020

A. Inhoudelijke stand van zaken van het project

Geef onderstaand een korte omschrijving van de stand van zaken.
Voeg eventuele bijlagen bij, of upload deze via de webapplicatie.

De finale data is eind augustus ontvangen vanuit DUG/EBN en er is aangevangen met de interpretatie van de seismische lijnen. Daartoe is eerst het (regionale) werk vanuit SCAN-Dinantien beoordeeld en een inschatting gemaakt van de mogelijkheid tot inbedding van dit werk (als basis en startpunt) voor het (lokale) geologisch werk voor Renkum en Nijmegen. In de praktijk blijkt de kwaliteit van dit regionale geologische werk niet voldoende om als startpunt te kunnen dienen. Zeker voor de dieper gelegen geothermische reservoirs/lagen. Er lopen nu gesprekken met EBN en TNO over hoe we dit kunnen aanpakken en oplossen. Mogelijk dat we als consortium zelf dit regionale geologische werk zelf zullen moeten gaan oppakken.

Het werk van WDC International inzake het opstellen van de consideraties voor het ontwerp van de putten gaat richting afronding. Er wordt nog op een aantal punten de laatste, meest recente informatie in de markt opgehaald over geschiktheid van materialen voor HP/HT. Inmiddels heeft er een bespreking met de twee andere consortia in het Programma UDG (nieuwe naam Green Deal UDG) plaats gehad en wordt de eensluidende aanpak en inschatting verder uitgewerkt.

Met betrekking tot de Aanvraag OpsporingsVergunning (OV) Aardwarmte voor Renkum, heeft Tellus Renkum B.V. op 13 juli 2020 van EZK de bevestiging gekregen dat de OV voor het gebied genaamd Renkum aan Tellus Renkum B.V. is toegekend.

De Aanvraag OpsporingsVergunning (OV) Aardwarmte voor Nijmegen zit nog steeds in het proces bij EZK en verwachting is dat er in de maand oktober 2020 een bericht van EZK hier over komt. In Nijmegen is in Q3 wederom verder gewerkt aan de verdere activatie van de warmtevraag en is er een aantal keer overlegd in de gezamenlijke 'taskforce geothermie' tussen de Gemeente Nijmegen, Tellus Nijmegen B.V. en ENGIE. alsmede in de structuur van het Stedelijk Management Overleg (SMO).

Met betrekking tot het project 'versnelde aanleg van het warmtenet op basis van restwarmte van Parenco' is er in Q3 verder gewerkt aan het concept plan en is de besluitvormingsmatrix definitief gemaakt. Aan het plan wordt nu door alle partijen gewerkt/geschreven en dit zal in Q4/Q1 worden opgeleverd. Dit vormt de basis voor partijen om te komen tot een beslissing of 'restwarmte Parenco' de (voorlopig) preferente warmte oplossing wordt, vooruitlopend op de komst van geothermie.

Wijkt de stand van zaken af van het oorspronkelijke projectplan, zoals u dat bij de aanvraag heeft aangegeven? Zo ja, geef aan waar die afwijking uit bestaat en wat de redenen hiervoor zijn.

Zie onder. Naar aanleiding van een eventuele goedkeuring van de wijziging van de geplande einddatum zal een aantal kosten in de tijd verschuiven. Tellus Renkum B.V. zal hierover tijdig informeren.

Kunnen de in de beschikking opgenomen prestaties van het project nog voor de geplande einddatum gehaald worden?

Zo nee, binnen welke termijn kunt u de prestaties wel behalen?
Geef aan of u nu tevens een verzoek doet tot verlenging van de subsidiabele periode!

Nee. Zie voor een toelichting op dit punt het eerder ingediende verzoek tot verlenging van de subsidiabele periode tot 30 juni 2021.

Opmerking:

vraag B. alleen invullen bij:

- alle subsidies verleend in 2011;
- subsidies verleend in 2012 e.v.: alleen vanaf een bedrag van € 125.000,- en subsidies waarbij sprake is van geoorloofde staatssteun

B. Financiële stand van zaken van het project

Geef aan welk totaalbedrag aan uitgaven u heeft gerealiseerd tot en met het einde van de huidige rapportageperiode.

Het totaalbedrag aan uitgaven dat is gerealiseerd met betrekking tot de uitvoering van het project Bodemonderzoek Ultra Diepe Geothermie (projecten Renkum en Nijmegen) tot en met 30 September 2020 bedraagt €2,700,860

Licht hieronder eventuele afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toe.

Zie hieronder (en bijgevoegd) het overzicht van de actuele projectkosten tot en met derde kwartaal 2020 + geprojecteerde projectkosten 2020.

NB. Deze projecties zijn op basis van een eind datum van 1 november 2020.

Project cost planning	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Total 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Total 2020	Total 2019-2020
VPS - Seismic acquisition and (re-)processing	0	0	0	-7,750	-7,750	0	0	0	0	0	-7,750
Subtotal project costs (in scope RVP)	0	0	0	-7,750	-7,750	0	0	0	0	0	-7,750
VPS11 - Project Management, coordination, communication and support	0	0	102,356	145,000	247,356	-62,481	-60,752	-63,162	-99,839	-285,234	-38,878
Subtotal project costs (outside scope RVP)	-2,650	-2,650	102,356	145,000	252,656	-62,481	-60,752	-63,162	-99,839	-285,234	-38,878
Total expenses	-2,650	-2,650	102,356	145,000	252,656	-62,481	-60,752	-63,162	-99,839	-285,234	-38,878

Meest recente budget dat per 31 December 2019 is opgemaakt en goedgekeurd.

Gewijzigd Budget 31 December 2019											
Project cost planning	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Total 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Total 2020	Total 2019-2020
VPS - Seismic acquisition and (re-)processing	0	0	0	-7,750	-7,750	0	0	0	0	0	-7,750
Subtotal project costs (in scope RVP)	0	0	0	-7,750	-7,750	0	0	0	0	0	-7,750
VPS10 - Permitting and licensing	-2,650	-2,650	0	0	-5,300	-6,300	0	-4,967	-5,320	-10,287	-15,587
VPS11 - Project Management, coordination, communication and support	0	0	102,356	145,000	247,356	-62,481	-60,752	-63,162	-99,839	-285,234	-38,878
Subtotal project costs (outside scope RVP)	-2,650	-2,650	102,356	145,000	252,656	-62,481	-60,752	-63,162	-99,839	-285,234	-38,878
Total expenses	-2,650	-2,650	102,356	145,000	252,656	-62,481	-60,752	-63,162	-99,839	-285,234	-38,878

Bijlages:

- 20200930_Act_project costs Renkum_Nijmegen_m_toProv
- 20200930_Act_project costs Renkum_Nijmegen_q_toProv

Heeft u voor het project aanvullende inkomsten of cofinancieringen verkregen die ten tijde van de subsidieaanvraag nog niet bekend waren?

Niet van toepassing.