

Aan u is een subsidie verleend in het kader van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011. Wanneer de projectduur langer is dan één jaar, dient u ons éénmaal per jaar te informeren over de voortgang. Dit formulier geeft u een handreiking voor de opzet van deze rapportage. Zodra u dit formulier heeft gedownload, moet u het eerst opslaan op uw eigen computer. Na het invullen kunt u dit formulier weer uploaden en via de webapplicatie indienen. U kunt het formulier ook afdrukken en opsturen naar:  
Provincie Gelderland  
t.a.v. afdeling Subsidieverlening  
Postbus 9090  
6800 GX Arnhem

**Rapportageperiode: 01-01-2021 t/m 31-03-2021**

**A. Inhoudelijke stand van zaken van het project**

Geef onderstaand een korte omschrijving van de stand van zaken. Voeg eventuele bijlagen bij, of upload deze via de webapplicatie.

Het werk van VITO is in de afrondende fase. De regionale seismische informatie alsmede koppeling met een aantal belangrijke putten (via recent beschikbaar gekomen SCAN lijnen) is verwerkt. Ten einde inhoudelijke feedback te verzamelen zijn de draft rapporten gedeeld met o.a. EBN en TNO. Hun feedback alsmede overige wijzingen en feedback vanuit Tellus Renkum B.V. en Tellus Nijmegen B.V. worden op het moment van schrijven verwerkt door VITO. Daarnaast is door Tellus Renkum B.V. met de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het kunnen afronden van het project.

De Aanvraag OpsporingsVergunning (OV) Aardwarmte voor Nijmegen zit nog steeds in het proces bij EZK. Er is een flink aantal keer contact geweest met EZK. Echter het eind rapport van EZK is nog niet ontvangen door Tellus Nijmegen B.V.

In Nijmegen is in Q1 wederom verder gewerkt aan de verdere activatie van de warmtevraag en is er overlegd in de gezamenlijke 'taskforce geothermie' tussen de Gemeente Nijmegen, Tellus Nijmegen B.V. en ENGIE. alsmede in de structuur van het Stedelijk Management Overleg (SMO) en in een gezamenlijke overlegstructuur met de huidige eigenaar/operator van het warmtenet in Nijmegen, Vattenfall.

Met betrekking tot het project 'versnelde aanleg van het warmtenet op basis van restwarmte van Smurfit Kappa Parenco' is er in Q1 verder gewerkt aan de finale draft van het Toetsbaar Plan (TP). De beoogde afnemers (o.a. woningbouw cooperaties) hebben een nieuwe adviseur in de arm genomen waardoor nu de juiste technische informatie naar boven komt/beschikbaar komt. Deze informatie wordt nu verwerkt in de, ge-update versie van, de business case en het TP. De finale versie van het TP zal in de loop van Q2 2021 worden opgeleverd en besproken op bestuurlijk niveau. Dit vormt de basis voor partijen om te komen tot een beslissing of 'restwarmte Smurfit Kappa Parenco' de (voorlopig) preferente warmte oplossing wordt, vooruitlopend op de komst van geothermie.

Wijkt de stand van zaken af van het oorspronkelijke projectplan, zoals u dat bij de aanvraag heeft aangegeven? Zo ja, geef aan waar die afwijking uit bestaat en wat de redenen hiervoor zijn.

De looptijd van de subsidie is per brief van de Provincie Gelderland verlengd tot 30 Juni 2021.

Kunnen de in de beschikking opgenomen prestaties van het project nog voor de geplande einddatum gehaald worden?

Zo nee, binnen welke termijn kunt u de prestaties wel behalen? Geef aan of u nu tevens een verzoek doet tot verlenging van de subsidiabele periode!

Zie boven.

## Opmerking:

vraag B. alleen invullen bij:

- alle subsidies verleend in 2011;
- subsidies verleend in 2012 e.v.: alleen vanaf een bedrag van € 125.000,- en subsidies waarbij sprake is van geoorloofde staatssteun

## B. Financiële stand van zaken van het project

Geef aan welk totaalbedrag aan uitgaven u heeft gerealiseerd tot en met het einde van de huidige rapportageperiode.

Het totaalbedrag aan uitgaven dat is gerealiseerd met betrekking tot de uitvoering van het project Bodemonderzoek Ultra Diepe Geothermie (projecten Renkum en Nijmegen) tot en met 31 Maart 2021 bedraagt €2,878,315

Licht hieronder eventuele afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toe.

Zie hieronder (en bijgevoegd) het overzicht van de actuele projectkosten tot en met eerste kwartaal 2021 + geprojecteerde projectkosten.

Project cost planning	Q1 2015	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	Total 2015	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Total 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Total 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Total 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Total 2019	Total 2015-2019
WP5 - Scientific acquisition and (re-)processing	0	0	0	-7,750	-7,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal project costs (in scope EWP)	0	0	0	-7,750	-7,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP6 - Scientific acquisition (Renkum)	-1,201	-1,201	0	0	-2,402	12,300	0	0	0	12,300	0	0	0	0	12,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP6 - Scientific acquisition (Nijmegen)	-1,201	-1,201	0	0	-2,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP10 - Permitting and licensing	-2,050	-2,050	0	0	-4,100	-11,300	0	-4,967	0	-16,267	-17,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP11 - Project Management, coordination, communication and support	0	0	-102,356	-151,951	-254,307	-254,307	-55,550	-60,752	-94,313	-260,819	-64,517	-50,448	-69,691	-71,223	-254,988	-50,448	-69,691	-71,223	-71,223	-254,988	-50,448	-69,691	-71,223	-71,223	-254,988	-50,448
Subtotal project costs (outside scope EWP)	-2,050	-2,050	-102,356	-151,951	-254,307	-260,819	-55,550	-60,752	-94,313	-260,819	-64,517	-50,448	-69,691	-71,223	-254,988	-50,448	-69,691	-71,223	-71,223	-254,988	-50,448	-69,691	-71,223	-71,223	-254,988	-50,448
Total expenses	-2,050	-2,050	-102,356	-151,951	-254,307	-260,819	-55,550	-60,752	-94,313	-260,819	-64,517	-50,448	-69,691	-71,223	-254,988	-50,448	-69,691	-71,223	-71,223	-254,988	-50,448	-69,691	-71,223	-71,223	-254,988	-50,448

Meest recente budget dat per 31 December 2019 is opgemaakt en goedgekeurd. Op 16 Oktober 2020 is een verlenging van de projectduur goedgekeurd. Einddatum van het project is uiterlijk 30 juni 2021.

Project cost planning	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Total 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Total 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Total 2020	Total 2018-2020
WP5 - Scientific acquisition and (re-)processing	0	0	0	-7,750	-7,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,750
Subtotal project costs (in scope EWP)	0	0	0	-7,750	-7,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,750
WP10 - Permitting and licensing	-2,050	-2,050	0	0	-4,100	-5,300	0	-4,967	-5,526	-17,393	-8,307	0	0	0	-8,307	-25,693
WP11 - Project Management, coordination, communication and support	0	0	-102,356	-151,951	-254,307	-55,550	-60,752	-94,313	-270,757	-201,372	-79,263	-73,575	-29,525	-256,936	-330,339	-1,013,000
Subtotal project costs (outside scope EWP)	-2,050	-2,050	-102,356	-151,951	-254,307	-55,550	-60,752	-94,313	-270,757	-201,372	-79,263	-73,575	-29,525	-256,936	-330,339	-1,013,000
Total expenses	-2,050	-2,050	-102,356	-151,951	-254,307	-55,550	-60,752	-94,313	-270,757	-201,372	-79,263	-73,575	-29,525	-256,936	-330,339	-1,020,750

Bijlagen:

- 20210331\_Act\_project costs Renkum\_Nijmegen\_m\_toProv
- 20210331\_Act\_project costs Renkum\_Nijmegen\_q\_toProv

Heeft u voor het project aanvullende inkomsten of cofinancieringen verkregen die ten tijde van de subsidieaanvraag nog niet bekend waren?

In December 2020 heeft Tellus Nijmegen B.V. €30,000 extra kapitaal bijgedragen, met name om de verlenging van de projectduur te financieren.

In April 2021 zal Tellus Nijmegen B.V. €22,500 extra kapitaal bijgedragen om additionele kosten die komen met de verlenging van de projectduur te financieren.