




Kort eindverslag

Beleef het Apeldoorns kanaal fase 1

Aanvrager voor deze aanvraag is de gemeente Apeldoorn.

1. Project

In het projectplan bij de aanvraag van Het fietspad Kanaal Noord, Edisonlaan-Anklaarseweg is aangegeven dat het fietspad moet worden aangepast naar de huidige wensen en belevingsvoorwaarden die fietspaden hebben. Dit betekent naast het aanpassen van de maatvoering om de paden 'glad' te maken en geschikt voor meerdere verkeersstromen op een dag, recreatie en woon-werkverkeer samen moeten komen. Dát is gelukt. De voorgenomen werkzaamheden zijn uitgevoerd conform projectplan en resulteren in de foto's zoals hieronder weergegeven. Ofschoon de foto's zich voornamelijk richten op de feestelijke opening, is op de achtergrond erg goed te zien hoe het fietspad geworden is.







2. Projectdoelstelling

Doelstelling voor de realisatie van het fietspad was dat het fietspad stimuleert om langs het Apeldoornse Kanaal te gaan fietsen op elk moment van de dag, waarbij nadrukkelijk de combinatie moet worden gezocht met de omliggende omgeving. We willen opmerken dat veel mensen via het Zwitsalterrein naar het fietspad gaan en vice versa. Hierbij is dan ook op te merken, aan te vullen dat wij als gemeente het Zwitsal terrein moeten gaan upgraden naar een omgeving waarin fietsers sneller worden 'verleid' om gebruik te gaan maken van het fietspad parallel aan het kanaal.

3. Uitvoering en realisatietermijn

Het zal u niet verbazen dat de uitvoer van de werkzaamheden heeft plaats gevonden zoals hieronder weergegeven. In de periode van 18 juni 2018 tot en met 10 september 2018 zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Op 17 september 2018 zijn de werken opgeleverd, waarna medio september 2019 de onderhoudsperiode is beëindigd. Het concrete meetbare resultaat is de aanleg van het fietspad ter hoogte van Edisonlaan-Anklaarseweg.

<i>Fase</i>	<i>Activiteit</i>	<i>Start- en einddatum</i>	<i>Resultaat</i>
Verkeers- maatregelen	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen plan van aanpak - Tekeningen voor omleiding - Uitvoeren omleidingsroutes - Inspecties 	juni 2018 – juni 2018	Het verkeer is goed omgeleid.
Vorbereidende werkzaamheden	<ul style="list-style-type: none"> - Opruimen en schoonmaken terrein - Aanleggen sleuven kabels en leidingen - Aanbrengen rijplaten - Terreininrichting uitvoeren - Opbreken afasteringen, straatmeubilair, wegverhardingen e.d. en verwijderen ongewenste beplantingen 	1e helft juni 2018	Er is geen overlast veroorzaakt tijdens deze werkzaamheden. De op te ruimen materialen zijn goed opgeruimd.
Cunet/sleuven ontgraven	<ul style="list-style-type: none"> - Cunet/ sleuf ontgraven - Afvoeren grond - Voorzieningen saneringen 	2e helft juni 2018	Grond is volgens voorgeschreven werkwijze ontgraven
Fundering aanleggen	<ul style="list-style-type: none"> - Cunet aangevuld met zand/puin - Straatlaag aangebracht - Bestrating aangelegd - Betontegels aangelegd 	1e helft juli 2018	Fundering/ bestrating is aangelegd.
Bestrating aanleggen	<ul style="list-style-type: none"> - Beton fietspaden is aangelegd - Asfalt laag aangebracht - Beton/trottoirbanden aangelegd 	2e helft juli 2018	Fietspad ligt klaar
Markeringen	<ul style="list-style-type: none"> - Markerings zijn aangebracht 	1 helft augustus 2018	Markering op wegvlakken zijn aangelegd.
Beplanting	<ul style="list-style-type: none"> - Beplanting is aangelegd - Inzaaien gras 	2e helft augustus 2018	Groen is aangelegd
Damwanden	<ul style="list-style-type: none"> - Plaatsen damwanden kade 	2e helft augustus 2018	Damwanden zijn aangelegd.

4. Kosten en financiering

Tijdens de aanvraag is al aangegeven welke kosten zijn gemaakt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Hier is verder niet vanaf geweken, waardoor het overzicht zoals opgenomen in de aanvraag, ook in de vaststelling kan worden mee genomen.

Docnr.	Factuurdatum	Omschrijving	Naam cred.	Betaaldatum	Bedrag excl. BTW
1	8-8-2018	Kanaal Noord fietspad f2	HAZ Groen Grond Infr	18-8-2018	110.206,25
2	20-8-2018	Haag onderhoud nabij volleybalveld	riete ter t. bv	7-9-2018	266,00
3	20-8-2018	Zwitsal inschrijfstaat fietspad	riete ter t. bv	7-9-2018	1.137,96
4	24-9-2018	Kanaal Noord fietspad f2 termijn 2	HAZ Groen Grond Infr	13-10-2018	76.635,09
5	12-10-2018	Kanaal Nrd verl. fietspad f.2, 2e t.	ziut bv	1-11-2018	9.730,36
6	16-10-2018	Kanaal Noord fietspad f2	HAZ Groen Grond Infr	10-11-2018	16.357,81
7	16-10-2018	Kanaal Noord fietspad f2, 3e t.	HAZ Groen Grond Infr	10-11-2018	8.563,99
8	19-11-2018	Pletterijweg maaien berm	mourik van grondverz	6-12-2018	120,00
9	28-11-2018	Zwitsal inschrijfstaat fietspad	riete ter t. bv	24-12-2018	806,49
10	10-12-2018	Fietspad Edisonlaan Anklaarseweg	Boot & Dart Group	3-1-2019	40,00
11	11-12-2018	Anklaarseweg Kanaal Noord - Detectie	dynniq nederland bv	4-1-2019	1.055,71
12	17-12-2018	Pletterijweg/Anklaarseweg lev. Bomen	ebben boomkwekerij	9-1-2019	1.190,00
13	7-1-2019	Correctie overhead		28-2-2019	4.957,91
14	7-1-2019	Correctie overhead		28-2-2019	4.412,38
15	7-1-2019	Edisonlaan markeringen weghalen	HAZ Groen Grond Infr	19-1-2019	1.262,80
16	7-1-2019	Kanaal Noord verl. fietspad f.2	ziut bv	19-1-2019	920,59
17	11-1-2019	Inboet fietspad fase 1 en 2 aanplant	riete ter t. bv	30-1-2019	2.332,50
18	23-1-2019	Anklaarseweg inboet fietspad	Boot & Dart Group	10-2-2019	82,21
				TOTAAL EXCL	240.078,05
				BTW	50.416,39
				TOTAAL INCL	290.494,44