

Uitbreiding Laliq Museum aan de Kerkstraat 11 te Doesburg
Definitief verslag opstartbespreking op 15-8-2022

Aanwezig:	5.1.2e	aanvrager vergunning	
	5.1.2e		architect
	5.1.2e		architect
	5.1.2e	adviseur Cultureel erfgoed/ Provincie Gelderland	
5.1.2e	Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed		
5.1.2e	Provincie Gelderland		
Afwezig:	5.1.2e	Gelders genootschap	
	5.1.2e	Gelders genootschap	
	5.1.2e	gem. Doesburg	
	5.1.2e	gem. Doesburg	
Afwezig:	5.1.2e	gem. Doesburg	
	5.1.2e	gem. Doesburg	
	5.1.2e	Provincie Gelderland	
	5.1.2e	aannemer	

01. Om het bouwproces bouwproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is nu een duidelijke contactenlijn afgesproken, waarbij 5.1.2e (met 5.1.2e als vervanger) de directievoerder is. Vanuit de gemeente Doesburg is het eerste aanspreekpunt 5.1.2e. 5.1.2e, waarbij 5.1.2e in cc meegenomen moeten worden. Periodiek worden bouwvergaderingen ingepland. De eerste is op 29 augustus 2022 om 09.30 uur op de (ver)bouwlocatie. Daarnaast is een begeleidingscommissie ingesteld om de actuele punten te beoordelen. De begeleidingscommissie zal bestaan uit 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e. (uitnodigen voor 1^e bouwvergadering). 5.1.2e gaat van tevoren stukken met huidige aanpassingen op basis van aangegeven voorwaarden al delen met commissieleden.
02. De vergunning d.d. 2-8-2022 is nu van kracht, deze vergunning komt in de plaats van de eerder verleende vergunningen. Van de eerder verleende vergunning kan vanaf nu geen gebruik meer worden gemaakt. Bouwactiviteiten in het bezwaartermijn (tot 6 weken na 2-8-2022) zijn voor risico van de aanvrager.
03. 5.1.2e geeft aan dat in het Besluit het bedrag van €30.000 per parkeerplaats wordt genoemd, dit moet €10.000 per parkeerplaats zijn en in totaal €30.000. Graag aanpassen.
04. M.b.t. archeologie: contact vóór graafwerkzaamheden in oostvleugel; zie hiervoor de vergunning
05. Proefstuk voegwerk achtergevel Commanderij is bekeken en besproken door 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e. De kleurstelling van het voegwerk is akkoord, mits conform eerder geaccordeerde samenstelling door 5.1.2e en 5.1.2e; het

oude voegwerk netter en tot 25 mm diep uitkrabben, om zo betere hechting van de nieuwe voeg te waarborgen; de voegen netter en voller uitvoeren (geen horizontale vlakke stukken gevelsteen i.v.m. regen/vocht). Diepe (stoot)voegen vóórvoegen voor een optimale hechting achterin de voeg. Scheuren en holle ruimten in het metselwerk injecteren met een minerale kalkmortel. Wanneer een eerste deel voegwerk is opgezet dan zal dit gekeurd worden zodat na akkoord de juiste voeg aangebracht wordt. Tot slot hebben we gevraagd om de voegsamenstelling in het eerste bouwverslag op te laten nemen, zodat dit vast ligt. Voor de goede orde verwijs ik naar de [URL 4006 Historisch Voegwerk \(stichtingerm.nl\)](http://URL 4006 Historisch Voegwerk (stichtingerm.nl))

06. Inzake de provinciale subsidieverlening:
De melding van de wijzigingen in het plan en het verlengen van de projectduur tot 1 juni 2023 is door de provincie ontvangen en is in behandeling genomen bij de subsidieafdeling van de provincie.
07. Overzicht contactlijnen

