



















WWW.AST.NL

huurdeco.nl

DIRTY
SCHUUTZIG
VUIL
SALE
SPORCA

VERONTREINIGDE
GROND
BETREDEN OP EIGEN RISICO

18-WR-17













































LOGBOEK BODEMSANERING - AANWEZIGHEID PERSONEEL

KOK LEXMOND

4. Aanwezigheid personeel (per week)

	Week: 3										
	van 13-1-25 t/m 17-1-25										
	Naam	Uren					Aanvullende PBM's t.o.v. basispakket				
1	[Redacted Name]	Ma	Di	Wo	Do	vr	volgelaatsmasker	aanblaasunit	filters	leeflucht	Functie/opmerkingen
2		0									
3		0	0	0	0	0					
4		0	0	0	0	0					
5		4		1	0	0					
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

Opmerkingen:

F09-08e Logboek Bodemsanering – Aanwezigheid personeel

Revisiedatum 05/09/2012 Versie

WERKPLEKINSPECTIE PROJECTLOCATIE GWW

KOK LEXMOND

Projectnaam	Smeets Culenburg		Projectnr.:	20050
Plaats	Culenburg		Datum	20/01/2025
Inspectie door	[Redacted]	(KVP)	funtie	KVP
Vergezeld door	[Redacted]	(OLP)	funtie	DLP
			Paraaf	[Redacted]
			Paraaf	

Onderwerp	Goed	Niet Goed	N.v.t.	Opmerkingen	Actie door:
1. Terrein Algemeen					
Terrein algemene indruk	☒	☐	☐		
Toegang tot terrein	☒	☐	☐		
Wegen op terrein	☒	☐	☐		
Werkplek algemeen	☒	☐	☐		
Afsluitbaarheid	☒	☐	☐		
Afzetting werkterrein	☒	☐	☐		
Bebording werkterrein	☐	☒	☐	Bebording nog regelen	[Redacted] 20/1/2025
Verlichting	☐	☐	☒		
Overig verkeer	☐	☐	☒		
Was- en toiletruimte	☒	☐	☐		
2. Uitvoering					
Orde/netheid ruimte's	☒	☐	☐	Keetnummer:	
Brandstofopslag	☒	☐	☐	Tanknummer:	
EHBO-middelen	☒	☐	☐		
EHBO-Doos intact	☒	☐	☐		
Brandblusser	☐	☒	☐	Code: OK zand af verzagen	
Alarmkaart	☒	☐	☐	Keuringsdatum: Niet gedaan	
Hygiënische middelen	☒	☐	☐	Nieuw besteld wordt	
Opslag olieën op lekbak	☒	☐	☐	21/01/25 op werk	
Absorptiemiddel aanwezig	☐	☐	☒	geplaatst	[Redacted]
Opslag materiaal terrein	☐	☐	☒		
3. PBM's / Medewerkers					
Aanwezige medewerkers:					
[Redacted] (machinist)					
[Redacted] (DLP)					
Schoenen	☒	☐	☐		
Stofmaskers	☒	☐	☒		
Gehoorbescherming	☒	☐	☐		
Helmen	☒	☐	☐		
Veiligheidsbril	☐	☐	☒		
Reflecterende kleding	☒	☐	☐		
andere	☐	☐	☐		
Staat van onderhoud	☐	☐	☐		
Deskundig gebruik	☒	☐	☐		
Onderaannemers VCA gecertificeerd	☐	☐	☒		
Gebruik PBM's onderaannemer	☐	☐	☒		

KICK-OFF MEETING

KOK LEXMOND

BASISGEGEVENS				
Projectnaam	Draailellweg west 013 te Culemborg		Datum	13-1-2025
Projectnummer	20090		Plaats	Culemborg
Introductie door	5.1.2e		Functie	5.1.2e

N.B.
De leidinggevende verzorgt op het werk de introductie van eigen en ingehuurd staf- en bouwplaatsmedewerkers.
Onderaannemers dienen zoveel mogelijk de introductie voor hun eigen werknemers te verzorgen, onder gebruikmaking van dit formulier (of een eigen formulier, indien VCA-gecertificeerd). De verplichting hiertoe staat vermeld in de onderaannemings-overeenkomst.

AANWEZIGEN

	NAAM	WERKGEVER	H
1	5.1.2e	Boken Safety	5.1.2e
2	5.1.2e	Amos Militechniek	5.1.2e
3	5.1.2e	Kok Lexmond	5.1.2e
4	5.1.2e	Kok Lexmond	5.1.2e
5	5.1.2e	Semeco	5.1.2e
6	5.1.2e	Randheer S.	5.1.2e
7	5.1.2e	AVBT	5.1.2e

VERSTERKTE INFORMATIE

	SCHRIFTELIJK	MONDELING	OPMERKINGEN
Informatie over aard/duur van project	☒	☐	
Werk- en rusttijden	☒	☐	
Evt. introductieboekje project	☒	☐	
Evt. regels opdrachtgever	☒	☐	
Evt. vertoonde film	☐	☐	
Veiligheids- en Gezondheidsplan	☒	☐	
EHBO-middelen/ regeling	☒	☐	
Uitleg alarmkaart	☒	☐	
Regels omtrent roken	☒	☐	

SPECIFIEKE (VEILIGHEIDS)REGELS

Samen met fig toegevoegd als bylage

SPECIFIEKE PBM's (naast standaard pbm's (veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsjas/vest))



ALGEMENE OPMERKINGEN M.B.T. BESPROKEN ZAKEN

LOGBOEK BODEMSANERING - DAGREGISTRATIE

KOK LEXMOND

Dagstaat van de werkzaamheden			
Uitvoerder	Kok Lexmond	Datum	24-1-25
Project	20090	Plaats	Culemborg
Ingevuld door DLP'er	5.1.2e	Paraaf	5.1.2e
Tijd	Werkzaamheden/ bijzonderheden		
07:00 uur	Machinist en dlp'er aanwezig op werflocatie. 1 vracht steenweel/puur afgeweerd naar Goirichen (opslagplaats Kok Lexmond). Hier zal de puur verwerkt worden tot immobilisat en weer aangevoerd worden en toegepast worden. Rond 8:00 is de mkb'er gekomen naar de werflocatie. Hij zal een pijlhuys plaatsen bij het grondwater waar vermoedelijk olie verontreiniging zit.		
16:00 uur			

WEERSGESTELDHEID

Windsnelheid	45ft	Windrichting	W	Temperatuur	4 °C
					
Zonnig	Zonnig/ Bewolkt	Bewolkt	Regen	Sneeuw	Mist
Gezien	Directie		d.d.		Paraaf

LUCHTKWALITEITSMETINGEN

Tijd	Locatie	Gemeten Concentratie (eenheid aangegeven achter gemeten concentratie)					Getroffen maatregelen	Vocht
		PID	CH	O2	LEL	H2S		

Momenten van vrijgave door MKB (ontgravingsgrens bereikt, melding einddiepte, einde sanering)

AANWIJZINGEN VEILIGHEIDSKUNDIGE/bijzonderheden DLP'er

LOGBOEK BODEMSANERING - DAGREGISTRATIE

KOK LEXMOND

Dagstaat van de werkzaamheden			
Uitvoerder	Kok Lexmond	Datum	13-1-2025
Project	20090	Plaats	Gulemborg
Ingevuld door DLP'er	5.1.2e	Paraaf	5.1.2e

Tijd 07:00 uur Werkzaamheden/ bijzonderheden
 Pleeg aanwezig op werflocatie. Start werkbepaling gehouden door huf'ca
 5.1.2e Prosectinformatie gedeelt met elhaga. Aanwervende Verantwoordelijke
 wijze van blootstelling + maatregelen die zijn getroffen om blootstelling te beperken / verminderen.
 Deze met aankomen op werflocatie. Rood / wit lint getrokken op b.v. de sanerings-
 locatie. Er zal deze week enkel machinaal gegraven worden en dat t.b.v. p.p.f. / v.a.
 van het achterstein. Ook zal er een sleuf gegraven worden t.b.v. de immobilisatie.
 16:00 uur Het ontgraven grond wordt op de werflocatie opgeslagen worden op de pot en wellicht
 elders op het werflocatie. 5.1.2e Er is geen grondwerkzaam op locatie.

WEERSGESTELDHEID

Windsnelheid	16 / 7	Windrichting	X	Temperatuur	1 10 °C
					
Zonnig	Zonnig/ Bewolkt	Bewolkt	Regen	Sneeuw	Mist
Gezien	Direct	5.1.2e	d. 20/10/18	Paraaf	

LUCHTKWALITEITSMETINGEN

Tijd	Locatie	Gemeten Concentratie (eenheid aangegeven achter gemeten concentratie)					Getroffen maatregelen	Vocht
		PID	CH	O2	LEL	H2S		

Momenten van vrijgave door MKB (ontgravingsgrens bereikt, melding einddiepte, einde sanering)

NUT

AANWIJZINGEN VEILIGHEIDSKUNDIGE/bijzonderheden DLP'er

Gedurende de gasfreesen zal er bodemvolumetrische metingen gedaan worden. Dit zal minimaal 4x per dag gedaan worden mits er zichtbare stofopstuwung of sanering aanwezig is.

LOGBOEK BODEMSANERING - AANWEZIGHEID PERSONEEL

KOK LEXMOND

4. Aanwezigheid personeel (per week)

	Week: 5	Uren					Aanvullende PBM's t.o.v. basispakket				
	van 27-1 t/m 31-1										
	Naam	Ma	Di	Wo	Do	vr	volgelaatsmasker	aanblaasunit	filters	leeflucht	Functie/opmerkingen
1	[Redacted Name]	8	8								
2		8	8								
3											
4			1,5								
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

Opmerkingen:

Revisiedatum 05/05

Milieukundige begeleiding (processturing) (10)

Naam bureau

Mail

Amos Milieutechniek B.V.
@amos.nl

Projectleider

Telefoon (mob.)

Milieukundige begeleider

Telefoon (mob.)

Milieukundige begeleiding (verificatie) (11)

Naam bureau

Mail

idem processturing

Projectleider

Telefoon (mob.)

Milieukundige begeleider

Telefoon (mob.)

Uitvoering sanering

Naam aannemer

Mail

Kok Lexmond B.V.

n.n.b.

Contactpersoon

Telefoon (mob.)

n.n.b.

n.n.b.

D. Ondertekening

Naar waarheid ingevuld

Naam

5.1.2e

Datum

Kies een datum

18 oktober 2024