

Id	Taaknaam	HvH	EENH	Duur	Begindatum																								
						februari 2025												maart 2025											
						'25					13 jan '25							20 jan '25											
						w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v
1	JM DRIESSEN BV TERREININRICHTING PARALLELWEG WEST 83 Culemborg			0 dagen																									
2	Fase 1			45 dagen	maa 13-1-25																								
3	Aanbrengen immobilisaat voor blokkenwand (ca 210tc	105	m1	2 dagen	woe 22-1-25																								
4	Profileren/herschikken fundering/grond over terrein	1000(m2		30 dagen	maa 13-1-25																								
5	Aanbrengen blokkenwand (depot saneringgrond)	105	m1	2 dagen	maa 27-1-25																								
6	Aanbrengen damwandkuip OBAS en Slibvangput	1	st	2 dagen	don 20-2-25																								
7	Aanbrengen OBAS en Slibvangput inclusief grondwerk	2	st	2 dagen	maa 24-2-25																								
8	Aanbrengen riolering noord pvc 400 met inspectieputt	100	m	5 dagen	don 27-2-25																								
9	Verplaatsen damwandkuip OBAS --> Pompput	1	st	2 dagen	woe 26-2-25																								
10	Aanbrengen immobilisaat ten noorden van OBAS	5000	m2	5 dagen	maa 3-2-25																								
11	Aanbrengen immobilisaat ten zuiden van OBAS	5000	m2	5 dagen	maa 10-2-25																								
12	Aanbrengen immobilisaat rioolsleuf noord	400	m2	1 dag	woe 5-3-25																								
13	Aanbrengen pompput inclusief grondwerk	1	st	1 dag	don 6-3-25																								
14	Frezen aanzetten aansluiting fase 1 - fase 4	1	maal	1 dag	vri 28-2-25																								
15	Aanbrengen onderlaag asfalt 7cm	1750	ton	2 dagen	maa 10-3-25																								
16	Aanbrengen SAMI laag	1000(m2		1 dag	woe 12-3-25																								
17	Aanbrengen tussenlaag asfalt 5cm	1250	ton	2 dagen	don 13-3-25																								
18	Fase 2			35 dagen	maa 24-2-25																								
19	Verwijderen bestaande verharding	6500	m2	6 dagen	maa 24-2-25																								
20	Aanbrengen riolering zuid pvc 400 met inspectieputter	190	m	10 dagen	vri 7-3-25																								
21	Profileren/herschikken fundering/grond over terein	6500	m2	13 dagen	don 27-2-25																								
22	Aanbrengen immobilisaat	6500	m2	12 dagen	din 18-3-25																								
23	Frezen aanzetten aansluiting fase 2 - fase 1 en 3	1	maal	1 dag	don 3-4-25																								
24	Aanbrengen onderlaag asfalt 5cm	800	ton	1 dag	maa 7-4-25																								
25	Aanbrengen SAMI laag	6500	m2	1 dag	din 8-4-25																								
26	Aanbrengen tussenlaag asfalt 5cm	800	ton	1 dag	woe 9-4-25																								
27	Aanbrengen wasplaats duur (inschatting 5dgn)	1	st	5 dagen	maa 17-3-25																								
28	Aanbrengen en aansluiten wasplaats op obas, pompput en persriool	1	maal	5 dagen	maa 24-3-25																								
29	Fase 3			7 dagen	don 3-4-25																								
30	Frezen aanzetten herstelwerk	1	maal	1 dag	don 3-4-25																								
31	Herstellen verzakking GRONDWERK	1	maal	3 dagen	vri 4-4-25																								
32	Aanbrengen asfalt verzakking	1	maal	1 dag	don 10-4-25																								
33	Aanbrengen SAMI laag	4500	m2	1 dag	don 10-4-25																								
34	Aanbrengen tussenlaag asfalt 5cm	562,5ton		1 dag	vri 11-4-25																								
35	Fase 4																												
36	GEREED																												

Project:
JM Driessen Versie 2 werknr 24.005
Datum: woe 15-1-25

Doorlooptijd fase

Rioolploeg 1, Rups met 2xGW

Immobilisaat

Rioolploeg 1

Rupsgraafmachine 22Ton

Rupsgraafmachine

5.1.2e

Asfaltfrees 0.5m

Asfaltset 1

Splitsing

Mijlpaal

Samenvatting

Projectsamenvatting

Externe taken

Externe mijlpaal

Inactieve taken

Inactieve mijlpaal

Inactieve samenvatting

Handmatig taak

Alleen duur

Handmatige samenvatting

Handmatige samenvatting

Alleen begindatum

Alleen einddatum

Deadline

Voortgang

Voortgang, handmatig