

Agenda vergadering

Vergadering / project



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Projectteam Stort Doonweg

Datum vergadering

24 januari 2024 (Teams)

(vorig overleg 7 december 2023)

Uitgenodigd:

5.1.2e (bodemadviseur) , 5.1.2e (HH), 5.1.2e (communicatie),
5.1.2e (HH), 5.1.2e (VV, ODRN), 5.1.2e (Projectleider).

5.1.2e (jurist VV ODRN/PCH ODRA), 5.1.2e (VV/HH Provincie)

Tijdschrijven ODRA tbv projectteamoverleg (incl. voorbereiding, overleg zelf en nasleep)

- Projecttaak: PP2 - Progr.- en proj.man.PAB23-STO-1
- Projecttaak: PP7 - Externe communicatie PAB23-STO-2
- Projecttaak: PP3 - Meewerken progr./proj. PAB23-STO-3

ODRN: zie intern specifiek tijdschrijfnummer hiervoor

Externe contactpersonen:

- 5.1.2e, vertegenwoordigd stort Stoonweg (voorheen Arcadis, soil remediation)
- 5.1.2e, eerste aanspreekpunt Doonweg (daarnaast Binnenstadsmanager Zutphen)
- 5.1.2e Sweco
- 5.1.2e (geotechniek, afdeling Waterbouw)

Doel van de inzet van de projectgroep:

- Voorkomen van verontreiniging van het grondwater en de bodem van het omliggend terrein, door stort Doonweg te verplichten de stort af te werken en alle noodzakelijke voorzieningen te treffen.
- Uitgebreid en adequaat monitoren van het grondwater.
- Aangescherpt en frequent toezicht om te bezien of de stortplaats voldoet aan alle vergunningvoorschriften. Indien nodig handhavend optreden.
- Proactief communiceren met de omgeving, de lokale en provinciale politiek.

Resultaten:

- Een door de provincie goedgekeurd plan voor de afwerking.
- Toezicht en eventueel handhaving op juist en tijdig uitvoeren van dit plan.
- Een adequaat monitoringplan voor grondwater.
- Toezicht en eventueel handhaving op de resultaten van de monitoring.
- Beperken van de gevolgen van ongewone voorvallen door de inrichting te laten aanpassen.
- Toetsen van alle vergunningvoorschriften en eventueel handhaven op de naleving.
- Indien nodig op onderdelen een herziene vergunning afgeven.

Uitvoeren van het communicatieplan met proactieve communicatie naar omgeving en de gemeente.

AGENDA

1. Opening

2. Vaststelling agenda / mededelingen

VERGUNNING/BP

3. Bestemmingsplan

N.v.t

4. Stand van zaken vergunningszaken

a. Wabo, rapport stabiliteit stort (5.1.2e)

Op 11 januari 2023 is met jullie per mail de beoordeling van 11 januari 2024 van 5.1.2e gedeeld over het geotechnisch onderzoek Doonweg. Conclusie van het advies is dat de aanleg van een bovenafdichting tot op enige afstand van de noordwestrand op korte termijn uitvoerbaar lijkt te zijn. Het advies is inmiddels gedeeld met 5.1.2e van de Doonweg en op 6 februari 2024 om 15:30 uur is op kantoor van de Odra hiervoor een overleg belegd. In eerste instantie nemen 5.1.2e en 5.1.2e hieraan deel.

Vorige keer:

Op 13 oktober 2023 is concept grondmechanisch rapport met Doonweg/Sweco besproken. Er zijn risico's over de stabiliteit en deze lijken niet door maatregelen beheerst te kunnen worden. Waarschijnlijk aanzienlijke zettingen tot nog na 10 jaar. Als hierover na treffen van maatregelen geen garanties kunnen worden afgegeven dan is scenario fase 2 niet realiseerbaar (volledig afdekken van de stort). Afspraak is dat de risico's in scenario's worden uitgewerkt waarna navolgbaar is hoe conclusies worden getrokken. Lijkt erop dat fase 1 realistisch en uitvoerbaar is (verwijderen en verleggen van de ringweg, aanbrengen waterdichte folie en vergroten buffervijver) en dat op lange termijn definitieve afdichting kan plaatsvinden. De verwachting is dat geen percolaat van staalslakken door stort gaan. Er zal voornamelijk sprake zijn van runoff water. De optie van het verplaatsen van staalslakken naar het talud wordt uitgewerkt. Het technisch rapport wordt binnen twee weken uitgewerkt waarna Sweco nog met een oplegnotitie komt waarin afweging plaatsvindt over hoe nu verder. Dit neemt in totaal 4 wkn in beslag. Voorbereiding bestek en aanbesteding zou wellicht februari 2024 plaats kunnen vinden.

VV moet uiteindelijk goedkeuring geven aan het rapport. De verwachting is dat binnen nu en drie weken een oplegnotitie door Doonweg wordt opgeleverd welke door 5.1.2e (adviseur VV ODRN) binnen één week kan worden beoordeeld. Vooruitlopend op de uitkomst stelt 5.1.2e van de Doonweg alvast een bestek op voor fase 1.

b. Wabo, Plan afronding tijdelijke afdichting, versie 2 d.d. 24 mei 2023 (5.1.2e)

Op de eerste versie heeft 5.1.2e een beoordeling uitgevoerd die heeft geleid tot versie 2. 5.1.2e heeft versie 2 beoordeeld. 5.1.2e komt tot de voorlopige conclusie dat de voorgestelde maatregelen een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie. Punten van aandacht is de verhouding met hoe het in de vergunning staat. Verder wekt het plan de suggestie dat met het uitvoeren van de beschreven maatregelen de aanleg van de tijdelijke afdekking is afgerond. Dat strookt niet met het eerder ingediende plan van aanleg tijdelijke afdichting (TAUW) en de daarop verleende goedkeuring.

c. Natuur (5.1.2e)

Wnb-vergunning

Voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden aan de stort is stikstofruimte nodig. Dit kan door middel van salderen met de papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek die jaarlijks een aantal geplande stops hebben.

Tijdens overleg op 12 december 2023 met provincie (5.1.2e) en 5.1.2e (5.1.2e) is aangegeven dat ammoniak ook kan worden gesalderd met NOx. De Aerius berekening moet uitwijzen in welke mate, omdat ammoniak dichterbij neerslaat dan NOx. Saldering dient op jaarbasis plaats te vinden waarbij moment van aanvragen en realisatie van belang is voor het kiezen van de periode van een

jaar. Doonweg zal aan de hand van Aeriusberekeningen vaststellen hoeveel NOx nodig is om te kunnen salderen.

Soortenbescherming FF

Op 9 januari 2024 heeft een overleg plaatsgevonden tussen [5.1.2e] van de provincie, [5.1.2e] [5.1.2e] van Sweco, [5.1.2e] en [5.1.2e] over de benodigde ontheffing FF. Hiervoor is het opgestelde activiteitenplan besproken, deze wordt naar aanleiding van opmerkingen aangepast en medio/eind januari 2024 ingediend bij de provincie die deze met voorrang in behandeling neemt (beslistemijn 8 weken). Uitvoering van activiteitenplan is voorwaarde voor kunnen uitvoeren van fase 1 werkzaamheden.

Kap bomen, Wabo (Jan)

Op 19 januari 2023 is een "melding Wnb kappen houtopstanden" bij de provincie gedaan. Kap van de bomen kan plaatsvinden nadat ontheffing is verleend voor FF.

Vorige keer:

Voor de kap van 20 bomen is een melding gedaan. De melding kan nog niet door GS worden geaccepteerd omdat een dassenburcht is aangetroffen (zie onder 4c). [5.1.2e] doet navraag bij de Doonweg.

d. Afvalwater

[5.1.2e] heeft half januari 2024 overleg gevoerd met het waterschap. Het waterschap brengt advies uit.

TOEZICHT & HH

5. Stand van zaken bezwaren, zienswijzen etc.

a. Bestuursrechtelijke maatregelen

Ongewoon voorval 31 december 2022 (lekkage persleiding, bodemverontreiniging)

Laatste keer:

Ongewoon voorval 31 december 2022 (lekkage persleiding, bodemverontreiniging). Op 1 sept. 2023 intern advies aan toezichthouder: opnieuw bemonsteren + VLOD

Op 11 oktober 2023 is er een voornemen LOD uitgegaan waarbij om herbemonstering van de bodem wordt gevraagd vanwege een lekkage in de persleiding (ongewoon voorval). Het voornemen roept irritatie op bij vergunninghouder omdat deze niet is besproken in het recente overleg van 13 oktober jl., dit terwijl debrief eigenlijk al in juli had moeten uitgaan.

Het aanvullend onderzoek is voor advies uitgezet bij [5.1.2e]. Eerste inschatting is positief en waarschijnlijk geen saneringsnoodzaak. Het intern advies is aan [5.1.2e] gericht die het verder behandelt richting vergunninghouder.

6. Stand van zaken lopende toezichtszaken

a. Monitoringsplan

In het overleg van 14 december 2023 met Doonweg:

" [5.1.2e] stelt voor om voor parameters waarvoor geen toetsingswaarde is als toetsingswaarde de signaalwaarde + 0,3 de detectiewaarde in plaats van de achtergrondwaarde te hanteren. Doonweg ervaart dit als een te strenge norm en niet werkbaar. Argumenten worden uitgewisseld. [5.1.2e] zal intem hierover nog een consultatie doen en hierop terug komen".

b. Vragen IL&T

c. Ongewone voorvallen

Ongewoon voorval 30-08-2023 (afvalwater in bodem van overstort).

Op 23 oktober 2023 brief uit met verzoek om aanvullende informatie. Op 24-11-2023 heeft **5.1.2e** **5.1.2e** namens Doonweg aanvullende informatie verstrekt over het ongewoon voorval op 7 augustus 2023, bestaande uit een melding en een memo van Arcadis met onderwerp "Bodemonderzoek noodoverstort". Conclusie: effect op bodem is eerder positief dan negatief.

In het overleg met Doonweg op 18 december 2023 heeft **5.1.2e** haar bevindingen gedeeld met **5.1.2e**. Nog een vervolg ?

d. Voornemen LOD

Hoe staat het ten aanzien van:

Wij hebben voornemens om een last op te leggen verzonden in verband met het niet voldoen van monitoringsrapportages (verplichtingen op basis van vergunning). Met betrekking tot ongewone voorvallen is er een voornemen last onder dwangsom verzonden omdat de aangeleverde rapportage (bodem/grondwater) niet voldeed aan de regels.

Verder heb ik geen informatie over procedures en dergelijke m.b.t. ongewone voorvallen m.b.t. Stort Doonweg. Mocht je nog vragen hebben hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,



Is dit hetzelfde als onder 6a ?

COMMUNICATIE

7. Zijn er zaken die communicatie vragen (Doonweg, omwonenden, gemeente, anderszins) ?

a. Doonweg

Op 14 december 2023 heeft een overleg plaatsgevonden met de Doonweg. Een concept verslag is bijgevoegd. Eventuele op- en aanmerking graag kenbaar maken, daarna kan deze ook gedeeld worden met Doonweg.

b. Belanghebbenden: omwonenden, gemeente, GGD e.a.

Uit overleg met Doonweg van 14 januari 2023:

"Insteek is dat half februari een bijeenkomst voor omwonenden wordt gehouden. Eerst willen we nog een nieuwsbrief uitdoen omdat anders het te lang duurt voordat bewoners wat horen. **5.1.2e** zal in afstemming met Doonweg een nieuwsbrief opstellen. Ook checkt **5.1.2e** de dossiersite van Doonweg op ODRA.nl"

c. Bijhouden dossiersite ODRA

d. Interview **5.1.2e** ODNL door NOS over staalslakken

5.1.2e is op 22 januari 2023 geïnterviewd over staalslakken en naar aanleiding van een Kamerbrief https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z21041&did=2023D51675

e. Betrokkenheid **5.1.2e** bij staalslakken Golfbaan Spijk

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

8. Informeren gedeputeerde, staten of anderszins

P-beraad

Verslag vergadering

Op 5 of 19 februari 2024 wordt de gedeputeerde geïnformeerd over de laatste stand van zaken (22-2 is er geen P-beraad). Vraag is of we voldoende informatie om te kunnen adviseren over fase 1 en/of (gedeeltelijk) fase 2.

Statenvragen SP

Op 17 januari 2024 heeft de SP statenvragen gesteld over staalslakken in Gelderland (zie ook jullie mail van 22-1-2024). **5.1.2e** van Bodem en Ondergrond, programma Gezonde, Veilige Leefomgeving Van de provincie neemt het voortouw in de beantwoording van deze vragen.

VORIG VERSLAG / VOLGEND OVERLEG

8. Verslag PT-overleg

Vaststellen concept verslag PT-overleg van 7 december 20203

9. Verslag overleg met Doonweg

Bijgevoegd is het concept verslag van het overleg met Doonweg van 14-12-2023. Graag deze ook vaststellen waarna die gedeeld kan worden met Doonweg.

10. Rondvraag en volgend overleg