

Agenda vergadering

Vergadering / project
Overleg Stort Doonweg
Rhederlaag 13.22

Datum vergadering
14 december 2023



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Aanwezig:

ODRA: [5.1.2e] (HH), [5.1.2e] (Projectleider). Evt. [5.1.2e] (communicatie)

Doonweg: [5.1.2e] optioneel: [5.1.2e] @arcadis.com; [5.1.2e] @sweco.nl

Verhinderd:

[5.1.2e] (bodemadviseur),

[5.1.2e] (HH)

[5.1.2e] (VV, ODRN) ziek

AGENDA

1. Opening
2. Vaststelling agenda / mededelingen

Vraag: Klopt het dat DS Smith volledig eigenaar van Doonweg is geworden?

3. Stand van zaken vergunningszaken
 - a. Wabo, rapport stabiliteit stort

Op 13 oktober 2023 is concept grondmechanisch rapport met Doonweg/Sweco besproken. Er zijn risico's over de stabiliteit en deze lijken niet door maatregelen beheerst te kunnen worden. Waarschijnlijk aanzienlijke zettingen tot nog na 10 jaar. Als hierover na treffen van maatregelen geen garanties kunnen worden afgegeven dan is scenario fase 2 niet realiseerbaar (volledig afdekken van de stort). Afspraak is dat de risico's in scenario's worden uitgewerkt waarna navolgbaar is hoe conclusies worden getrokken. Lijkt erop dat fase 1 realistisch en uitvoerbaar is (verwijderen en verleggen van de ringweg, aanbrengen waterdichte folie en vergroten buffervijver) en dat op lange termijn definitieve afdichting kan plaatsvinden. De verwachting is dat geen percolaat van staalslakken door stort gaan. Er zal voornamelijk sprake zijn van runoff water. De optie van het verplaatsen van staalslakken naar het talud wordt uitgewerkt. Het technisch rapport wordt binnen twee weken uitgewerkt waarna Sweco nog met een oplegnotitie komt waarin afweging plaatsvindt over hoe nu verder. Dit neemt in totaal 4 wkn in beslag. Voorbereiding bestek en aanbesteding zou wellicht februari 2024 plaats kunnen vinden.

Op 12 december 2023 heeft Doonweg de definitieve versie van het Geotechnische advies van Sweco en de oplegnotitie met motivering aan [5.1.2e] gestuurd. [5.1.2e] heeft deze ter advisering aan deskundige voorgelegd.

Gelet op het voortduren van het risico op bodemverontreiniging vanwege ontbreken van beschermende voorzieningen willen we graag de mogelijkheden verkennen om fase 1 toch nog in voorjaar 2024 te laten voeren.

- b. Bomen kap

Voor de kap van 20 bomen is een melding gedaan. De melding kan nog niet door GS worden geaccepteerd omdat een dassenburcht is aangetroffen.

c. Salderen stikstof

Voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden aan de stort is stikstofruimte nodig. Dit kan door middel van salderen met de papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek / DS Smith ? die jaarlijks een aantal geplande stops hebben.

Tijdens overleg op 12 december 2023 met provincie [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e is aangegeven dat ammoniak ook kan worden gesaldeer met NOx. De Aerius berekening moet uitwijzen in welke mate, omdat ammoniak dichterbij neerslaat dan NOx. Saldering dient op jaarbasis plaats te vinden waarbij moment van aanvragen en realisatie van belang is voor het kiezen van de periode van een jaar.

d. Stikstof en soortenbescherming

Op 27 september 2023 heeft een overleg met Doonweg/Sweco over het uitgevoerde natuuronderzoek plaatsgevonden. De ecooloog werkt een activiteitenplan uit met mitigerende maatregelen voor de Das. De aanwezige groenstrook van de Doonweg kan hiervoor gebruikt worden. De bedoeling is dat eind november 2023 een ontheffing FF (incl. activiteitenplan) aangevraagd kan worden. De provincie zal deze met voorrang afhandelen.

De aanwezigheid van een steenmarter kan mogelijk tot vertraging leiden voor het nemen van mitigerende maatregelen ten behoeve van de das c.q. uitvoeren van civiele werkzaamheden. Tijdens overleg op 12 december 2023 met provincie [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e is verkend hoe hier pragmatisch mee om te gaan. Een alternatieve mogelijkheid is bijvoorbeeld het aanleggen van een aantal tunnels voor de das.

4. Toezicht zaken

a. Monitoringsplan

Het plan is nog niet akkoord t.a.v. signalerings/toetsingswaarde voor beide filterdieptes. Er worden onjuiste peilbuizen voor de referentie toegepast. [redacted] 5.1.2e heeft per mail gereageerd op het plan. Op 25 oktober 2023 heeft [redacted] 5.1.2e van de Doonweg per mail aangegeven welke aanpassingen worden doorgevoerd.

Volgens [redacted] 5.1.2e moet er een nieuwe berekening komen voor de toetsingswaarde. [redacted] 5.1.2e heeft op 25 oktober 2023 hierover een mail naar de Doonweg gestuurd. Op 17 november 2023 heeft Doonweg een aangepast plan en een nieuwe afleiding van signaal en toetswaarden aan [redacted] 5.1.2e gestuurd. [redacted] 5.1.2e is vandaag (14-12) nog bezig met de beoordeling.

b. Ongewone voorvallen

Noodoverstort

Op 24-11-2023 heeft [redacted] 5.1.2e namens Doonweg aanvullende informatie verstrekt over het ongewoon voorval op 7 augustus 2023, bestaande uit een melding en een memo van Arcadis met onderwerp "Bodemonderzoek noodoverstort". Conclusie: effect op bodem is eerder positief dan negatief.

Voorlopig intern advies:

Formeel zou je kunnen stellen dat na het ongewoon voorval de bodem weer in oorspronkelijke situatie zou moeten worden hersteld. Maar een sanering van de grond heeft ook weer gevolgen voor de omgeving/het milieu. Zo is er o.a. bekend dat ten noorden van de overstort een dassenvluchtweg gelegen is. Daarnaast is de stort Doonweg bezig met het maken van plannen voor een definitieve afdichting. Fase 1 hiervan is het realiseren van een goede dimensionering van de verwerking en opvang van neerslag. De stort Doonweg is echter wel verplicht om bij het optreden van

ongewone voorvallen dit direct te melden bij ODRA. Bij veel regenval is het nodig dat er regelmatig wordt beoordeeld dat het water voldoende wordt afgevoerd via de pomp en de leidingen, als de overstort dreigt gebruikte te moeten worden is het zaak dat er ook geschakeld moet worden om per as het water naar de zuivering te brengen zodat er geen onnodige bodemlozing is in de overstort. De overstort is echt het laatste redmiddel om lozing buiten de inrichting te voorkomen

Ongewoon voorval

Naar aanleiding van ongewoon voorval als gevolg van lekkage in de persleiding heeft Doonweg op 8 november het aangepaste onderzoek (kenmerk QJ7A6FCST5ND-1887854468-605:01, d.d. 8 november 2023) ingediend bij ODRA. **Intern advies volgt nog.**

COMMUNICATIE

5. Communicatie

Doonweg wil een nieuwe bijeenkomst voor de buurt houden zodra tijdspad (incl. bestek en aanbesteding in 2024) bekend is.

6. Rondvraag en volgend overleg