

Verslag vergadering

Vergadering / project



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Projectteam Stort Doonweg

Datum vergadering

7 december 2023 (Teams)

(vorig overleg 10 november 2023)

Aanwezig:

5.1.2e (bodemadviseur) , 5.1.2e (HH), 5.1.2e (communicatie),
5.1.2e (HH), 5.1.2e (VV, ODRN), 5.1.2e (Projectleider).

5.1.2e (jurist VV ODRN/PCH ODRA), 5.1.2e (VV/HH Provincie)

Tijdschrijven ODRA tbv projectteamoverleg (incl. voorbereiding, overleg zelf en nasleep)

- Projecttaak: PP2 - Progr.- en proj.man.PAB23-STO-1
- Projecttaak: PP7 - Externe communicatie PAB23-STO-2
- Projecttaak: PP3 - Meewerken progr./proj. PAB23-STO-3

ODRN: zie intern specifiek tijdschrijfnummer hiervoor

Externe contactpersonen:

- 5.1.2e, vertegenwoordigd stort Stoonweg (voorheen Arcadis, soil remediation)
- 5.1.2e, eerste aanspreekpunt Doonweg (daarnaast Binnenstadsmanager Zutphen)
- 5.1.2e Sweco
- 5.1.2e (geotechniek, afdeling Waterbouw)

Doel van de inzet van de projectgroep:

- Voorkomen van verontreiniging van het grondwater en de bodem van het omliggend terrein, door stort Doonweg te verplichten de stort af te werken en alle noodzakelijke voorzieningen te treffen.
- Uitgebreid en adequaat monitoren van het grondwater.
- Aangescherpt en frequent toezicht om te bezien of de stortplaats voldoet aan alle vergunningvoorschriften. Indien nodig handhavend optreden.
- Proactief communiceren met de omgeving, de lokale en provinciale politiek.

Resultaten:

- Een door de provincie goedgekeurd plan voor de afwerking.
- Toezicht en eventueel handhaving op juist en tijdig uitvoeren van dit plan.
- Een adequaat monitoringplan voor grondwater.
- Toezicht en eventueel handhaving op de resultaten van de monitoring.
- Beperken van de gevolgen van ongewone voorvallen door de inrichting te laten aanpassen.
- Toetsen van alle vergunningvoorschriften en eventueel handhaven op de naleving.
- Indien nodig op onderdelen een herziene vergunning afgeven.

Uitvoeren van het communicatieplan met proactieve communicatie naar omgeving en de gemeente.

AGENDA

1. Opening

2. Vaststelling agenda / mededelingen

VERGUNNING/BP

3. Bestemmingsplan

N.v.t

4. Stand van zaken vergunningszaken

a. Wabo, kap bomen

Vorige keer:

Voor de kap van 20 bomen is een melding gedaan. De melding kan nog niet door GS worden geaccepteerd omdat een dassenburcht is aangetroffen (zie onder 4c). **5.1.2e doet navraag bij de Doonweg.**

b. Wabo, rapport stabiliteit stort

Vorige keer:

Op 13 oktober 2023 is concept grondmechanisch rapport met Doonweg/Sweco besproken. Er zijn risico's over de stabiliteit en deze lijken niet door maatregelen beheerst te kunnen worden. Waarschijnlijk aanzienlijke zettingen tot nog na 10 jaar. Als hierover na treffen van maatregelen geen garanties kunnen worden afgegeven dan is scenario fase 2 niet realiseerbaar (volledig afdekken van de stort). Afspraak is dat de risico's in scenario's worden uitgewerkt waarna navolgbaar is hoe conclusies worden getrokken. Lijkt erop dat fase 1 realistisch en uitvoerbaar is (verwijderen en verleggen van de ringweg, aanbrengen waterdichte folie en vergroten buffervijver) en dat op lange termijn definitieve afdichting kan plaatsvinden. De verwachting is dat geen percolaat van staalslakken door stort gaan. Er zal voornamelijk sprake zijn van runoff water. De optie van het verplaatsen van staalslakken naar het talud wordt uitgewerkt. Het technisch rapport wordt binnen twee weken uitgewerkt waarna Sweco nog met een oplegnotitie komt waarin afweging plaatsvindt over hoe nu verder. Dit neemt in totaal 4 wkn in beslag. Voorbereiding bestek en aanbesteding zou wellicht februari 2024 plaats kunnen vinden.

VV moet uiteindelijk goedkeuring geven aan het rapport. De verwachting is dat binnen nu en drie weken een oplegnotitie door Doonweg wordt opgeleverd welke door **5.1.2e** (adviseur VV ODRN) binnen één week kan worden beoordeeld. Vooruitlopend op de uitkomst stelt **5.1.2e** van de Doonweg alvast een bestek op voor fase 1.

Doonweg heeft aangegeven binnenkort (wrs week 50) een oplegnotitie te kunnen overleggen, deze wordt dan direct ter beoordeling voorgelegd aan **5.1.2e**. Voordat definitieve goedkeuring wordt gegeven dient nog een HH-toets te worden uitgevoerd. **5.1.2e geeft aan hiervoor begin 2024 tijd te hebben.**

c. Wnb

Vorige keer:

Voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden aan de stort is stikstofruimte nodig. Wellicht kan de papierfabriek **5.1.2e** ruimte beschikbaar stellen zodat kan worden gesaldeerd. **In volgend overleg met Doonweg hiernaar vragen.**

Saldering kan waarschijnlijk plaatsvinden met Folding Boxboard Eerbeek. **5.1.2e overlegt met 5.1.2e van de ODRN over de mogelijkheden hiervan.**

d. Stikstof en soortenbescherming

Vorige keer:

Op 27 september 2023 heeft een overleg met Doonweg/Sweco over het uitgevoerde natuuronderzoek plaatsgevonden. De ecoloog werkt een activiteitenplan uit met mitigerende maatregelen voor de Das. De aanwezige groenstrook van de Doonweg kan hiervoor gebruikt worden. De bedoeling is dat eind november 2023 een ontheffing FF (incl. activiteitenplan)

aangevraagd kan worden. De provincie zal deze met voorrang afhandelen. In volgend overleg met Doonweg hiernaar vragen.

De aanwezigheid van een steenmarter kan mogelijk tot vertraging leiden voor het nemen van mitigerende maatregelen ten behoeve van de das c.q. uitvoeren van civiele werkzaamheden. Op 12 december 2023 is hiervoor een overleg ingepland met provincie en 5.1.2e.

e. Afvalwater

5.1.2e zoekt uit of sprake is van directe of indirecte lozing en evt. gevolgen hiervan voor de omgevingsvergunning. Overlegt hierover met waterschap.

TOEZICHT & HH

5. Stand van zaken bezwaren, zienswijzen etc.

a. Bestuursrechtelijke maatregelen

ngewoon voorval 31 december 2022 (lekkage persleiding, bodemverontreiniging). Op 1 sept. 2023 intern advies aan toezichthouder: opnieuw bemonsteren + VLOD

Vorige keer:

Op 11 oktober 2023 is er een voornemen LOD uitgegaan waarbij om herbemonstering van de bodem wordt gevraagd vanwege een lekkage in de persleiding (ongewoon voorval). Het voornemen roept irritatie op bij vergunninghouder omdat deze niet is besproken in het recente overleg van 13 oktober jl., dit terwijl debrief eigenlijk al in juli had moeten uitgaan.

Het aanvullend onderzoek is voor advies uitgezet bij 5.1.2e. Eerste inschatting is positief en waarschijnlijk geen saneringsnoodzaak. Het intern advies is aan 5.1.2e gericht die het verder behandelt richting inrichtinghouder.

5.1.2e zal volgende week intern advies uitbrengen aan 5.1.2e.

6. Stand van zaken lopende toezichtszaken

a. Monitoringsplan

Vorige keer:

Het plan is nog niet akkoord t.a.v. signalerings/toetsingswaarde voor beide filterdieptes. Er worden onjuiste peilbuizen voor de referentie toegepast. 5.1.2e heeft per mail gereageerd op het plan. Op 25 oktober 2023 heeft 5.1.2e van de Doonweg per mail aangegeven welke aanpassingen worden doorgevoerd.

Volgens 5.1.2e moet er een nieuwe berekening komen voor de toetsingswaarde. 5.1.2e heeft op 25 oktober 2023 hierover een mail naar de Doonweg gestuurd..

Op 17 november 2023 heeft 5.1.2e namens Doonweg het monitoringsplan aangepast en signaal en toetswaarden afgeleid. 5.1.2e: Is hiermee het monitoringsplan akkoord? Wat is het vervolg?

5.1.2e zal volgende week intern advies uitbrengen aan 5.1.2e

b. Vragen IL&T

Vorige keer:

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de Doonweg waarbij informatie is gevorderd. Naar aanleiding hiervan zijn vragen gesteld die door 5.1.2e zijn beantwoord.

5.1.2e heeft i.a.m. 5.1.2e op 30-11/1-12-2023 vragen van IL&T beantwoord. Op 4 december 2023 zijn 5.1.2e en 5.1.2e gehoord door 5.1.2e en 5.1.2e van IL&T.

5.1.2e heeft op 27 november 2023 eveneens zo goed als mogelijk vragen van IL&T beantwoord.

5.1.2e zal de nog ontbrekende informatie verstrekken. Ook 5.1.2e is gevraagd om aanvullende informatie.

c. Ongewone voorvallen

- 2x Ongewoon voorval 30-08-2023 (afvalwater in bodem van overstort). Op 23 oktober 2023 brief uit met verzoek om aanvullende informatie. **Termijn loopt a.s. maandag 13 november 2023 af.** Op 24-11-2023 heeft 5.1.2e namens Doonweg aanvullende informatie verstrekt over het ongewoon voorval op 7 augustus 2023, bestaande uit een melding en een memo van Arcadis met onderwerp "Bodemonderzoek noodoverstort". Conclusie: effect op bodem is eerder positief dan negatief. 5.1.2e **moet hierop nog reageren.**

d. Voornemen LOD

Hoe staat het ten aanzien van:

Wij hebben voornemens om een last op te leggen verzonden in verband met het niet voldoen van monitoringsrapportages (verplichtingen op basis van vergunning). Met betrekking tot ongewone voorvallen is er een voornemen last onder dwangsom verzonden omdat de aangeleverde rapportage (bodem/grondwater) niet voldeed aan de regels.

Verder heb ik geen informatie over procedures en dergelijke m.b.t. ongewone voorvallen m.b.t. Stort Doonweg. Mocht je nog vragen hebben hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,



Volgende keer bespreken, is dit hetzelfde als onder 6a ?

COMMUNICATIE

7. Zijn er zaken die communicatie vragen (Doonweg, omwonenden, gemeente, anderszins) ?

a. Doonweg

Het is goed om weer een overleg in te plannen met de Doonweg om de stand van zaken door te nemen. 5.1.2e heeft een gezamenlijk overleg in op 14 december 2023 om 15:00 uur op kantoor Odra.

De agenda voor de 14^e december zijn: stabiliteit stort, Wnb natuur, Wnb stikstof en monitoring.

b. Belanghebbenden: omwonenden, gemeente, GGD e.a.

Doonweg wil een nieuwe bijeenkomst voor de buurt houden zodra tijdsplan (incl. bestek en aanbesteding in 2024) bekend is.

Naar aanleiding van publicatie over dat gemeente Brummen Tauw grondwater onderzoek laat uitvoeren neemt 5.1.2e contact op met gemeente om over de uitkomst af te stemmen. Is uitgezet!

[Rotte eierlucht aanleiding voor onderzoek - Al het nieuws uit Brummen \(brummensnieuws.nl\)](https://www.brummensnieuws.nl)

Navraag bij de gemeente Brummen leert dat contactpersoon bij OVIV is, maar wie is nog niet duidelijk. Wordt vervolgd.

Nieuw:

[Brummense wethouder over illegale handel van papierslib: 'Ik zal maar niet herhalen wat ik tegen hen heb gezegd' | Brummen | gelderlander.nl.](https://www.gelderlander.nl)

Op 18 december 2023 volgt uitspraak.

c. *Bijhouden dossiersite ODRA*

*De Volkskrant heeft op 26 okt 2023 aandacht geschonken aan de toepassing van staalslakken:
<https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2023/de-gifige-staalslakken-van-eerbeek~v924094/>*

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

8. Informeren gedeputeerde, staten of anderzins

Op 30 mei 2023 zijn statenvragen aan GS over het onderzoeksrapport van ILT en RIVM van 20 mei 2023 beantwoord.

*Begin januari 2024 legt **5.1.2e** v zkn. en evt. keuze voor afwerking fase 1 voor aan de gedeputeerde.*

VORIG VERSLAG / VOLGEND OVERLEG

8. Verslag PT-overleg

Verslag wordt vastgesteld, volgend overleg is 12 januari 2023

9. Rondvraag en volgend overleg

Vraag of bevoegd gezag per 1-1-2024 wijzigt ten aanzien van zonnepark en Industriewater?
5.1.2e heeft hierover een (concept) memo opgesteld (magneetwerking / hoogste bevoegd gezag)