



Vergadering / project  
Projectteam Stort Doonweg

Datum vergadering  
10 november 2023 (Teams)

Uitgenodigd:

5.1.2e (bodemadviseur), 5.1.2e (HH), 5.1.2e (communicatie), 5.1.2e (HH), 5.1.2e (VV, ODRN), 5.1.2e (Projectleider).

5.1.2e (jurist VV ODRN/PCH ODRA), 5.1.2e (VV/HH Provincie)

Tijdschrijven ODRA tbv projectteamoverleg (incl. voorbereiding, overleg zelf en nasleep)

- Projecttaak: PP2 - Progr.- en proj.man.PAB23-STO-1
- Projecttaak: PP7 - Externe communicatie PAB23-STO-2
- Projecttaak: PP3 - Meewerken progr./proj. PAB23-STO-3

ODRN: zie intern specifiek tijdschrijfnummer hiervoor

Externe contactpersonen:

- 5.1.2e vertegenwoordigd stort Stoonweg (voorheen Arcadis, soil remediation)
- 5.1.2e eerste aanspreekpunt Doonweg (daarnaast Binnenstadsmanager Zutphen)
- 5.1.2e Sweco
- 5.1.2e (geotechniek, afdeling Waterbouw)

Doel van de inzet van de projectgroep:

- Voorkomen van verontreiniging van het grondwater en de bodem van het omliggend terrein, door stort Doonweg te verplichten de stort af te werken en alle noodzakelijke voorzieningen te treffen.
- Uitgebreid en adequaat monitoren van het grondwater.
- Aangescherpt en frequent toezicht om te bezien of de stortplaats voldoet aan alle vergunningvoorschriften. Indien nodig handhavend optreden.
- Proactief communiceren met de omgeving, de lokale en provinciale politiek.

Resultaten:

- Een door de provincie goedgekeurd plan voor de afwerking.
- Toezicht en eventueel handhaving op juist en tijdig uitvoeren van dit plan.
- Een adequaat monitoringplan voor grondwater.
- Toezicht en eventueel handhaving op de resultaten van de monitoring.
- Beperken van de gevolgen van ongewone voorvallen door de inrichting te laten aanpassen.
- Toetsen van alle vergunningvoorschriften en eventueel handhaven op de naleving.
- Indien nodig op onderdelen een herziene vergunning afgeven.

Uitvoeren van het communicatieplan met proactieve communicatie naar omgeving en de gemeente.

## AGENDA

### 1. Opening

### 2. Vaststelling agenda / mededelingen

5.1.2e is vanwege strafrechtelijk onderzoek door rechercheur (=opsporingsambtenaar van IL&T) uitgenodigd om een toelichting te geven hoe hier mee om te gaan. Enkele tips: wees feitelijk, als je toch een mening geeft die er kan toedoen vermeldt dat expliciet. Als rechercheur niet aangeeft in welke hoedanigheid hij vragen stelt dan hiernaar vragen: horen, getuige of verdachte. In het laatste geval schaal je op en vraag je je leidinggevende om een advocaat. Ook het nalaten van handelingen kan aanleiding zijn iemand als verdachte te bevragen. Je bent niet verplicht tot antwoorden. Een vordering moet concreet en ingekaderd zijn. Verstrekken van gevorderde informatie moet gelogd zijn en vanwege AVG register gemeld worden bij privacy officer (bij ODRA: 5.1.2e)

## VERGUNNING/BP

### 3. Bestemmingsplan

N.v.t

### 4. Stand van zaken vergunningszaken

#### a. Wabo, kap bomen

Voor de kap van 20 bomen is een melding gedaan. De melding kan nog niet door GS worden geaccepteerd omdat een dassenburcht is aangetroffen (zie onder 4c). **5.1.2e** doet navraag bij de Doonweg.

#### b. Wabo, rapport stabiliteit stort

*Op 13 oktober 2023 is concept grondmechanisch rapport met Doonweg/Sweco besproken. Er zijn risico's over de stabiliteit en deze lijken niet door maatregelen*

*n beheerst te kunnen worden. Waarschijnlijk aanzienlijke zettingen tot nog na 10 jaar. Als hierover na treffen van maatregelen geen garanties kunnen worden afgegeven dan is scenario fase 2 niet realiseerbaar (volledig afdekken van de stort). Afspraak is dat de risico's in scenario's worden uitgewerkt waarna navolgbaar is hoe conclusies worden getrokken. Lijkt erop dat fase 1 realistisch en uitvoerbaar is (verwijderen en verleggen van de ringweg, aanbrengen waterdichte folie en vergroten buffervijver) en dat op lange termijn definitieve afdichting kan plaatsvinden. De verwachting is dat geen percolaat van staalslakken door stort gaan. Er zal voornamelijk sprake zijn van runoff water. De optie van het verplaatsen van staalslakken naar het talud wordt uitgewerkt.*

*Het technisch rapport wordt binnen twee weken uitgewerkt waarna Sweco nog met een oplegnotitie komt waarin afweging plaatsvindt over hoe nu verder. Dit neemt in totaal 4 wkn in beslag. Voorbereiding bestek en aanbesteding zou wellicht februari 2024 plaats kunnen vinden.*

VV moet uiteindelijk goedkeuring geven aan het rapport. De verwachting is dat binnen nu en drie weken een oplegnotitie door Doonweg wordt opgeleverd welke door **5.1.2e** (adviseur VV ODRN) binnen é én week kan worden beoordeeld. Vooruitlopend op de uitkomst stelt **5.1.2e** van de Doonweg alvast een bestek op voor fase 1.

#### c. Wnb

*Voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden aan de stort is stikstofruimte nodig. Wellicht kan de papierfabriek Stora Enzo ruimte beschikbaar stellen zodat kan worde gesaldeerd. In volgend overleg met Doonweg hiernaar vragen.*

#### d. Stikstof en soortenbescherming

*Op 27 september 2023 heeft een overleg met Doonweg/Sweco over het uitgevoerde natuuronderzoek plaatsgevonden. De ecooloog werkt een activiteitenplan uit met mitigerende maatregelen voor de Das. De aanwezige groenstrook van de Doonweg kan hiervoor gebruikt worden. De bedoeling is dat eind november 2023 een ontheffing FF (incl. activiteitenplan) aangevraagd kan worden. De provincie zal deze met voorrang afhandelen. In volgend overleg met Doonweg hiernaar vragen.*

## TOEZICHT & HH

### 5. Stand van zaken bezwaren, zienswijzen etc.

#### a. Bestuursrechtelijke maatregelen

*Op 11 oktober 2023 is er een voornemen LOD uitgegaan waarbij om herbemonstering van de bodem wordt gevraagd vanwege een lekkage in de persleiding (ongewoon voorval). Het voornemen roept irritatie op bij vergunninghouder omdat deze niet is besproken in het recente overleg van 13 oktober jl., dit terwijl debrief eigenlijk al in juli had moeten uitgaan.*

Het aanvullend onderzoek is voor advies uitgezet bij **5.1.2e**. Eerste inschatting is positief en waarschijnlijk geen saneringsnoodzaak. Het intern advies is aan **5.1.2e** gericht die het verder behandelt richting inrichtinghouder.

### 6. Stand van zaken lopende toezichtszaken

a. Monitoringsplan

Het plan is nog niet akkoord t.a.v. signalerings/toetsingswaarde voor beide filterdieptes. Er worden onjuiste peilbuizen voor de referentie toegepast. 5.1.2e heeft per mail gereageerd op het plan. Op 25 oktober 2023 heeft 5.1.2e van de Doonweg per mail aangegeven welke aanpassingen worden doorgevoerd.

Volgens 5.1.2e moet er een nieuwe berekening komen voor de toetsingswaarde. 5.1.2e stuurt een mail hierover naar de Doonweg.

b. Vragen IL&T

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de Doonweg waarbij informatie is gevorderd. Naar aanleiding hiervan zijn vragen gesteld die door 5.1.2e zijn beantwoord.

5.1.2e heeft inmiddels ook informatie verstrekt. Zie verder agendapunt 2.

c. Ongewone voorvallen

- Ongewoon voorval 31 december 2022 (lekkage persleiding, bodemverontreiniging). Op 1 sept. 2023 intern advies aan toezichthouder: opnieuw bemonsteren + VLOD. Zie ook 5a.
- Ongewoon voorval 21-02-2022 (afvalwater buiten de ringsloot in bodem). Op 1 maart 2022 brief uit met verzoek om bodemonderzoek binnen twee weken. Geen gevolgen, is afgehandeld
- 2x Ongewoon voorval 30-08-2023 (afvalwater in bodem van overstort). Op 23 oktober 2023 brief uit met verzoek om aanvullende informatie. **Termijn loopt a.s. maandag 13 november 2023 af.**

## COMMUNICATIE

7. Zijn er zaken die communicatie vragen (Doonweg, omwonenden, gemeente, anderszins) ?

a. Doonweg

Het is goed om weer een overleg in te plannen met de Doonweg om de stand van zaken door te nemen. 5.1.2e plant een gezamenlijk overleg in op 14 december 2023 om 15:00 uur op kantoor Odra.

b. Belanghebbenden: omwonenden, gemeente, GGD e.a.

Doonweg wil een nieuwe bijeenkomst voor de buurt houden zodra tijdspad (incl. bestek en aanbesteding in 2024) bekend is.

Naar aanleiding van publicatie over dat gemeente Brummen Tauw grondwater onderzoek laat uitvoeren neemt 5.1.2e contact op met gemeente om over de uitkomst af te stemmen.

[Rotte eierlucht aanleiding voor onderzoek - Al het nieuws uit Brummen \(brummensnieuws.nl\)](https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2023/de-giftige-staalslakken-van-eerbeek~v924094/)

c. Bijhouden dossiersite ODRA

De Volkskrant heeft op 26 okt 2023 aandacht geschonken aan de toepassing van staalslakken: <https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2023/de-giftige-staalslakken-van-eerbeek~v924094/>

## BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

8. Informeren gedeputeerde, staten of anderszins

Op 30 mei 2023 zijn statenvragen aan GS over het onderzoeksrapport van ILT en RIVM van 20 mei 2023 beantwoord.

T.z.t. legt 5.1.2e de keuze voor afwerking fase 1 voor aan de gedeputeerde.

## VORIG VERSLAG / VOLGENDE OVERLEG

8. Verslag PT-overleg

N.v.t.

9. Rondvraag en volgend overleg

Geen. We houden het door Sjefali ingeplande periodieke overleg aan. Dit betekent dat het volgende overleg op 24 november 2023 staat gepland.