

Verslag vergadering

Vergadering / project



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Projectteam Stort Doonweg

Datum vergadering

16 februari 2024 (Teams)

(vorig overleg 24 januari 2024)

Aanwezig:

5.1.2e (bodemadviseur), 5.1.2e (HH), 5.1.2e (VV, ODRN), 5.1.2e (Projectleider), 5.1.2e (HH)

Afwezig:

5.1.2e (communicatie)

Tijdschrijven ODRA tbv projectteamoverleg (incl. voorbereiding, overleg zelf en nasleep)

- Projecttaak: PP2 - Progr.- en proj.man.PAB24_STO-00-01
- Projecttaak: PP7 - Externe communicatie PAB24_STO-00-02
- Projecttaak: PP3 - Meewerken progr./proj. PAB24_STO-00-03

ODRN: zie intern specifiek tijdschrijfnummer hiervoor

Externe contactpersonen:

- 5.1.2e, vertegenwoordigd stort Stoonweg (voorheen Arcadis, soil remediation)
- 5.1.2e, eerste aanspreekpunt Doonweg (daarnaast Binnenstadsmanager Zutphen)
- 5.1.2e Sweco
- 5.1.2e (geotechniek, afdeling Waterbouw)

Doel van de inzet van de projectgroep:

- Voorkomen van verontreiniging van het grondwater en de bodem van het omliggend terrein, door stort Doonweg te verplichten de stort af te werken en alle noodzakelijke voorzieningen te treffen.
- Uitgebreid en adequaat monitoren van het grondwater.
- Aangescherpt en frequent toezicht om te bezien of de stortplaats voldoet aan alle vergunningvoorschriften. Indien nodig handhavend optreden.
- Proactief communiceren met de omgeving, de lokale en provinciale politiek.

Resultaten:

- Een door de provincie goedgekeurd plan voor de afwerking.
- Toezicht en eventueel handhaving op juist en tijdig uitvoeren van dit plan.
- Een adequaat monitoringplan voor grondwater.
- Toezicht en eventueel handhaving op de resultaten van de monitoring.
- Beperken van de gevolgen van ongewone voorvallen door de inrichting te laten aanpassen.
- Toetsen van alle vergunningvoorschriften en eventueel handhaven op de naleving.
- Indien nodig op onderdelen een herziene vergunning afgeven.

Uitvoeren van het communicatieplan met proactieve communicatie naar omgeving en de gemeente.

AGENDA

1. Opening

2. Vaststelling agenda / mededelingen

Namen en tijdschrijfnnummers zijn gecheckt en aangepast (zie hierboven).

VERGUNNING/BP

3. Bestemmingsplan

N.v.t

4. Stand van zaken vergunningszaken

a. Wabo, rapport stabiliteit stort (5.1.2e)

Op 11 januari 2023 is met jullie per mail de beoordeling van 11 januari 2024 van 5.1.2e gedeeld over het geotechnisch onderzoek Doonweg en oplegnotitie. Conclusie van het advies is dat de aanleg van een bovenafdichting tot op enige afstand van de noordwestrand op korte termijn uitvoerbaar lijkt te zijn. Het advies is inmiddels gedeeld met 5.1.2e van de Doonweg en op 6 februari 2024 om 15:30 uur is op kantoor van de Odra hiervoor een overleg belegd. 5.1.2e en 5.1.2e hieraan deel.

Met Doonweg is afgesproken dat zij drie scenario's uitwerken: gedeeltelijk afdichting 70%, volledige afdekking binnen 4-5 jaar en binnen 10 jaar. **Actie: 5.1.2e stelt hiervoor een conceptbrief op die met ons wordt gedeeld.**

Vorige keer:

Op 13 oktober 2023 is concept grondmechanisch rapport met Doonweg/Sweco besproken. Er zijn risico's over de stabiliteit en deze lijken niet door maatregelen beheerst te kunnen worden. Waarschijnlijk aanzienlijke zettingen tot nog na 10 jaar. Als hierover na treffen van maatregelen geen garanties kunnen worden afgegeven dan is scenario fase 2 niet realiseerbaar (volledig afdekken van de stort). Afspraak is dat de risico's in scenario's worden uitgewerkt waarna navolgbaar is hoe conclusies worden getrokken. Lijkt erop dat fase 1 realistisch en uitvoerbaar is (verwijderen en verleggen van de ringweg, aanbrengen waterdichte folie en vergroten buffervijver) en dat op lange termijn definitieve afdichting kan plaatsvinden. De verwachting is dat geen percolaat van staalslakken door stort gaan. Er zal voornamelijk sprake zijn van runoff water. De optie van het verplaatsen van staalslakken naar het talud wordt uitgewerkt. Het technisch rapport wordt binnen twee weken uitgewerkt waarna Sweco nog met een oplegnotitie komt waarin afweging plaatsvindt over hoe nu verder. Dit neemt in totaal 4 wkn in beslag. Voorbereiding bestek en aanbesteding zou wellicht februari 2024 plaats kunnen vinden.

VV moet uiteindelijk goedkeuring geven aan het rapport. De verwachting is dat binnen nu en drie weken een oplegnotitie door Doonweg wordt opgeleverd welke door 5.1.2e (adviseur VV ODRN) binnen één week kan worden beoordeeld. Vooruitlopend op de uitkomst stelt 5.1.2e van de Doonweg alvast een bestek op voor fase 1.

b. Wabo, Plan afronding tijdelijke afdichting, versie 2 d.d. 24 mei 2023 (5.1.2e)

Op 13 februari 2024 heeft de ODRN goedkeuring onder voorwaarden gegeven aan het door Doonweg/Sweco opgestelde fase 1 plan tijdelijke afdichting. Op 14 februari 2024 heeft 5.1.2e per mail hierop gereageerd waarin hij stelt met een aantal opmerkingen over de uitvoering van eerdere werkzaamheden in 2019/2020 niet eens te zijn. In telefonisch onderhoud tussen 5.1.2e en 5.1.2e dat hieraan voorafging heeft 5.1.2e aangegeven dat de brief geen beletsel is om het bestek te laten opstellen.

We spreken af dit met 5.1.2e te bespreken alvorens hier schriftelijk op te reageren.

Actie: 5.1.2e neemt hierover contact op met 5.1.2e.

c. Natuur (5.1.2e)

Wnb-vergunning

5.1.2e heeft in het telefonisch gesprek met 5.1.2e van 14 februari jl. aangegeven dat de Aerius-berekening aan 5.1.2e gemaald zal worden en dat via Omgevingsloket een aanvraag Wnb wordt ingediend.

Voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden aan de stort is stikstofruimte nodig. Dit kan door middel van salderen met de papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek die jaarlijks een aantal geplande stops hebben.

Tijdens overleg op 12 december 2023 met provincie (5.1.2e en 5.1.2e) is aangegeven dat ammoniak ook kan worden gesaldeer met NOx. De Aerius berekening moet uitwijzen in welke mate, omdat ammoniak dichterbij neerslaat dan NOx. Saldering dient op jaarbasis plaats te vinden waarbij moment van aanvragen en realisatie van belang is voor het kiezen van de periode van een jaar. Doonweg zal aan de hand van Aeriusberekeningen vaststellen hoeveel NOx nodig is om te kunnen salderen.

Soortenbescherming FF

5.1.2e heeft in het telefonisch gesprek met 5.1.2e van 14 februari jl. aangegeven dat de aanvraag ontheffing aan 5.1.2e onderhands wordt gemaald en dat via Omgevingsloket de aanvraag formeel.

Op 9 januari 2024 heeft een overleg plaatsgevonden tussen 5.1.2e van de provincie, 5.1.2e van Sweco, 5.1.2e en 5.1.2e over de benodigde ontheffing FF. Hiervoor is het opgestelde activiteitenplan besproken, deze wordt naar aanleiding van opmerkingen aangepast en medio/eind januari 2024 ingediend bij de provincie die deze met voorrang in behandeling neemt (beslistermijn 8 weken). Uitvoering van activiteitenplan is voorwaarde voor kunnen uitvoeren van fase 1 werkzaamheden. Insteek is dat in april 2024 mitigerende werkzaamheden plaatsvinden.

Kap bomen, Wabo (Jan)

Op 19 januari 2023 is een 'melding Wnb kappen houtopstanden' bij de provincie gedaan. Kap van de bomen kan plaatsvinden nadat ontheffing is verleend voor FF. De kap zou direct na de zomervakantie kunnen plaatsvinden.

d. Afvalwater

Het is wenselijk dat watermonsters worden genomen uit de ringsloot en de pompput om te analyseren op parameters van het RIVM. De uitkomst hiervan kan relevant zijn voor de jaarlijkse monitoring om deze uit te breiden met extra parameters voor zover de huidige gidsparameters hier niet in voorzien.

De grondslag voor het bemonsteren is artikel 17.2 Wm waarin staat dat de mogelijke milieugevolgen van een ongewoon voorval dienen te worden onderzocht. Ook kan bevoegd gezag zelf onderzoek uitvoeren.

Actie 16-02-2024: 5.1.2e gaat er voor zorgen dat er monsters worden genomen en geanalyseerd worden op parameters van het RIVM pakket.

Jan heeft half januari 2024 overleg gevoerd met het waterschap. Het waterschap brengt advies over tijdelijke maatregelen uit. Advies gaat ook over gewijzigde afvalwaterstroom naar Industrierwater Eerbeek. Waterschap komt binnen twee weken met advies.

Haait Industrierwater Eerbeek stoffen van staalslakken eruit? Op IWE is gemeente bevoegd gezag en OVIJ behandelt aanvraag revisievergunning IWE (fase van aanvraag onbekend, kan ook nog vooroverleg zijn).

Actie 24-01-2024 : 5.1.2e vraagt Doonweg om onderzoek te doen naar de kwaliteit van afvalwater.

Aanpak:

1° stap: wat is de kwaliteit van het afvalwater voordat het de persleiding ingaat.

2° stap: afhankelijk van de uitkomst (zelf onderzoek uitvoeren/evt. sprake van een overtreding).

TOEZICHT & HH

5. Stand van zaken bezwaren, zienswijzen etc.

a. Bestuursrechtelijke maatregelen

Ongewoon voorval 31 december 2022 (lekkage persleiding, bodemverontreiniging)

Laatste keer:

Ongewoon voorval 31 december 2022 (lekkage persleiding, bodemverontreiniging). Op 1 sept. 2023 intern advies aan toezichthouder: opnieuw bemonsteren + VLOD

Op 11 oktober 2023 is er een voornemen LOD uitgegaan waarbij om herbemonstering van de bodem wordt gevraagd vanwege een lekkage in de persleiding (ongewoon voorval). Het voornemen roept irritatie op bij vergunninghouder omdat deze niet is besproken in het recente overleg van 13 oktober jl., dit terwijl de brief eigenlijk al in juli had moeten uitgaan.

Het aanvullend onderzoek is voor advies uitgezet bij 5.1.2e. Eerste inschatting is positief en geen saneringsnoodzaak. Actie 24-01-2024: Het intern advies is aan 5.1.2e gericht die het verder behandeld richting vergunninghouder.

5.1.2e neemt de zaak over en kan in principe een beëindigingsbrief uitdoen. Actie 5.1.2e, 5.1.2e stemt af met 5.1.2e over afdoen van VLOD 11 oktober 2023

VLOD 21 juni 2023 Jaarlijkse monitoring

5.1.2e heeft de vlod opgezocht en rondgemaild (zaaknr. ODRA23HB0097). De last is dat de jaarrapportage 2022 monitoring dient te worden aangepast.

5.1.2e wil de jaarrapportage monitoring 2023 nog niet indienen omdat hij aan de nieuwe toetsingswaarden wil toetsen die nog niet van kracht zijn. Bij toetsing aan de huidige toetsingswaarden is hij in overtreding. Omdat nieuwe toetsingswaarden binnenkort nog niet van kracht zijn Stort Doonweg toch vragen om jaarrapportage 2023. Als suggestie zou aan 5.1.2e mee kunnen worden gegeven dat hij in de rapportage 2023 ook alvast aan de nieuwe toetsingswaarden toetst.

Actie 24-01-2024: 5.1.2e zoekt de status uit.

Actie 5.1.2e: Neemt over bovenstaande contact op met 5.1.2e.

b. lopende toezichtszaken

Ongewoon voorval 30-08-2023 (afvalwater in bodem van overstort).

Op 23 oktober 2023 brief uit met verzoek om aanvullende informatie. Op 24-11-2023 heeft 5.1.2e namens Doonweg aanvullende informatie verstrekt over het ongewoon voorval op 7 augustus 2023, bestaande uit een melding en een memo van Arcadis met onderwerp "Bodemonderzoek noodoverstort". Conclusie van Arcadis: effect op bodem is eerder positief dan negatief.

In het overleg met Doonweg op 18 december 2023 heeft 5.1.2e haar bevindingen gedeeld met Doonweg. Actie: 5.1.2e handelt verder af en sluit kort met Doonweg.

c. Monitoringsplan

In het overleg van 14 december 2023 met Doonweg:

5.1.2e stelt voor om voor parameters waarvoor geen toetsingswaarde is als toetsingswaarde de signaalwaarde + 0,3 de detectiewaarde in plaats van de achtergrondwaarde te hanteren. Doonweg ervaart dit als een te strenge norm en niet werkbaar. Argumenten worden uitgewisseld. 5.1.2e zal intern hierover nog een consultatie doen en hierop terug komen".

5.1.2e heeft het laatste monitoringsplan met provincie (5.1.2e) afgestemd.

Vanwege sluiten één papierfabriek en initiatief waterrotonde wordt/zal er minder grondwater worden onttrokken en dientengevolge zal de grondwaterstroming wijzigingen wat van invloed is voor het monitoringsplan. Vraag is hoe dit tzt te ondervangen als monitoringsplan eenmaal is vastgesteld.
Actie: 5.1.2e zoek de grondslag hiervoor in de vergunning uit.

Afhankelijk wat onder 4b (bemonstering afvalwater en analyse RIVM-pakket) oplevert monitoringsplan laat aanpassen door Stort Doonweg.

Actie 5.1.2e en 5.1.2e: **Analyseresultaten afwachten en daarna discussie over toetsingswaarden afsluiten en kortsluiten met Stort Doonweg.**

COMMUNICATIE

7. Zijn er zaken die communicatie vragen (Doonweg, omwonenden, gemeente, anderszins) ?

a. Doonweg

Op 14 december 2023 heeft een overleg plaatsgevonden met de Doonweg. Een concept verslag is bijgevoegd. 5.1.2e heeft een aanvulling gedaan. Het verslag is op 25-1-2024 door 5.1.2e gedeeld met Doonweg.

b. Belanghebbenden: omwonenden, gemeente, GGD e.a.

Uit overleg met Doonweg van 14 januari 2023:

"Insteek is dat half februari een bijeenkomst voor omwonenden wordt gehouden. Eerst willen we nog een nieuwsbrief uitdoen omdat anders het te lang duurt voordat bewoners wat horen. 5.1.2e zal in afstemming met Doonweg een nieuwsbrief opstellen Ook checkt 5.1.2e de dossiersite van Doonweg op ODRA.nl"

Voor communicatie met de omgeving is de mogelijke verontreiniging naar de bodem een belangrijk issue. Hier moet we apart een overleg voor inplannen.

Actie 24-01-2024: 5.1.2e bereid dit alvast voor door het opstellen van een overzicht. 5.1.2e heeft "overzicht" op 16-02 rondgemaild.

Actie 24-01-2024: 5.1.2e plant t.z.t. overleg in "communicatie met omgeving, specifiek bodemverontreiniging"

Actie 24-01-2024: 5.1.2e stelt nieuwsbrief op i.a.m. Doonweg. Nieuwsbrief is in concept gereed, finaal concept nog naar 5.1.2e

c. Bijhouden dossiersite ODRA

Actie 24-01-2024: 5.1.2e checkt dossiersite op actualiteit

d. Interview 5.1.2e ODNL door NOS over staalslakken

5.1.2e is op 22 januari 2023 geïnterviewd over staalslakken en naar aanleiding van een Kamerbrief https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z21041&did=2023D51675

In de nieuwsbrief opnemen dat ODRA betrokken is bij het landelijk debat (7b)

e. Betrokkenheid 5.1.2e bij staalslakken Golfbaan Spijk

5.1.2e is ingeleend door ODR voor dossier Spijk. Provincie is ook betrokken bij dit dossier.

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

8. Informeren gedeputeerde, staten of anderzins

P-beraad

Op 19 februari 2024 is gedeputeerde geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Zij is akkoord en vraagt alert te zijn op de voortgang van de uitvoering van de te nemen maatregelen.

VORIG VERSLAG / VOLGEND OVERLEG

8. Verslag PT-overleg

Conceptverslag PT-overleg van 24 januari 2024 wordt vastgesteld.

10. Rondvraag en volgend overleg

5.1.2e

- Zonnepark heeft goedkeuringsbesluit opgevraagd.

- Jaarlijks vindt een technisch inspectie plaats. Hiervan wordt een inspectieverslag gemaakt.

Actie 5.1.2e: plannen technisch inspectie (5.1.2e en 5.1.2e)

- Advies van Waterschap op plan van aanpak fase 1 waarin gesteld wordt dat stort geen geschikte plaats is voor het toepassen van staalslakken. Met de kennis van nu kan dat wellicht gesteld worden.

Volgend overleg 15-3-2024 om 9:00 uur