

Aan u is een subsidie verleend in het kader van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011. Wanneer de projectduur langer is dan één jaar, dient u ons éénmaal per jaar te informeren over de voortgang. Dit formulier geeft u een handreiking voor de opzet van deze rapportage. Zodra u dit formulier heeft gedownload, moet u het eerst opslaan op uw eigen computer. Na het invullen kunt u dit formulier weer uploaden en via de webapplicatie indienen. U kunt het formulier ook afdrukken en opsturen naar:
Provincie Gelderland
t.a.v. afdeling Subsidieverlening
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Rapportageperiode: 01-04-2018 t/m 30-06-2018

A. Inhoudelijke stand van zaken van het project

Geef onderstaand een korte omschrijving van de stand van zaken.
Voeg eventuele bijlagen bij, of upload deze via de webapplicatie.

De werkzaamheden in het Project Renkum-Nijmegen hebben zich in deze rapportage periode gecentreerd rond het uitwerken van de finale versie van de SamenwerkingsOvereenkomst (SOK) Green Deal UDG met als onderdeel daarvan het Exploratie Werk Programma (EWP), het verder uitwerken van de details omtrent de seismische onderzoekscampagne en het organiseren van documentatie/contracten en vergunningen (o.a. eerste fase Aanvraag Opsporings Vergunning). Dit alles omvat de Werkpakketten 5, 10 en 11.

Wijkt de stand van zaken af van het oorspronkelijke projectplan, zoals u dat bij de aanvraag heeft aangegeven? Zo ja, geef aan waar die afwijking uit bestaat en wat de redenen hiervoor zijn.

Niet van toepassing.

Kunnen de in de beschikking opgenomen prestaties van het project nog voor de geplande einddatum gehaald worden?

Zo nee, binnen welke termijn kunt u de prestaties wel behalen?

Geef aan of u nu tevens een verzoek doet tot verlenging van de subsidiabele periode!

Ja. Dit is nog steeds het uitgangspunt.

Opmerking:

vraag B. alleen invullen bij:

- alle subsidies verleend in 2011:
- subsidies verleend in 2012 e.v.: alleen vanaf een bedrag van € 125.000,- en subsidies waarbij sprake is van geoorloofde staatssteun

B. Financiële stand van zaken van het project

Geef aan welk totaalbedrag aan uitgaven u heeft gerealiseerd tot en met het einde van de huidige rapportageperiode.

Het totaalbedrag aan uitgaven dat is gerealiseerd voor de uitvoering van het project Bodemonderzoek Ultra Diepe Geothermie (projecten Renkum en Nijmegen tot en met 30 Juni 2018 bedraagt €5,300.

Deze kosten, gealloceerd onder werkpakket 10 (Permitting en Licensing), zijn gemaakt voor (fase 1) van de aanvraag van de geothermie opsporingsvergunning voor Tellus Renkum BV (Project Renkum) en Tellus Nijmegen BV (Project Nijmegen). De verrichte werkzaamheden; (i) het opstellen van een geologische inventarisatie en (ii) het vaststellen van de coördinaten van het opsporingsvergunning gebied zijn uitgevoerd door IF Technology. De kosten liggen in lijn met het budget.

Licht hieronder eventuele afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toe.

Zie hieronder (en bijgevoegd) het overzicht van de actuele projectkosten inclusief laatste inschatting en het overzicht van het originele budget.

De huidige verwachting is dat de totale projectkosten gelijk blijven aan het budget. Er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden door de opgelopen vertraging, reeds 3 maanden in de ondertekening van het EWP en de SOK tussen EBN en deelnemende consortia onder Green Deal UDG. Een deel van de geplande werkzaamheden wordt uitgesteld tot het moment dat de ondertekening plaatsvindt. De verwachting is dat dit in Juli 2018 gaat gebeuren en dat het overige, grootste deel van de werkzaamheden kan gaan starten.

Actual + Last Estimate											
Project cost planning	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Total 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Total 2019	Total 2019
WP1 - Data Management	0	0	-23,810	-23,810	-47,619	-23,810	-23,810	-23,810	-23,810	-95,238	-142,857
WP2 - Exploration and static model	0	0	-54,000	-54,000	-108,000	-54,000	-54,000	-54,000	-54,000	-216,000	-324,000
WP3 - Dynamic modelling	0	0	-19,429	-19,429	-38,857	-19,429	-19,429	-19,429	-19,429	-77,714	-116,571
WP4 - Conceptual designs	0	0	-8,143	-8,143	-16,286	-8,143	-8,143	-8,143	-8,143	-32,571	-48,857
WP5 - Seismic acquisition and (re-)processing	0	0	-124,680	-207,840	-332,520	-723,123	-1,163,337	-646,516	-595,000	-3,127,976	-3,460,496
WP7 - Region Middle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP9 - Local activities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal project costs (in scope EWP)	0	0	-230,061	-313,221	-543,282	-828,504	-1,268,718	-751,897	-700,381	-3,549,500	-4,092,782
WP10 - Permitting and licensing	-2,650	-2,650	-10,700	-16,000	-32,000	0	0	0	0	0	-32,000
WP11 - Project Management Renkum	0	0	-90,000	-30,000	-120,000	-30,000	-30,000	0	0	-60,000	-180,000
WP11 - Project Management Nijmegen	0	0	-90,000	-30,000	-120,000	-30,000	-30,000	0	0	-60,000	-180,000
Subtotal project costs (outside scope EWP)	-2,650	-2,650	-190,700	-76,000	-272,000	-60,000	-60,000	0	0	-120,000	-392,000
Total expenses	-2,650	-2,650	-420,761	-389,221	-815,282	-888,504	-1,328,718	-751,897	-700,381	-3,669,500	-4,484,782

Original Budget											
Project cost planning	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Total 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Total 2019	Total 2019
WP1 - Data Management	0	-15,873	-23,810	-23,810	-63,492	-23,810	-23,810	-23,810	-7,937	-79,365	-142,857
WP2 - Exploration and static model	0	-36,000	-54,000	-54,000	-144,000	-54,000	-54,000	-54,000	-18,000	-180,000	-324,000
WP3 - Dynamic modelling	0	-12,952	-19,429	-19,429	-51,810	-19,429	-19,429	-19,429	-6,476	-64,762	-116,571
WP4 - Conceptual designs	0	-5,429	-8,143	-8,143	-21,714	-8,143	-8,143	-8,143	-2,714	-27,143	-48,857
WP5 - Seismic acquisition and (re-)processing	0	-89,340	-156,930	-414,750	-661,020	-1,361,340	-545,640	-595,000	-297,500	-2,799,480	-3,460,500
WP7 - Region Middle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP9 - Local activities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal project costs (in scope EWP)	0	-159,594	-262,311	-520,131	-942,036	-1,466,721	-651,021	-700,381	-332,627	-3,150,750	-4,092,786
WP10 - Permitting and licensing	0	-8,000	-8,000	-16,000	-32,000	0	0	0	0	0	-32,000
WP11 - Project Management Renkum	0	-60,000	-30,000	-30,000	-120,000	-30,000	-30,000	0	0	-60,000	-180,000
WP11 - Project Management Nijmegen	0	-60,000	-30,000	-30,000	-120,000	-30,000	-30,000	0	0	-60,000	-180,000
Subtotal project costs (outside scope EWP)	0	-128,000	-68,000	-76,000	-272,000	-60,000	-60,000	0	0	-120,000	-392,000
Total expenses	0	-287,594	-330,311	-596,131	-1,214,036	-1,526,721	-711,021	-700,381	-332,627	-3,270,750	-4,484,786

Heeft u voor het project aanvullende inkomsten of cofinancieringen verkregen die ten tijde van de subsidieaanvraag nog niet bekend waren?

Niet van toepassing.