

## Samenvatting van uw voortgangsrapportage

### Algemeen

**Zaaknummer** 2018-005599

**Naam project** Project Renkum en Project Nijmegen

### Rapportage

#### Op welke periode heeft deze rapportage betrekking?

**Begindatum** 1-10-2020

**Einddatum** 31-12-2020

### Omschrijving van de voortgang

**Geef hieronder een korte omschrijving van de voortgang van het project en vermeld daarbij eventuele knelpunten.**

Zoals eerder gemeld is de kwaliteit van het regionale geologische werk vanuit SCAN-Dinantien niet voldoende gebleken om als startpunt te kunnen dienen voor het lokale geologische werk. In de gesprekken met EBN en TNO is besloten om VITO ook voor dit werk in te zetten. De verwachting is dat de werkzaamheden van VITO inzake het geologisch onderzoek in op tijd voor het einde van de (verlengde) subsidie periode afgerond zullen kunnen worden.

Het werk van WDC International inzake het opstellen van de consideraties voor het concept ontwerp van de putten is afgerond. Samen met de twee andere consortia in het Programma UDG is tevens verder gewerkt aan de eensluidende aanpak en (kosten) inschatting van typische UDG putten.

De Aanvraag OpsporingsVergunning (OV) Aardwarmte voor Nijmegen zit nog steeds in het proces bij EZK. Men heeft ons bericht dat het besproken is in de Mijnraad van November. Echter het eind rapport van EZK is nog niet afgerond.

In Nijmegen is in Q4 wederom verder ge

### Bijlagen

**Upload hieronder één of meer bijlagen, bijvoorbeeld een inhoudelijk verslag of andere documenten met betrekking tot de voortgang van het project.**

20201231\_Act\_project costs  
Renkum\_Nijmegen\_m\_toProv.pdf,  
20201231\_Act\_project costs  
Renkum\_Nijmegen\_q\_toProv.pdf,  
20201231\_voortgangsrapportage-11\_FINAL.pdf

### Ondertekening

Door het formulier in te dienen, verklaart u:

- alle gegevens in dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
- dat u bevoegd bent om deze rapportage in te dienen.

**Naam**

[REDACTED]

**E-mailadres**

[REDACTED]@smurfitkappa.nl

**Datum**

13-01-2021