

## VERSLAG BEVINDINGEN

### Zaak

**Identificatie** 33435

**Nummer** 2023-011675

**Bevoegd Gezag** Provincie Gelderland

**Instantie** Provincie Gelderland

**Zaaktype** VVHH - Toezicht uitvoeren

**Product** Wnb Soorten

**Omschrijving** Wnb soorten, controle aanleg zonnepark Munstermanstraat te Silvolde, Zonnepark Havebos B.V. (12 sep 23)

**Startdatum** 13-09-2023

**Status** Controle voorbereid

**Behandelaar** [REDACTED] VVHH

**Zaak initiator** Zonnepark Havebos B.V. 77347528, Amstelveenseweg 760  
1081JK Amsterdam

### Checklist

## Contactmomenten

### Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- ! Nader onderzoek
- \* Niet van toepassing
- Geen status

### Resultaten

#### ✗ Wnb soorten, controle aanlegwerkzaamheden zonnepark Havebos te Silvolde (12 sep 23)

##### ✓ 0.0.0 Algemeen

##### ✓ 0.0.20 Soort controle ?

**Notitie** Op 12 september 2023 een fysieke controle uitgevoerd. Samen met de aanwezige werklui een controle ronde over de bouwplaats gemaakt en de algemene voorschriften gecontroleerd.

##### ✓ 0.0.25 Noteer/selecteer de vervaldatum van de vergunning.

**Notitie** De ontheffing geldt voor zowel de aanlegfase van het zonnepark als de gebruiksfase. De aanlegwerkzaamheden moeten uiterlijk op 1 december 2024 zijn uitgevoerd. Indien na deze termijn nog versturende aanlegwerkzaamheden plaatsvinden dient eerst weer een update van het ecologisch onderzoek plaats te vinden.

De ontheffing geldt voor een gebruiksfase van het zonnepark voor een periode van 30 jaar, gerekend vanaf de voltooiing van de aanlegfase; dit is het moment waarop de panelen zijn geplaatst en aangesloten op het elektriciteitsnet.

#### ✗ 2.3.0 Wnb Soorten

##### ✓ 2.3.010 Is een vergunning en/of ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor dit project of de activiteit ?

**Notitie** Ja, met zaaknummer 2021-007007

##### ✓ 2.3.015 Is een ecologisch onderzoek / quickscan uitgevoerd ?

✗ 2.3.020 Is/zijn de (voorgeschreven) mitigerende maatregelen uitgevoerd ?

**Notitie** Op 12 september 2023, heb ik toezichthouder de aanlegwerkzaamheden gecontroleerd. Ik heb gezien dat het hekwerk rondom het plangebied is geplaatst, dit hekwerk is vanaf het maaiveld voldoende vrijgelaten. Ik heb dit m.b.v. mijn tablet opgemeten en is c.a. 25 cm hoog vanaf het maaiveld.

Midden in het plangebied ligt de bijburcht, ik heb de ingangen 2 stuks van de bijburcht gezien. Beide ingangen zijn onbeschadigd en zijn intact.

Voorschrift 17; gedurende het hele jaar mogen er geen verstorende werkzaamheden plaatsvinden binnen 20 meter van de dichtbijzijnde ingang van een burcht of bijburcht. Onder verstorende werkzaamheden wordt verstaan; hard geluid > 85 db (uitzondering periodiek maaien), trillingen ondergronds (bijv. door heien) of grondwerk (dieper graven dan 50 cm). Tussen de 20 en 50 meter van de dichtbijzijnde ingang van een burcht mag niet geheid worden, hier mogen funderingen enkel geschroefd, voorgeboord of ingegraven worden.

Voorschrift 19; binnen 20 meter van de dichtbijzijnde ingang van een (bij)burcht worden geen zonnepanelen geplaatst, geen materialen opgeslagen, mag niet gestempeld of geheid worden, mag niet dieper dan 50 cm worden gegraven en mag niet met zware machines of voertuigen (>3,5 ton) worden gereden. De bodemdruk mag er maximaal 0,4 bar bedragen. Binnen de 10 meter zone mag in zijn geheel niet gereden of gegraven worden.

Ik heb de bodemschroeven voor de fundering van het zonnepark gezien. Deze worden m.b.v. een kleine machine in de bodem geschroefd. Uit de door mij uitgevoerde meting met m.b.v. van voetstappen, bleek mij dat de eerste paal om c.a. 15 meter van de dichtbijzijnde ingang (bij)burcht is geplaatst. Ook heb ik rijsporen binnen de 10 meter van de ingang van de (bij)burcht gezien.

Hiermee worden bovengenoemde voorwaarden onvoldoende nageleefd.

Vanwege het ontbreken van meetapparatuur kan ik de bodemdruk niet opmeten.

De overige voorschriften aanlegfase kon ik niet controleren. De landschappelijke inpassing en faunageleiding is nog niet aangeplant, dit moet binnen een half jaar na het plaatsen van het hekwerk. Ook het gras-klaver en kruiden mengsel was nog niet ingezaaid, dit moet binnen een half jaar na het installeren en aansluiten van de zonnepanelen.

✗ 2.3.025 Worden de voorschriften in de vergunning / ontheffing nageleefd?

✓ **9.9.999 Eindconclusie**

✓ 9.9.998 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle





Hekwerk vrije ruimte maaiveld -1 - 18-09-2023 13:57



Hekwerk vrije ruimte maaiveld -2 - 18-09-2023 13:58





Raamwerk zonnepanelen -3 - 18-09-2023 13:58



Schroefpaal -4 - 18-09-2023 13:58





Aanlegwerkzaamheden heien fundering zonnepanelen -5 - 18-09-2023  
13:59



Ingang bijburcht -6 - 18-09-2023 13:59

**Notitie** Controle niet akkoord, bestuursrechtelijke handhaving.  
Op 12 september 2023 bevond ik mij, toezichthouder op het perceel aan de Munstermanstraat te Silvolde, kadastraal bekend als [REDACTED]. Ik heb tijdens de aanlegwerkzaamheden van het zonnepark Havebos een controle uitgevoerd. Ik heb daar gesproken met de uitvoerder van de werkzaamheden, vanwege de taalbarrière (Bulgaars) ontstond er tijdens de controle verwarring.

Uit de door mij uitgevoerde controle bleek mij, toezichthouder dat de voorschriften 17 en 19 uit de verleende ontheffing met zaaknummer 2021-007007 onvoldoende wordt nageleefd. Ik heb gezien dat er onvoldoende afstand wordt gehouden van de (bij)burcht die in het plangebied en de hekken ligt. Er zijn palen voor de fundering voor zonnepanelen binnen de kwetsbare ruimte van de (bij)burcht geplaatst en daarmee verstorende werkzaamheden binnen 20 meter van de dichtbijzijnde ingang van de (bij)burcht uitgevoerd. Ik heb rijsporen binnen 10 meter van de ingang (bij)burcht gezien. Vanwege de taalbarrière heb ik dezelfde dag nog met de begeleidende ecooloog gebeld en gemaïld.

Ik heb bovenstaande bevindingen met de vergunningverlener, [REDACTED] besproken. Wij hebben passende maatregelen besproken, zoals het verzieken afzetten van de (bij)burcht.

Op 19 september 23 heb ik contact gehad met de begeleidende ecooloog, mevrouw [REDACTED] werkzaam bij Eelerwoude. Wij hebben samen bovenstaande bevindingen besproken. Het rijverkeer langs de (bij)burcht moet stoppen. Afsproken is dat er een afzetting wordt geplaatst. Ik heb een update van het logboek ontvangen waarin de afspraken staan, ook zijn er foto's van de afzetting gemaakt. Op de afzetting is informatie opgehangen zodat de werklui voldoende geïnformeerd zijn.

Betreffende zaak 2023-011675.

Dit verslag is door mij, [REDACTED] toezichthouder Handhaving, op 27 september 2023 08:56 te Provincie Gelderland opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening.