

Bijlage 2 Logboek

Project 204601, zaaknummer 2021 – 007007. Aanleg en in gebruik name zonneveld Havebos te Silvolde.

Datum laatste versie: 21 september 2023

Werkzaamheden	Datum/ periode	Bijzonderheden/ afwijking maatregelen?
Opleveren ecologisch werkprotocol Belectric	Donderdag 15 juni 2023	
Belectric stuurt een Engelse vertaling van het protocol aan de projectleider van het project	Vrijdag 23 juni 2023	
E-mailcontact Belectric	Vrijdag 4 juli 2023	<i>Vraag of werkzaamheden zijn gestart, of het ecologisch werkprotocol duidelijk is of dat er vragen zijn. Vraag of wij iemand met drone kunnen inhuren.</i>
Belectric stuurt een extra e-mail naar de projectleider en wijst op het werk protocol	Vrijdag 4 juli 2023	
Toelichting per telefoon aan projectleider	Vrijdag 7 juli 2023	Het lijkt erop dat het ecologisch werkprotocol niet goed begrepen was. De projectleider heeft gevraagd aan de pachter of hij de maaiwerkzaamheden wilde uitvoeren. Eelerwoude was niet betrokken. Onduidelijk is dan ook of het plangebied vooraf is gecontroleerd op aanwezigheid van reekalven en jongen van haas.
	19 september 2023	Na navragen blijkt dat de pachter is gezegd extra langzaam te rijden en te letten op kleine, jonge dieren.
E-mailcontact met projectleider met extra uitleg	Dinsdag 11 juli 2023	Het telefoongesprek 7 juli jl. was in het Engels. Er is een extra e-mail gestuurd waarin is benadrukt dat het ecologisch werkprotocol moet worden aangehouden.
Telefonisch contact projectleider	Vrijdag 21 juli 2023	Projectleider geeft aan dat conform het ecologisch werkprotocol het hekwerk als eerste wordt geplaatst zodat afdoende afstand tot de bosschage met burcht wordt gehouden.
Terreinbezoek	Vrijdag 28 juli 2023	Tijdens het terreinbezoek is gekeken of het gras gemaaid was en hoe het gras gemaaid is. Er waren geen patronen zichtbaar dat leek op de patronen die aangewezen waren in het werkprotocol (van binnen uit naar buiten). Het leek in stroken te zijn gemaaid. Het hek bij de dassenburcht is gebouwd op gepaste afstand. Wel zijn sporen van machines te zien tussen de bosschage en het hekwerk. De hoofdburcht ligt er nog goed bij en er waren ook

		paadjes (wissels) door plat gras zichtbaar. De pijpen in de esrand waren ook nog intact ook waren er wissels zichtbaar in ruigte/struweel op de esrand, mogelijk van de das. Zie afbeeldingen 1 tot en met 4.
Handmatige arbeid nabij burcht	Maandag 14 augustus 2023	Het gras in de zone rondom de burchten is handmatig bestuurde apparatuur. Afbeelding 5 geeft dit weer.
Overleg projectmanager en projectleider ter plaatse	Dinsdag 19 september 2023	Naar aanleiding van een controle van Handhaving is een overleg ingepland middels MS Teams met de projectmanager en de projectleider. Via scherm delen is uitgelegd waar de pijp/bijburcht in het veld ligt en een kaart toegestuurd met de ligging. De projectleider heeft daarop direct en pro-actief gehandeld en de burcht afgezet met lint zodat ook niet met een buggy kan worden gereden. Afbeelding 6 geeft dit weer. Zo wordt voorkomen dat er enerlei activiteiten (per ongeluk) kunnen plaatsvinden. Er is benadrukt dat geen grote en zware machines zijn toegepast. Dat is berekend om na te gaan of sprake is van bodemverdichting. Dat is voorkomen. Bij de opslag langs de Munstermanstraat zijn platen neergelegd om verdichting van de bodem ter plaatse tegen te gaan en biodiversiteit een extra impuls te geven na afronding van werkzaamheden. Ze hebben laten zien er bewust mee om te gaan.

Afbeelding 1. Hekwerk geplaatst en veld gemaaid
Situatie 28 juli 2023



Afbeelding 2. Monitoring burcht in bosschage
Situatie 28 juli 2023



Afbeelding 3. Monitoring pijp/bijburcht in de esrand
Situatie 28 juli 2023



Afbeelding 4. Aangetroffen wissels ter plaatse van de esrand en bosschage
Situatie 28 juli 2023



Afbeelding 5. Handmatige arbeid bij de burcht



Afbeelding 6. Afzetten zone rond pijp/bijburcht in de esrand



19. Sep 2023 at 14:16:02
7061 GG Terborg
Netherlands



19. Sep 2023 at 16:26:43
7061 GG Terborg
Netherlands

