

Betreft: bouwen woningen
Locatie: Voorthuizen Prinsbosch
Datum: 30 maart 2022
Ecoloog: 0 [REDACTED]
Steller: [REDACTED] ecoloog

Voor het Prinsbosch te Voorthuizen worden plannen voorbereid voor het bouwen van woningen. Voor het perceel is onderzocht wat de eventuele effecten zijn op beschermde soorten. Uit de onderzoeken is gebleken dat op het perceel een dassenburcht en enkele bijburchten aanwezig zijn.

Om effecten te voorkomen en het werk te begeleiden, is een ecologisch werkprotocol opgesteld. De werkzaamheden betreffen het bouwen van woningen door individuele opdrachtgevers. Het ecologisch werkprotocol beschrijft de werkwijze die moet worden gevolgd om schade aan de natuurwaarden te voorkomen.

Algemene maatregelen en voorschriften

1. De individuele opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nemen van de maatregelen verwoord in het ecologisch werkprotocol. De individuele opdrachtgever zorgt voorafgaand aan de bouw voor een adequate ondersteuning van een ecoloog.
2. Het ecologisch werkprotocol moet altijd op het werk aanwezig zijn en aan het bevoegd gezag getoond kunnen worden, voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een werkbespreking over dit ecologisch protocol gehouden.
3. Voor de werkzaamheden wordt een logboek bijgehouden dat eveneens op verzoek aan het bevoegd gezag kan worden getoond.
4. De achterliggende rapporten moeten eveneens altijd op het werk aanwezig zijn en aan het bevoegd gezag getoond kunnen worden.
5. Tijdens de werkzaamheden kunnen een of twee onverwachte inspecties worden uitgevoerd. De resultaten van de inspecties worden opgenomen in het logboek.
6. De uitvoerder is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de voorschriften uit het ecologisch werkprotocol.
7. De algemene zorgplicht uit de Wet natuurbescherming dient in acht te worden genomen.
8. Voor afwijkingen van het werkprotocol c.q. niet-verwachten gebeurtenissen, dient direct contact te worden opgenomen met de ecoloog. De ecoloog kan een werk schriftelijk 'vrijgeven'. Dit document wordt toegevoegd aan de documenten die bij het project horen en overhandigd aan de opdrachtgever.

Tijdsplanning

De voorschriften uit dit hoofdstuk moeten worden uitgevoerd voordat de werkzaamheden starten. De volgorde van werken in dit hoofdstuk zijn dwingend van aard.

1. Vóór de winterperiode worden struiken en de strooisel laag verwijderd op die plekken waar gewerkt moet gaan worden, materiaal wordt opgeslagen of die anderszins betreden of bereden worden. Egels bijvoorbeeld, kunnen op beschutte plekken bovengronds slapen.
2. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt gecontroleerd of alle beschikbare gegevens aanwezig en up-to-date zijn.
3. De machines en het bouw materiaal mag niet worden opgesteld in de houtwal. Er moet een afstand van minimaal 5 m worden aangehouden t.o.v. de houtwal.

Uitvoering

1. Er wordt zo veel mogelijk een afstand van 20 m aangehouden tot de dassenburcht.
2. Er worden geen onnodige geluidsbronnen gebruikt.
3. De werkzaamheden worden bij daglicht uitgevoerd.
4. Tijdens het werk en tijdens het gebruik van de woning mag de houtwal niet worden verlicht.
5. Aangetroffen dieren worden in veiligheid gebracht en buiten het werkgebied uitgezet. Hiervoor kan direct contact worden opgenomen met de ecooloog.

Zorgplicht

Aangetroffen dieren die niet uit zich zelf het werkgebied kunnen verlaten, dienen – onder begeleiding van een ecooloog - in veiligheid te worden gebracht en buiten het werkgebied te worden uitgezet. Schuilplekken zoals bladhopen, hout- en steenstapels e.d. dienen eerst te worden gecontroleerd op schuilende dieren. In zijn algemeenheid dienen geschikte schuil- en overwinteringsplekken voor dieren buiten het werkterrein intact te worden gelaten.