


















BESPREKINGSVERSLAG PROJECTTEAMOVERLEG KLIMAATROBUUSTE INRICHTING HAGENBEEK

Aanwezig :  (Prov. Gld.),  (Prov. Gld.), 
(WRIJ),  (WRIJ),  (SBB), 
(SBB),  (WRIJ),  (WRIJ), 
(WRIJ),  (Prov. Gld.),  (SBB),  (SBB),
 (Aveco de Bondt).

Afwezig :  (WRIJ),  (SBB),  (SBB).

Opgesteld door : 



Aantal bijlagen : -

Kopie aan : aan- en afwezigen














Projectnummer : 80822

Tijdens het projectteamoverleg ‘Klimaatrobuuste inrichting Hagenbeek ’, op 25 januari 2024 om 10.30 uur via Microsoft Teams is het volgende besproken.

1. Opening en mededelingen

 opent het overleg.  heeft een aantal afmeldingen ontvangen. Er verder zijn er een aantal mensen afwezig zonder afmelding. Zie bovenstaand bij ‘Afwezig’.

2. Verslag/actielijst overleg 21-12-2023

- Kan de Afwatering van de Hardermaat verondiept worden? Deze is er diep.  heeft uitgezocht wat er dan hydrologisch gezien kan. Er zijn twee opties te bekeken: landbouwkundig gebruik en gebruik als natuur. Dit betreft o.a. perceel K48, K49 en K46 van Stichting en pachter  heeft hierover een gesprek gehad met de aanliggende eigenaar, via de  in Woudenberg, en gebruiker en zij stemmen in met de omvorming naar natuur maar willen we wel graag een concept overeenkomst (actie ).
Afgesproken is dat Aveco de Bondt deze percelen, vanwege de onzekerheid van de medewerking van de eigenaar en pachter nog niet meeneemt in de bestemmingswijziging van landbouw naar natuur. Dit gebeurt wel voor de 12 hectare GNN die in het project zit. Aveco de Bondt heeft hiervoor de ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Een inrichtingsplan is nodig voordat een vergunningaanvraag voor de percelen van de stichting ingediend wordt. Volgens  kunnen deze percelen mee in de GNN en ook op die basis worden afgewaardeerd. Formeel moet de eigenaar dat zelf aanvragen, maar  gaat intern nog na hoe de procedure doorlopen moet worden en wie vanuit de provincie daar mee kan helpen.  geeft aan dat er vanuit de provincie geen ondersteuning is maar VALA  begeleid particulieren.
 en  maken een inrichtingsplan (actie  en  en zijn daarvoor 6 november het veld in geweest samen met .
ligt toe wat zij gezien hebben: er ligt een verdroogd rabattenbos, ten noorden ligt een wat zurig perceel. De bouwvoor is nog intact. Nat schraalland is niet haalbaar, in plaats daarvan kruiden- en faunarijk grasland. Het voorstel is om 5-10 cm zode af te plaggen waardoor ander planten meer kans krijgen.

Verder is het voorstel om B-ware biochemisch onderzoek te laten doen (**actie** 5.1.2e) maar daarop niet te wachten met het concept inrichtingsplan.

2023/12/21: 5.1.2e merkt op dat de uitkomsten van het B-ware rapport kunnen betekenen dat er meer dan 5-10 cm zode wordt ontgraven. Dit kan nog van invloed zijn op de grondbalans.

Bij het inrichtingsplan wordt ook het beheer beschreven. 2023/12/21: 5.1.2e gaat bij 5.1.2e na wat de status is van het inrichtingsplan (**actie** 5.1.2e) 5.1.2e kan dit inrichtingsplan dan voorleggen aan de pachter en rentmeester. De pachter (5.1.2e) heeft aangegeven dat hij in de toekomst het gras wil blijven maaien. Hij heeft ook nog een perceel aan de Vrochterdijk in het gebruik. Hij gebruikt het maaisel om het humusgehalte op een maisperceel te verhogen.

De watergang kan van de legger af als deze verondiept wordt (mits de afvoer van Hardermaat 10 geborgd is). De aanliggende eigenaren, de stichting en SBB, worden dan de onderhoudsplichtigen. In het BOP moet uitgewerkt worden hoe het onderhoud van de watergang gaat (**actie** 5.1.2e) bespreekt de overeenkomst met het inrichtingsplan, de bestemmingswijziging, afwaardering en het beheer- en onderhoud met de rentmeester en pachter (**actie** 5.1.2e) De aandeelhouders van de stichting moeten formeel instemmen.

25/1/2024: 5.1.2e geeft aan dat er nog maar een maand (dus tot eind februari) de tijd is om een aanvraag te doen omdat de regeling dicht gaat. 5.1.2e levert binnen 2 weken (dus uiterlijk 8 februari) het inrichtingsplan aan (**actie** 5.1.2e) Dat betekent dat er nog maar heel beperkte tijd voor 5.1.2e is om met de eigenaar en pachter af te stemmen of zij akkoord gaan (**actie** 5.1.2e) geeft aan dat de aanvraag altijd ingediend kan worden en eventueel later ingetrokken kan worden. 5.1.2e stelt voor om z.s.m. overleg in te plannen 5.1.2e en 5.1.2e om dit nader te bespreken. De afspraak wordt ingepland op 30 januari om 14.00 uur (**actie** 5.1.2e)

- 5.1.2e heeft contact gehad met zijn collega 5.1.2e over de grondbalans. 5.1.2e heeft een overschot op de grondbalans met zijn Berkel project Lochem-Almen. Deze grond zou naar Hagenbeek kunnen om daar het tekort aan te vullen. Nadere afspraken moeten nog gemaakt worden zodra Aveco de Bondt een definitieve grondbalans heeft (**actie** 5.1.2e) 2023/12/21: 5.1.2e merkt op dat hij nog gaat checken of er geen percelen opgehoogd worden die in de toekomst mogelijk ingericht worden als natuur (**actie** 5.1.2e) 25/1/2025: 5.1.2e heeft gecontroleerd of de percelen die opgehoogd worden onder de GNN vallen. Dat is niet het geval. Hij heeft nog niet gecontroleerd of er percelen begrensd zijn als verbinding tussen de verschillende natuurgebieden (**actie** 5.1.2e)
- Recent zijn proefsleuven uitgevoerd aan de Flierdijk. Bij de Flierdijk is op 1 plek een aanpassing van de gemeentelijke persleiding nodig. Dit kan door de aannemer van ons bestek worden uitgevoerd volgens de gemeente. En verder is er nog een Vitens leiding (huisaansluiting). Onduidelijk is nog of onze aannemer die aan kan passen of dat het nutsbedrijf dat zelf doet. 5.1.2e 12 gaat de afspraken na (**actie** 5.1.2e) 2023/12/21: 5.1.2e gaat het nog na 5.1.2e (**actie** 5.1.2e) 25/1/2024: 5.1.2e geeft aan dat de aanpassing van de Vitens leiding in combinatie met de aanpassing van datakabels van Kpn en Reggefiber wordt uitgevoerd door een externe partij, dus buiten het bestek. De afspraken worden nog nader uitgewerkt (**actie** 5.1.2e)
- Kapactiviteiten moeten ook onderdeel zijn van de vergunningaanvragen (**actie** 5.1.2e) Kappen moet voor komend broedseizoen (ca. 15 maart 2024)

gerealiseerd zijn. Idem voor overige mitigerende maatregelen zoals het maaien van percelen en watergangen. Dit moet onderdeel zijn van het op te stellen ecologisch werkprotocol (**actie** 5.1.2e) stelt deze op. In dat plan moet aangegeven hoe omgegaan wordt met alle aanwezige planten- en dieren tijdens de werkzaamheden in het kader van de zorgplicht en er moet rekening gehouden met de juiste uitvoeringsperiode die geldt voor de verschillende soorten. Schade aan bestaande natuur dient zo veel mogelijk voorkomen te worden. Er dient verder rekening gehouden te worden met plaatselijk slecht draagkrachtige grond. SBB 5.1.2e en/of 5.1.2e 5.1.2e heeft deze (gebieds-)kennis en stelt een veldbezoek voor met Aveco de Bondt/ 5.1.2e (**actie** 5.1.2e en 5.1.2e

De verwachting is dat we in april 2024 een aannemer zullen hebben voor de uitvoering van het project. Dat is dus te laat voor de kapmaatregelen. Daarom is het voorstel om dat separaat uit te laten voeren (door SBB, WRIJ of een lokale aannemer). 5.1.2e zal dit oppakken zodra er een werkprotocol is waarin alle benodigde werkzaamheden staan en deze vergund zijn (**actie** 5.1.2e 5.1.2e heeft in het overleg van augustus jl. voorgesteld om op korte termijn te starten met kappen/rooien van bomen in het projectgebied op eigendom van SBB, bijvoorbeeld daar waar een doorsteek is gepland. Dit zijn volgens 5.1.2e niet-vergunningplichtige onderhoudswerkzaamheden. 5.1.2e heeft met 5.1.2e besproken wat er al gekapt kan worden en heeft dit op tekening weergegeven. Alleen de doorsteek bij perceel 104A3/A04A2 staat er nog niet op (**actie** 5.1.2e Voor alles wat dan nog over blijft zal Aveco de Bondt een bomeninventarisatie uitvoeren en de benodigde kapvergunningen aanvragen (**actie** 5.1.2e 2023/12/21: l.v.m. het aanpassen van enkele inritten bij onderhoudsroutes voor het waterschap dienen er nog een paar extra bomen gekapt te worden. Dit is bij 5.1.2e bekend. 5.1.2e geeft het door 5.1.2e (**actie** 5.1.2e

25/1/2024: 5.1.2e heeft op 16 januari aan 5.1.2e de vraag gesteld welke houtopstanden er inmiddels zijn gekapt door Staatsbosbeheer en welke zou Staatsbosbeheer nog kunnen doen? Dan weten we wat er nog resteert waar we zo nodig nog een vergunning voor aan moeten vragen en een aannemer zoeken die het dan voor ons kan kappen. Het zou mooi zijn als Staatsbosbeheer zo veel mogelijk kapwerkzaamheden kan oppakken en er niks of zo weinig mogelijk resteert. 5.1.2e geeft aan dat er tot op heden nog niks is gekapt en zal het intern a.s. maandag (29 januari) bespreken en koppelt dan terug (**actie** 5.1.2e

- 5.1.2e is in juni met B-ware in het veld geweest vanwege het nemen van monsters t.b.v. het biochemisch onderzoek. Het conceptrapport is voorgelegd aan het projectteam en er zijn geen opmerkingen. 5.1.2e zal het definitieve B-ware rapport delen (**actie** 5.1.2e
- 5.1.2e maakt samen met 5.1.2e (en 5.1.2e een inrichtingsplan voor het perceel waar nu de "arseenbult" (depot) ligt. In november hebben zij aantal boringen uitgevoerd om te bepalen tot op welke diepte de oorspronkelijke bouwvoor zit. Er was veel ijzer aanwezig in het erg natte depot. De eerste 1,2 m is opgebrachte grond. Daaronder zit een laag van 0,5 m die twijfelachtig is, het lijkt op diep geploegde eerdgrond. De totale laagdikte van 1,7 m zit in de aanvraag ontgrondingsvergunning. Het voorstel is om tijdens uitvoering onder toezicht van een ter zake deskundige laagsgewijs af te graven en dit ook zo in het bestek te vermelden. Het mag geen ingesloten laagte worden. 5.1.2e maakt het inrichtingsplan en stelt tevens voorwaarden op voor het beheer (**actie** 5.1.2e Dit kan dan op de UO

tekening en in het BOP worden verwerkt (**actie** 5.1.2e 25/1/2024: 5.1.2e levert het inrichtingsplan binnen 2 weken (dus uiterlijk 8 februari) aan (**actie** 5.1.2e

- Aveco neemt het recreatief plan van Staatsbosbeheer mee in het bestek en beheer- en onderhoudsplan (**actie** 5.1.2e
- Er moeten nog twee locaties bouwkundig geïnspecteerd worden. Contact leggen met de eigenaar van 5.1.2e gaat echter stroef. 5.1.2e blijft proberen (**actie** 5.1.2e maar ondertussen zal 5.1.2e jurist van het waterschap, ook een brief sturen dat deze eigenaar tot op heden niet reageert op het verzoek voor een bouwkundig onderzoek. Dit onderzoek is bovendien op verzoek van de eigenaar zelf.
- 5.1.2e vraagt aan Aveco de Bondt om voor de te kappen bomen een eenvoudige werkomschrijving te maken omdat deze werkzaamheden vooruitlopend op de werkzaamheden van het bestek uitgevoerd moeten zijn voor 15 maart 2024 (**actie** 5.1.2e

3. WOO-verzoek

Het waterschap, de provincie, de gemeente Lochem en Staatsbosbeheer hebben allen een WOO-verzoek ontvangen van de eigenaar van 5.1.2e Deze eigenaar wil "alle gegevens van Hagenbeek vanaf 1999" ontvangen. De provincie en de gemeente hebben WOO-teams. Bij het waterschap is er geen WOO-team. Een WOO-verzoek kost veel (doorloop)tijd. De jurist van het waterschap heeft daarom onlangs een mail/brief gestuurd naar de eigenaar om de vraag te preciseren zodat alleen de relevante informatie aangeleverd kan worden. Dat heeft ertoe geleid dat het verzoek voor het waterschap nu is aangepast naar alle informatie m.b.t. het projectplan vanaf 2010. Ondanks deze aanpassing gaat het om enorm veel bestanden, waarschijnlijk duizenden. De provincie heeft al besloten om het in delen aan te leveren.

4. Diversen vergunningen/procedures:

Diversen vergunningen/procedures:

- Overleg Vereniging contact Barchem 12-1-2024
- Procedure Projectplan Waterwet (en meekoppelkansen)
- Vergunningen

Op 12 januari heeft een overleg plaatsgevonden met Vereniging Contact Barchem om de zienswijzen op het Projectplan Waterwet door te spreken. 5.1.2e en heemraad 5.1.2e waren daarbij aanwezig. Dat was een constructief overleg en heeft niet tot nieuwe inzichten geleid. Wel is er besproken dat er bij sommige mensen in het gebied nog geen goed beeld is van de daadwerkelijke stijging van de grondwaterstand. Er gaan geluiden rond dat het zou gaan om 70 cm stijging. Dat is zeker niet aan de orde. Het gaat lokaal maar om 5-15 cm. De mensen halen vaak oppervlaktewater en grondwater door elkaar of maken verkeerde vergelijkingen is gebleken. Aan Vereniging Contact Barchem hebben we voorgesteld om dwarsprofielen uit te werken van het projectgebied waarop de huidige en toekomstige oppervlaktewater- en grondwaterpeilen staan. Hopelijk geeft dat een duidelijker beeld, al zullen er altijd mensen blijven die hun eigen visie hebben. Verder is afgesproken dat we de mogelijkheid bieden om in kleine groepjes van 5-10 personen desgewenst nog nadere toelichting

te geven als men daar behoefte aan heeft. Dit zetten we in een volgende nieuwsbrief.

Aan Vereniging Contact Barchem is medegedeeld dat we zo spoedig mogelijk het Projectplan Waterwet definitief laten vaststellen door het college van **5.1.2e** en Heemraden. In het plan nemen we diverse meekoppelkansen mee om het waterbeheer (afvoeren en bergen) in het gebied te verbeteren. Een duiker met Gero-stuw (schotbalkjes) onder de Hardermaat is een optie en verder verdient het onderhoud van een aantal bermsloten van de gemeente meer onderhoud. Op nog een paar andere locaties rondom het projectgebied zijn vergelijkbare verbeteringen mogelijk. Dezelfde dag (12 januari) hebben **5.1.2e** en **5.1.2e** ook nog een afspraak bij een inwoner in de nieuwbouwwijk Barchvenne die zich zorgen maakt over toekomstige natte kruipruimtes. Het gesprek is goed verlopen en heeft ook niet tot nieuwe inzichten geleid.

De gemeente Lochem heeft de stuw in de Barchemse Veengoot reeds vergund. De nieuwe stuw (klepbreedte ca. 3 m) vervangt de huidige (klepbreedte ca. 90 cm). De nieuwe stuw wordt op een hoger streefpeil ingesteld maar kan bij wateroverlast wel naar beneden bijgesteld worden en vanwege de breedte ook sneller het water afvoeren.

De gemeente geeft aan dat de nieuwe stuw in de Barchemse Veengoot past binnen het bestemmingsplan en zodoende de vergunning heeft verleend. De gemeente heeft het waterschap wel verzocht om de vergunningaanvragen voor de stuw in de Afwatering langs Broekhuizen en de overige aanlegwerkzaamheden (allebei via een omgevingsvergunning) in te trekken en opnieuw in te dienen zodra het Projectplan Waterwet is vastgesteld. De aanvragen zijn ingetrokken en er worden binnenkort nieuwe aanvragen gedaan zodra het Projectplan Waterwet is vastgesteld. Inmiddels zijn er bezwaarschriften ontvangen over de door de gemeente verleende vergunning voor de stuw in de Barchemse Veengoot. Een daarvan is een bezwaarschrift namens 28 eigenaren/omwonenden.

De vergunningsprocedures bij de provincie lopen nog wel parallel aan de Projectplan Waterwet procedure.

Aveco de Bondt heeft een ontheffing van de Wet Natuurbescherming bij de provincie voor de poelkikker aangevraagd. De provincie heeft in het algemeen vertraging met de vergunningen Wet Natuurbescherming zodoende heeft het waterschap bij de provincie aandacht gevraagd om deze binnen de reguliere termijn van 6 maanden af te handelen.

Een ontgrondingsmelding volstaat bij ontgrondingen die minder diep zijn dan 50 cm-mv. De melding (voor 12 ha afplaggen) is ingediend en bevestigd door de provincie. Voor het ontgraven van de arseenbult met een hoogte van ca. 1,7 m is een ontgrondingsvergunning aangevraagd bij de provincie. Deze heeft een proceduretijd van 6 maanden.

25/1/2024: **5.1.2e** *gaat er intern achteraan dat zowel de vergunning soortbescherming als de ontgrondingsvergunning spoedig verleend worden zodat er in het voorjaar ook gestart kan worden met de uitvoering (actie*

5.1.2e

Een lid van het Algemeen bestuur van het waterschap heeft op 15 december aan de gedeputeerde van de provincie (beide van BBB) vragen gesteld over het project Hagenbeek. **5.1.2e** heeft (met ondersteuning van **5.1.2e** hierop

gereageerd. De gedeputeerde heeft verzocht om een overleg met het AB en heemraad **5.1.2e** op 1 februari aanstaande. **5.1.2e** heeft **5.1.2e** gevraagd om hem daarbij ambtelijk te ondersteunen. Vanuit de provincie is **5.1.2e** er zelf niet bij maar zijn afdelingshoofd **5.1.2e**

Aanvankelijk was het de bedoeling om het definitief Projectplan Waterwet op 19 december 2023 vast te laten stellen door het college van **5.1.2e** en Heemraden, maar om bovenstaande redenen wordt dit uitgesteld naar begin februari 2024. Het definitief Projectplan Waterwet wordt, net als het ontwerp Projectplan Waterwet, na vaststelling door het college opnieuw gepubliceerd. Dan is er gedurende 6 weken de mogelijkheid om beroep in te gaan stellen bij de rechtbank. Dit geldt in beginsel alleen voor degene die ook een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp Projectplan Waterwet.

5. **Landbouwkundig en bodemkundig advies ophogen natschade percelen**

5.1.2e en **5.1.2e** hebben overleg gehad **5.1.2e** (thans werkzaam bij Pierik Accountancy, voorheen bij Countus) voor het advies over de landbouwregelgeving en wat dat betekent op bedrijfsniveau voor de op te hogen percelen. **5.1.2e** gaat overleggen inplannen met de eigenaren van de natschadepercelen om daar samen met **5.1.2e** naar toe te gaan (**actie** **5.1.2e**)

5.1.2e heeft boringen uitgevoerd op natschadepercelen om daarmee advies uit te kunnen brengen over hoe en met welke grond deze percelen het beste opgehoogd kunnen worden en in welke richting deze het beste af kunnen wateren. Twee perceeleigenaren hebben geen medewerking verleend aan het veldwerk. De diepte van de grondbewerkingen wordt op sommige plekken beperkt door voorwaarden in het bestemmingsplan m.b.t. archeologie. Het eerder opgehoogde perceel langs de Barchemse Veengoot behorende bij Flierdijk 4 heeft ingesloten laagten volgens **5.1.2e**. Mogelijk is dat het gevolg van nazakken (inklinken).

6. **UO en bestek**

Aveco de Bondt heeft voor de Kerstvakantie het concept bestek aangeleverd. Het verzoek aan alle projectteamleden was om deze te voorzien van commentaar. Alleen **5.1.2e** B en **5.1.2e** hebben ernaar gekeken. Er komt binnenkort nog een aangepaste versie. **5.1.2e** doet opnieuw een verzoek aan alle projectteamleden om daar naar te kijken (**actie allen**).

5.1.2e maakt een beplantingsplan en stemt deze met **5.1.2e** af (**actie** **5.1.2e**). Daarna stuurt hij het door naar **5.1.2e** zodat Aveco dit in het bestek kan meenemen. Soorten, plantafstand, plantmaat e.d. moeten aangegeven worden. Het plantmateriaal afnemen bij Staatsbosbeheer Zaad en Plantsoen.

Afgesproken is dat we HVO-diesel gaan voorschrijven, ook voor alle transport.

Afgesproken is dat natuurterreinen, en ook de onderhoudspaden daar, niet ingezaaid worden. **5.1.2e** zou bij voorkeur wel een kruidenmengsel (leverancier Kruidhoek) op de onderhoudspaden van het waterschap willen. Het is nog niet helder of de breedspoor onderhoudspaden in eigendom komen van het waterschap of geregeld worden met een kwalitatieve

verbintenis (en bruikleen). In dat laatste geval is een landbouwmengsel zoals BG11 meer voor de hand liggend. **5.1.2e** zal de specificatie van het kruidenmengsel delen met **5.1.2e** (**actie** **5.1.2e** zodat **5.1.2e** kan nagaan of er soorten in voorkomen die niet gewenst zijn in of nabij Hagenbeek.

5.1.2e heeft begin januari overleg gehad met afdeling Inkoop over de op te starten aanbesteding voor de uitvoering van het werk. Inkoop maakt een inkoopdossier/tender aan. Begin februari is een vervolgoverleg. Hopelijk is het bestek dan zover klaar.

De aanbesteding is op prijs en kwaliteit. **5.1.2e** stelt een interessepeiling op voor de aannemers van de groslijst (**actie** **5.1.2e** is ongerust of er dan ook civiele aannemers voor in aanmerking komen. Afgesproken is om bij de aanbesteding geschiktheidseisen op te nemen voor natuurtechnische projecten om te borgen dat we ervaren aannemers krijgen (**actie** **5.1.2e** 25/1/2024:

7. **Eigenarendossiers/omgevingsmanagement**

Voor de meeste eigenaren is inmiddels een concept dossier opgesteld.

5.1.2e gaat er mee naar de eigenaren om het te bespreken (**actie** **5.1.2e** 25/1/2024: *Op dit moment zijn 4 dossiers besproken.*

8. **Rondvraag**

Er zijn geen vragen.

9. **Datum volgend overleg en sluiting**

Op 29 februari 2024 om 10.30 uur is het volgend overleg gepland.