



Samenvatting van uw melding

Algemeen

Naam project	Groene Huiskamer centrum Dinxperlo
Zaaknummer	2023-004892

Meldingen

Welke melding(en) heeft u gedaan?	wijziging in de looptijd
-----------------------------------	--------------------------

Toelichting

Uw toelichting	Het vergroenen van het Prins Clausplein valt en staat met de realisatie van de ondergrondse infrastructuur. Het innovatieve watergeefstelsel is daarin leidend. Deze voorziening is complex en afhankelijk van o.a. nutsbedrijven. We hebben lange tijd geleden de benodigde aansluitingen aangevraagd maar helaas blijkt de realisatie van een stroomaansluiting voor het stelsel langer te duren dan vooraf was gedacht. Hierdoor moeten de werkzaamheden op het plein worden uitgesteld.
Datum waarop de wijziging bij u bekend was	Daarnaast dient er aanvullend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd op de plek van de fontein en het watergeefstelsel. De werkzaamheden moeten hierdoor worden aangepast en dit heeft tot gevolg dat de uitvoeringsperiode langer wordt. De werkzaamheden op het plein zijn daarom uitgesteld tot direct na de bouwvak 2024 en worden afgerond in het voorjaar van 2025. Eind december zijn de knelpunten definitief inzichtelijk geworden. De afgelopen maand is geprobeerd toch een alternatief te vinden om in ieder geval te kunnen starten. Dit is helaas niet gelukt.

Bijlagen

Ondertekening

Met het indienen van dit 'Meldingsformulier subsidie' heeft u verklaard:

- alle gegevens in dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
- dat u bevoegd bent om deze melding(en) in te dienen.

Naam	5.1.2e
E-mailadres	5.1.2e@aalten.nl
Datum	1-2-2024