

Dashboard voortgang verzwaring Loadpocket FGU

Periodieke update t.b.v. BO FGU 3 juli 2024



28 juni 2024

Overzichtsplanning stations FGU pocket

Fasen zijn niet volgtijdelijk en dit is een momentopname - Versie 28-06-2024

Project	Verkenning / locatie	Bevoegd gezag	Vergunningen / omgeving	Aanbesteding	Materiaal en Bouw	Risico / optimalisatie	IBN & verwachting
Breukelen-Kortrijk (in IP)	5.1.2i	Gereed BG is overgedragen aan provincie Utrecht	PIP naar verwachting gereed Q3 2024/ oktober 2024 vastgesteld Knelpunt is betreding grond in Q2 2024 voor soortenonderzoek voor natuurvrijstelling	Basisontwerp gereed Q1 2025. Voorbelasting wordt nu verkend en aanbesteed. Q1 2025 aanbesteden bouw station	Materiaal is gereserveerd Begin 2027 start plaatsen 1 ^e transformator	Risico: kans mislukking minnelijke grondverwerving. Onteigening = vertraging. Vertraging natuurvrijstelling. Optimalisatie: snel akkoord op minnelijke grondverwerving Eerste besluit: keuze scenario betreding en grondverwerving	2027-2028, Vertraging zeer waarschijnlijk.
Lelystad (in IP)	Gereed Uitbreiding op grond van Tennet/Liander Omgeving niet ingewikkeld	Q2 2024 Buiten toepassing verklaring rijksprojectprocedure ligt bij EZK, verzoekbrief moet nu vanuit EZK naar Lelystad	Omissies in geldende omgevingsplan (geluid en hoogte velden). Mogelijk BOPA of wijziging OP nodig. Natuuronderzoek soorten nodig.	? Nog geen detailplanning, projectteam in opstartfase.	Slot toegewezen voor levering materiaal in 2027, voor nu geborgd Randvoorwaardelijk project Liander moet gereed zijn (ntb welk project)	Aandachtspunt: Omgevingsplan, Voorziene niet beschikbaarheid, LLS150 project Liander Optimalisatie: BOPA voor hoogte velden Eerste besluit: overnemen BG	2029 Voorkomen vertraging.
Doetinchem (in IP)	Q4 2024 Gate1 is gepasseerd met toevoeging dat alternatieve locaties wel onderzocht moeten worden. Bevestiging G/P nodig.	2024 Eerstvolgende actie: EZK moet brief sturen aan Provincie Gelderland voor overdragen bevoegd gezag.	? Tegenstand omgeving verwacht. Zodra ontwerp grotendeels vaststaat maakt TenneT een participatie-/ communicatieplan. Steun G/P nodig.	? Nog geen detailplanning, bekende uitdaging.	? Nog geen detailplanning, ook niet duidelijk wanneer wel. VNB onduidelijk. 2 fasen aanpak is mogelijk tijdelijk oplossing voor congestieprobleem.	Risico: Draagvlak & beperkte alternatieven. Nog geen detailplanning. Optimalisatie: Communicatieplan en steun van G/P in communicatie. Eerste besluit: EZK brief voor BG Provincie.	2029, voorkomen vertraging.
Dodewaard (in IP)	Gereed Uitbreiding op eigen grond.	2024 Gemeente Neder-Betuwe wordt bevoegd gezag. Definitieve vaststelling volgt nog.	5.1.2i Optie proactief bouwen is nog niet besloten	? Nog geen detailplanning, bekende uitdaging.	? Nog geen detailplanning, ook niet duidelijk wanneer wel. VNB onduidelijk.	Risico: ZRO en pachtovk. Nog geen detailplanning. Optimalisatie: Proactief bouwen door beperkt risicoprofiel Eerste besluit: BG Gemeente Neder-Betuwe en proactief bouwen	2029, voor- komen vertraging.

Leeswijzer overzichtsplanning

- De informatie is aangeleverd door Tennet en provincies Gelderland, Flevoland en Utrecht. In sommige gevallen ook nog informatie vanuit betrokken gemeenten.
- Kleurenlegenda en overige afkortingen (selectie van)
 - Groen is afgerond
 - Grijs is lopend, met en zonder knelpunten
 - Geel is nog niet gestart en een specifiek aandachtspunt
 - G/P: Gemeente en provincie
 - IBN: Ingebruikname datum
 - BG: Bevoegd gezag
- Een aandachtspunt is verhouding van deze planning met de provinciale monitoringoverzichten voor de Energyboards, die Tennet samen met Stedin/Liander maakt. Het is nader te bepalen hoe die monitoring, en de verdiepende monitoring voor deze vier stations gecombineerd kan worden.

Vervolgacties EZK Verzwaring FGU-pocket

- In de zomer worden versnellingsateliers gepland voor stations Breukelen-Kortrijk en Doetinchem.
 - Breukelen-Kortrijk: di 2 juli
 - Doetinchem: n.t.b., wsl. eind augustus
- Op een later moment volgen (na tevredenheid) mogelijk ook atelierssessies voor stations Lelystad en Dodewaard