



VERSLAG OVERLEG VERKEERSAFWIKKELING WERKZAAMHEDEN STORT DOONWEG

Datum: 13 juni 2025, 09:00 uur

Locatie: Gemeentehuis Brummen

Opgemaakt door: 5.1.2e (projectleider ODRA)

Aanwezig:

5.1.2e (Stort Doonweg); 5.1.2e (provincie Gelderland); 5.1.2e (gemeente Brummen); 5.1.2e (Stort Doonweg); 5.1.2e (ODRA) en 5.1.2e (gemeente Brummen)

Afwezig:

5.1.2e (FOLBB); 5.1.2e (provincie Gelderland); 5.1.2e (Odrn)

Aftrap:

We doen een voorstellingsrondje

Doel:

Inzicht verkrijgen in de aard en omvang van het werkverkeer voor de gefaseerde eindafdeling van de stortplaats Doonweg, en bespreken van maatregelen om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Aard en omvang

De werkzaamheden in 2025 duren circa 6 à 7 weken. In de kernperiode van 4 à 5 weken worden dagelijks ongeveer 25 vrachtwagenritten verwacht (tussen 07:00 en 17:00 uur). In de aanloop- en afrondingsfase zijn dat circa 4 ritten per dag. Materiaal wordt deels tijdelijk opgeslagen op het terrein van De Hoop.

Geconstateerde risico's

- In- en uitrijden van vrachtverkeer vanaf de Brummenseweg met aangrenzend fietspad levert een potentieel gevaar op voor verkeersgebruikers.
- Kruisingen tussen vrachtverkeer en manegekoetsen op de Doonweg vragen om extra aandacht.

Te treffen maatregelen

- Tijdelijk inhaalverbod op de Brummenseweg, mogelijk ondersteund met verkeersregelaar of VGI.
- Aanbrengen van metalen rijplaten in de berm van de Doonweg.
- Instellen van een maximumsnelheid van 15 km/uur op de Doonweg.
- Extra inrit zodat vrachtwagens het terrein van de stortplaats via bestaande uitrit/inrit op- en afrijden.
- Aanleg van passeerstrook op Doonweg waar geen bomen staan (voor kruising vrachtwagens/koetsen).
- De aannemer richt een buurtapp in voor actuele informatievoorziening.
- Chauffeursinstructie over lokale verkeerssituatie door de aannemer.



Afspraken en actiepunten

Corné Stroomer (provincie Gelderland):

- Onderzoekt of de verkeersmaatregelen van het project Loenen-Eerbeek later dit jaar effect hebben op verkeersafwikkeling stort Doonweg.
- Bekijkt de juridische mogelijkheid om via een verkeersbesluit flexibiliteit in de startdatum in te bouwen.
- Checkt of een vergunningverlener beschikbaar is om te sparren over de aanvraag voor het verkeersbesluit.

5.1.2e (FOLBB):

- Start met opstellen van een verkeersbesluitaanvraag, inclusief ruimte voor flexibiliteit.
- Meldt aan 5.1.2e zodra de aannemer is gecontracteerd.

5.1.2e (ODRA):

- Plant vervolgoverleg zodra de aannemer kan aansluiten.