

Financiële Administratie Vernieuwen Kloosterbrug en Flessenbergerbrug

ZAAKNUMMER PROVINCIE: 2020-009004

Kosten en Financiering Kostenposten	1.1 Beschikking 24-11-2020		Werkelijk	Δ	Werkelijk Subsidiabel	Toelichting JLE
	Bedrag	Subsidiabel				
Kosten personeel niet in loondienst	€ 173.600	€ 173.600	€ 77.840	-55,2%	€ 77.840	Zie tab Financiële administratie: EUR 87.000 aan kosten personeel niet in loondienst zijn opgenomen in de 'materiaalkosten'. De 'materiaalkosten' zijn de kosten van de hoofdaannemer. Verschil van EUR 54.000 betreft (deel) van de voorbereidingskosten. Het bedrag € 1.216.000 zijn alleen de uitvoeringskosten. Het betrof een 'design en construct' aanbesteding. EUR 115.000 is in mindering gebracht, dit betreft de extra kosten voor de aanvullend gegunde opdracht (zie dossier 3. 20210716 - aanvullende opdracht Pannekoek) Zie opmerking 1. Het betreft zowel de componenten voorbereiding als uitvoering. Vnl. leges voor de omgevingsvergunning, niet subsidiabel, eigen kosten gemeente Heerde.
Materiaalkosten	€ 1.216.000	€ 1.216.000	€ 1.270.043	4,4%	€ 1.270.043	
Vorbereiding op beweegbaar maken bruggen	€ -	€ -	€ 115.000		€ 115.000	
Niet subsidiabel	€ -	€ -	€ 28.775			
Totaal	€ 1.389.600	€ 1.389.600	€ 1.491.658		€ 1.462.883	
Financier	Aandeel					Zie opmerking 2.
Eigen bijdrage Gemeente Heerde	50%	€ 694.800	€ 796.858		€ 768.083	
Provincie Gelderland	50%	€ 694.800	€ 694.800		€ 694.800	
Totaal	100%	€ 1.389.600	€ 1.491.658		€ 1.462.883	

Reeds ontvangen						
25-11-2020		€ 13.896				
3-3-2021		€ 507.204				
2-3-2022		€ 34.740				
Totaal			€ 555.840		€ 555.840	

Opmerkingen:

1. Gedurende het project is ervoor gekozen de bruggen voor te bereiden om ze in de toekomst beweegbaar te maken. Daarvoor is een aanvullende opdracht verstrekt aan de aannemer van € 115.000 excl. BTW. Dit past bij het doel van het project en van de verstrekte subsidie. In tegenstelling tot de voorwaarden in de subsidiebeschikking is er bij de uitvoering van het project geen afstemming gezocht met de Provincie om deze wijziging af te stemmen. Met het indienen van de verantwoording verzoekt de gemeente de Provincie dit deel van de kosten alsnog als rechtmatig aan te wijzen.

2. Uitgaande van de maximaal toegekende subsidie.

Gemeente Heerde	
Kenmerk:	
29 SEP 2022	
Aan:	5.1.2e

Gemeente Heerde	
Kenmerk:	
29 SEP 2008	
Aan:	

5.1.2e