

## VERSLAG BEVINDINGEN

### Zaak

**Identificatie** 45852

**Nummer** 2025-003253

**Bevoegd Gezag** Provincie Gelderland

**Instantie** Provincie Gelderland

**Zaaktype** VTH - Toezicht uitvoeren

**Product** Flora- en Fauna

**Omschrijving** Controle wolfwerende afrastering schapenhouder 5.1.2e  
percelen 5.1.2e 5.1.2e Hierden; 24-02-025

**Startdatum** 24-02-2025

**Status** Controle geïnitieerd

**Behandelaar** 5.1.2e tel: 5.1.2e Op te pakken - toe te wijzen  
VVHH

**Zaak initiator** 5.1.2e 5.1.2e

### Checklist

## Contactmomenten

### Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- ! Nader onderzoek
- \* Niet van toepassing
- Geen status

### Resultaten

✓ **Controle wolfwerende afrastering schapenhouder** 5.1.2e , percelen  
5.1.2e 5.1.2e Hierden; 24-02-25

#### ✓ 0.0.0 Algemeen

##### ✓ 0.0.20 Soort controle ?

**Notitie** Controle wolfwerende afrastering na aanval waarbij 1 schaap werd gedood

\* 0.0.25 Noteer/selecteer de vervaldatum van de vergunning.

#### \* 2.3.0 Wnb Soorten

\* 2.3.010 Is een vergunning en/of ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor dit project of de activiteit ?

\* 2.3.015 Is een ecologisch onderzoek / quickscan uitgevoerd ?

\* 2.3.020 Is/zijn de (voorgeschreven) mitigerende maatregelen uitgevoerd ?

\* 2.3.025 Worden de voorschriften in de vergunning / ontheffing nageleefd?

#### ✓ 9.9.999 Eindconclusie

✓ 9.9.998 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle

### **Omschrijving** Controle Akkoord

**Notitie** Ter plaatse trof ik de eigenaresse van de schapen 5.1.2e

De schapen waren al verhuisd naar een andere locatie en hadden hier 5 dagen gelopen, waarbij afgelopen nacht 1 schaap werd gedood.

Het perceel staat kadastraal bekend als 5.1.2e en ligt aan het einde van de 5.1.2e te Hierden, gemeente Harderwijk.

Het perceel was rondom afgezet met schapengaas dat bijna overal volledig aansloot op het maaiveld en was tot 100 cm hoog. aan de buitenzijde was aan de onderzijde een stroomdraad met een afstandhouder bevestigd en daarboven nog 4 draden op een afstand van 30 cm van elkaar. Boven het schapengaas waren nog 2 draden bevestigd, waarvan de eerste om de 6 meter aan een paal was bevestigd en de bovenste om de 10 meter. Aan alle zijden was een sloot gelegen, waarvan er in 3 ook water stond.

De hoogst gemeten spanning was 7,5 Kv en de laagst gemeten spanning 7,4 Kv. Er was één opstapmogelijkheid binnen 2 m van de afrastering, deze bestond uit een boven het maaiveld afgezaagde boom.

Toegang tot het perceel was mogelijk door een metalen draaihek te openen, die volledig met gaas was bekleed en aan de buitenzijde ook weer voorzien was van 5 stroomdraden.

Daar waar men het binnendringen van een wolf had verwacht had men een zesde draad gespannen die van stroom was voorzien.

Uit de camera beelden die waren vastgelegd was te zien dat 1 wolf aanstalten doet om vanaf de Noordzijde over de draden te springen (filmbeelden).

Ongeveer op die locatie was een verlengstuk die aan een paal was bevestigd om draden hoog te houden, uit de paal gebroken en lag er naast op de grond. Het vermoeden is dat de wolf daar over het raster is gesprongen en de bovenste draad heeft mee getrokken waardoor verlengstuk uit de paal is getrokken.

Betreffende zaak 2025-003253.

Dit verslag is door mij, 5.1.2e toezichthouder Handhaving, op 25 februari 2025 10:19 te Provincie Gelderland opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening.