

VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 45629

Nummer 2025-002980

Bevoegd Gezag Provincie Gelderland

Instantie Provincie Gelderland

Zaaktype VTH - Toezicht uitvoeren

Product Flora- en Fauna

Omschrijving Controle wolfwerende afrastering schapenhouder [5.1.2e]
perceel Doornspijk [5.1.2e] [5.1.2e]; 20-02-25

Startdatum 20-02-2025

Status Controle geïnitieerd

Behandelaar [5.1.2e] tel: [5.1.2e] Op te pakken - toe te wijzen
VVHH

Zaak initiator [5.1.2e] [5.1.2e]

Checklist

Contactmomenten

Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- ! Nader onderzoek
- * Niet van toepassing
- Geen status

Resultaten

✓ **Controle wolfwerende afrastering schapenhouder** 5.1.2e
perceel Doornspijk 5.1.2e **20-02-25**

✓ **0.0.0 Algemeen**

✓ 0.0.20 Soort controle ?

Notitie Controle wolfwerend schapenraster op verzoek

* 0.0.25 Noteer/selecteer de vervaldatum van de vergunning.

* **2.3.0 Wnb Soorten**

* 2.3.010 Is een vergunning en/of ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor dit project of de activiteit ?

* 2.3.015 Is een ecologisch onderzoek / quickscan uitgevoerd ?

* 2.3.020 Is/zijn de (voorgeschreven) mitigerende maatregelen uitgevoerd ?

* 2.3.025 Worden de voorschriften in de vergunning / ontheffing nageleefd?

✓ **9.9.999 Eindconclusie**

✓ 9.9.998 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle

Omschrijving Controle Akkoord

Notitie Ter plaatse trof ik de zoon van 5.1.2e die bezig was de dode schapen in te laden.

Op 20 februari is de aanval ontdekt, er waren er 5 gedood en 7 geëutaniseerd. De aangevallen schapen lagen verspreid over het perceel van ongeveer 4 ha groot.

Het perceel staat kadastraal bekend als 5.1.2e en ligt aan de 5.1.2e 5.1.2e te Doornspijk, in eigendom bij kalverenhouder 5.1.2e. Het perceel was afgezet met 6 draden, waarvan de onderlinge afstand van de palen meer was dan de vereiste 10 meter, ik constateerde ook een onderlinge afstand van 13 meter. De draadverdeling was goed, n.l. 20-40-60-80-100-120 cm. De draden stonden overal strak opgesteld, maar wel aan de binnenzijde van de palen. Ook stond er 1 hoekpaal te laag, waardoor de hoogte van de bovenste draad hier 110 cm was. verder waren de hoekpalen voldoende stevig. De hoogst gemeten spanning was 4,5 Kv en de laagst gemeten spanning 3,7 Kv. Er was geen opstapmogelijkheid binnen 2 m van de afrastering.

Na de controle van de laatste aanval bij deze schapenhouder had ik 5.1.2e 5.1.2e in kennis gesteld van de tekortkomingen en advies gegeven, ook door de taxateur was der documentatie achter gelaten. Ondanks dat, zijn de onderlinge afstanden van de paaltjes toch weer te groot en de hoogte niet overal voldoende. Ook de spanning was bijna overal te laag. Dit had volgens de zoon te maken met het tekort aan zon energie.

Ik merkte dat de zoon van 5.1.2e wat geïrriteerd was en ook heel begrijpelijk, maar wat had het allemaal nog voor zin, het hielp toch niks want de wolf sprong er kennelijk met gemak overheen. De sfeer was in het begin wat schimmig, maar trok later bij en uiteindelijk gaf hij aan ook wel blij te zijn dat ik er was.

Betreffende zaak 2025-002980.

Dit verslag is door mij, 5.1.2e toezichthouder Handhaving, op 21 februari 2025 09:24 te Provincie Gelderland opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening.