

Rapportage “Eindcontrole na asbestverwijdering”

Conform NEN 2990:2012 en “Interim-regeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A” (VISUELE INSPECTIE)

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Mr. Teldersstraat 7
6842 CT Arnhem

Onze referentie : 22.002785/0 Ref. klant : 22.001143/0

Datum onderzoek : 16-2-2022

Locatie : Terrein Centrale Gelderland Nijmegen

Adres : Hollandiaweg 11

Plaats : Nijmegen

Projectgegevens					
Geldig inv. rapport aanwezig?	Ja	Inv. uitgevoerd door	Van Santen Advies		nr. 202101120-V2
Werkplan aanwezig?	Ja	Omvang insp. gebied	161 m²	Afwijkend insp. gebied?	Nee
Risicoklasse (SMART)	2	Aantal kleefmonsters	0	Resultaat akkoord?	n.v.t.
Betreft een kruipruimte?	Nee	Aantal grondmonsters	0	Resultaat akkoord?	n.v.t.
RV kruipruimte in %	n.v.t.				
Omschrijving inspectie gebied	Betreft de buitenzijde van rookgasafvoerkanelen en hoogwerker links tegenover te schoorsteen.				

Gesaneerde bronnen volgens werkplan / inv. rapport / mededelingen DTA					
Bron	Verwijderd materiaal	Hoeveelheid	Soort asbest % (m/m)	Bevestiging	HB?
3.1	Pakking (warmtebrug)	200 m ²	Chrysotiel 30-60	Geklemd	nee

Resultaten visuele inspectie / opmerkingen / beperkingen		
Randvoorwaarden inspectie	Ja Nee N.v.t.	Toelichting
folie verwijderd in aanwezigheid inspecteur	Nee	
inspectiegebied >250 m ²	Nee	
gebied geschikt voor inspectie	Ja	
inspectiegebied voldoende verlicht	Ja	Middels daglicht en zaklamp.
transitroute van toepassing en geïnspecteerd	Nee	
beplating voorgeboord (conform werkplan)	N.v.t.	
losse obstakels/verpakt afval	Nee	
inspectiegebied is droog	Ja	
alle locaties goed bereikbaar	Ja	Middels een hoogwerker.
naden en kieren doorgehaald	Ja	Daar waar nodig.
er blijven HB bronnen achter	Ja	Diverse bronnen buiten het werkgebied.
tot ca. 5 meter vanaf bouwwerk of constructie	Ja	
zwerfasbest buiten inspectiegebied	Nee	
ruwe oppervlakten aanwezig	Ja	Metalen elementen.
glovebag of couveusezak van toepassing	Nee	
spijker-, niet gaten uitgeboord	N.v.t.	
schroefgaten aanwezig en uitgeboord	N.v.t.	
toplaag ondergrond geïnspecteerd (5 cm)	Ja	
rachelwerk verwijderd	N.v.t.	
puin binnen/buiten inspectiegebied	Ja	Buiten het werkgebied.
betreft een calamiteit conform hoofdstuk 7.4	Nee	
betreft een inspectie conform hoofdstuk 7.7	Nee	

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.002785/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 16-2-2022
Ref. opdrachtgever : 22.001143/0
Plaats : Nijmegen

Bevindingen visuele inspectie															
Begin visuele inspectie		08:45		Einde visuele inspectie		09:20		Totaal		35		minuten			
Bouwdelen	Naden, kieren, gaten	Wanden, muren, ruw metselwerk	Vaste vloer, harde ondergrond	Toplaag zachte ondergrond	Leidingen, flenzen, kabelgoot	Inventaris	Vensterbank, plinten, kozijnen, deuren	Dakconstructie metaal of hout	Begroeiing of struiken	Balkon, bordes of galerij	(Rol)steiger, hoogwerker of trap	Regenafvoer, goot, dakrand	Schroefgaten	Vuile ruimte douchesluis	
1	V	V	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	V	Nvt	V	V	


Verklaring gebruikte afkortingen			
V	In orde bevonden	HB	Hechtgebonden
V(+2)	In orde bevonden na aanvullend schoonmaak	AFG	Afgeplakt (inspectie niet mogelijk)
A	Afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestverdachte restanten, stof e.d.	N.v.t.	Niet van toepassing

Conclusie visuele inspectie	
Visueel akkoord?	JA Conform de criteria gesteld in hoofdstuk 7 van NEN 2990:2012.
Toelichting Eventuele beperking bij de inspectie worden toegelicht bij de opmerkingen / beperkingen onder de eindconclusie.	

Eindconclusie						
Aan de hand van de bevindingen van de visuele inspectie kan worden geconcludeerd dat het geïnspecteerde gebied WEL voldoet aan de eisen zoals beschreven in Art. 4.51a van het Arbeidsomstandighedenbesluit.						
Toelichting zie opmerkingen/beperkingen voordat vervolgwerkzaamheden gaan plaatsvinden. In geval van een inspectie na calamiteit (brand of asbest verontreiniging) conform hoofdstuk 7.4, dan is sprake van een tijdelijke vrijgave van het inspectiegebied. Na het volledig opruimen van het terrein dient een volledige eindinspectie plaats te vinden. Détect Milieu Services B.V. is niet verantwoordelijk voor het initiatief hierin. De opdrachtgever is hiervan op de hoogte gebracht.						
Opmerkingen / beperkingen						
Betreft de sanering van pakkingen van rookgasafvoerkanelen. De gesaneerde bron (bron:3.1) zat op de zijkanten van de elementen. Na de sanering blijven er ruse stalen elementen achter. Het werkgebied omslaat ca 161m2 links tegenover de schoorsteen. Tegen het werkgebied staat een deco-unit opgesteld, tevens is er gebruik gemaakt van een hoogwerker. Deze zijn beide visueel meegenomen in de eindcontrole. De omliggende objecten bevatten nog steeds asbesthoudende toepassingen waardoor herbesmetting van het werkgebied mogelijk is. Op de elementen zijn nog stukken wol zichtbaar, deze is niet asbestverdacht en zijn niet in aanraking geweest met de toepassing. Restanten hiervan mogen conform werkplan achterblijven.						
Inspecteur	5.1.2e		Paraaf	5.1.2e	Datum	16-2-2022
Namens	Brown and Mason B.V. 5.1.2e		Paraaf	5.1.2e		
Alle resultaten en waarnemingen zijn naar waarheid ingevuld. Project gerelateerde gegevens zijn verstrekt door de opdrachtgever. De door Détect Milieu Services B.V. uitgevoerde verrichtingen zijn geaccrediteerd door de RvA en geregistreerd onder Inspectie I 268 (website www.rva.nl).						

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.002785/0
Adres : Hollandiaweg 11


Datum : 16-2-2022
Ref. opdrachtgever : 22.001143/0
Plaats : Nijmegen



Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.002785/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 16-2-2022
Ref. opdrachtgever : 22.001143/0
Plaats : Nijmegen

Fotoreportage



F1: Opstelling deco-unit.



F2: Foto van het maaiveld.



F3: Hoogwerkerbak in orde bevonden.



F4: Plaats verwijderde bron.



F5: Plaats verwijderde bron.



F6: Plaats verwijderde bron.

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.002785/0
Adres : Hollandiaweg 11


Datum : 16-2-2022
Ref. opdrachtgever : 22.001143/0
Plaats : Nijmegen



F7: Plaats verwijderde bron.




F8: Plaats verwijderde bron.



F9: Plaats verwijderde bron.



F10: Plaats verwijderde bron.



F11: Plaats verwijderde bron.

