

Rapportage “Eindcontrole na asbestverwijdering”

Conform NEN 2990:2012 en “Interim-regeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A” (VISUELE INSPECTIE)

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Mr. Teldersstraat 7
6842 CT Arnhem

Onze referentie : 22.002785/100 Ref. klant : C2002

Datum onderzoek : 16-2-2022

Locatie : Terrein Centrale Gelderland Nijmegen

Adres : Hollandiaweg 11

Plaats : Nijmegen

Projectgegevens					
Geldig inv. rapport aanwezig?	Ja	Inv. uitgevoerd door	SAM		nr. 202101120-2
Werkplan aanwezig?	Ja	Omvang insp. gebied	201 m²	Afwijkend insp. gebied?	Nee
Risicoklasse (SMART)	2	Aantal kleefmonsters	0	Resultaat akkoord?	n.v.t.
Betreft een kruipruimte?	Nee	Aantal grondmonsters	0	Resultaat akkoord?	n.v.t.
RV kruipruimte in %	n.v.t.				
Omschrijving inspectie gebied	Betreft het werkgebied naast de schoorsteen				

Gesaneerde bronnen volgens werkplan / inv. rapport / mededelingen DTA					
Bron	Verwijderd materiaal	Hoeveelheid	Soort asbest % (m/m)	Bevestiging	HB?
0	Geen bron	1 m ²	Asbest verdacht	Geen bron	n.v.t.

Resultaten visuele inspectie / opmerkingen / beperkingen		
Randvoorwaarden inspectie	Ja Nee N.v.t.	Toelichting
folie verwijderd in aanwezigheid inspecteur	Nee	
inspectiegebied >250 m ²	N.v.t.	
gebied geschikt voor inspectie	Ja	
inspectiegebied voldoende verlicht	Ja	Middels daglicht en zaklamp.
transitroute van toepassing en geïnspecteerd	N.v.t.	
beplating voorgeboord (conform werkplan)	N.v.t.	
losse obstakels/verpakt afval	Nee	
inspectiegebied is droog	Ja	
alle locaties goed bereikbaar	Ja	
naden en kieren doorgehaald	Ja	Daar waar nodig.
er blijven HB bronnen achter	Nee	
tot ca. 5 meter vanaf bouwwerk of constructie	Ja	
zwerfasbest buiten inspectiegebied	Nee	
ruwe oppervlakten aanwezig	Nee	
glovebag of couveusezak van toepassing	N.v.t.	
spijker-, niet gaten uitgeboord	N.v.t.	
schroefgaten aanwezig en uitgeboord	N.v.t.	
toplaag ondergrond geïnspecteerd (5 cm)	Nee	Betreft bestrating.
rachelwerk verwijderd	N.v.t.	
puin binnen/buiten inspectiegebied	Ja	Buiten het werkgebied.
betreft een calamiteit conform hoofdstuk 7.4	N.v.t.	
betreft een inspectie conform hoofdstuk 7.7	N.v.t.	

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
 Onze referentie : 22.002785/100
 Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 16-2-2022
 Ref. opdrachtgever : C2002
 Plaats : Nijmegen

Bevindingen visuele inspectie															
Begin visuele inspectie		08:00		Einde visuele inspectie		08:30		Totaal		30		minuten			
Segmenten	Bouwdelen														
	Naden, kieren, gaten	Wanden, muren, ruw metselwerk	Vaste vloer, harde ondergrond	Toplaag zachte ondergrond	Leidingen, flenzen, kabelgoot	Inventaris	Vensterbank, plinten, kozijnen, deuren	Dakconstructie metaal of hout	Begroeiing of struiken	Balkon, bordes of galerij	(Rol)steiger, hoogwerker of trap	Regenafvoer, goot, dakrand	Schroefgaten	Vuile ruimte douchesluis	
1	V	V	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	V		


Verklaring gebruikte afkortingen			
V	In orde bevonden	HB	Hechtgebonden
V(+2)	In orde bevonden na aanvullend schoonmaak	AFG	Afgeplakt (inspectie niet mogelijk)
A	Afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestverdachte restanten, stof e.d.	N.v.t.	Niet van toepassing

Conclusie visuele inspectie	
Visueel akkoord?	JA Conform de criteria gesteld in hoofdstuk 7 van NEN 2990:2012.
Toelichting Eventuele beperking bij de inspectie worden toegelicht bij de opmerkingen / beperkingen onder de eindconclusie.	

Eindconclusie			
Aan de hand van de bevindingen van de visuele inspectie kan worden geconcludeerd dat het geïnspecteerde gebied WEL voldoet aan de eisen zoals beschreven in Art. 4.51a van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Toelichting zie opmerkingen/beperkingen voordat vervolgwerkzaamheden gaan plaatsvinden. In geval van een inspectie na calamiteit (brand of asbest verontreiniging) conform hoofdstuk 7.4, dan is sprake van een tijdelijke vrijgave van het inspectiegebied. Na het volledig opruimen van het terrein dient een volledige eindinspectie plaats te vinden. Détect Milieu Services B.V. is niet verantwoordelijk voor het initiatief hierin. De opdrachtgever is hiervan op de hoogte gebracht.			
Opmerkingen / beperkingen			
Het betreft hier een vrijgave van het werkgebied naast de schoorsteen aan de Hollandiaweg 11 in Nijmegen. De bestrating is na inspectie in orde bevonden, al bestaat de kans wel op herbesmetting van het gebied omdat er nog toepassingen aanwezig zijn rondom het vrijgegeven deel. Toegang tot het inspectie gebied is via een mobiele deco-unit die opgesteld staat voor het inspectiegebied. Deze is ook meegenomen in de eindcontrole.			
Inspecteur	5.1.2e	Paraaf	5.1.2e
Datum	16-2-2022		
Namens	Brown and Mason B.V. 5.1.2e	Paraaf	5.1.2e

Alle resultaten en waarnemingen zijn naar waarheid ingevuld. Project gerelateerde gegevens zijn verstrekt door de opdrachtgever. De door Détect Milieu Services B.V. uitgevoerde verrichtingen zijn geaccrediteerd door de RvA en geregistreerd onder Inspectie I 268 (website www.rva.nl).

Afmetingen worden vermeld in meters, tenzij anders aangegeven. Schets is niet op schaal.




Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.002785/100
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 16-2-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen

Fotoreportage



F1: Opstelling deco-unit.



F2: Werkgebied.



F3: Werkgebied.



F4: Werkgebied.



F5: Werkgebied.



F6: Werkgebied.