

Rapportage “Eindcontrole na asbestverwijdering”

Conform NEN 2990:2012 en interim-regeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A (VISUELE INSPECTIE)

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Mr. Teldersstraat 7
6842 CT Arnhem

Onze referentie : 22.002001/100 v2 Ref. klant : 22.001143/0

Datum inspectie : 07-Feb-2022

Locatie : Terrein Centrale Gelderland Nijmegen (precips)

Adres : Hollandiaweg 11

Plaats : Nijmegen

Projectgegevens						
Geldig inv. rapport aanwezig?	Ja	Inv. uitgevoerd door	Van Santen Advies		nr.	202101120-V2
Werkplan aanwezig?	Ja	Omvang insp. gebied	721 m ²	Afwijkend insp. gebied?	Nee	
Risicoklasse (SMART)	2	Aantal kleefmonsters	0	Resultaat akkoord?	n.v.t.	
Betreft een kruipruimte?	Nee	Aantal grondmonsters	0	Resultaat akkoord?	n.v.t.	
RV kruipruimte in %	n.v.t.					
Omschrijving inspectie gebied	Betreft de buitenzijde van rookgasafvoerkanelen, 2 hoogwerkers en de doorgang onder de precips.					

Gesaneerde bronnen volgens werkplan / inv. rapport / mededelingen DTA					
Bron	Verwijderd materiaal	Hoeveelheid	Soort asbest % (m/m)	Bevestiging	HB?
Bron 3.1	Pakking (warmtebrug)	200 m ²	Chrysotiel 30-60	Geklemd	nee

Resultaten visuele inspectie / opmerkingen / beperkingen		
Randvoorwaarden inspectie	Ja Nee N.v.t.	Toelichting
folie verwijderd in aanwezigheid inspecteur	N.v.t.	
inspectiegebied >250 m ²	Ja	
gebied geschikt voor inspectie	Ja	
inspectiegebied voldoende verlicht	Ja	Middels daglicht en zaklamp.
transitroute van toepassing en geïnspecteerd	Nee	
beplating voorgeboord (conform werkplan)	N.v.t.	
losse obstakels/verpakt afval	Nee	
inspectiegebied is droog	Ja	
alle locaties goed bereikbaar	Ja	Middels een verreiker.
naden en kieren doorgehaald	Ja	Daar waar nodig.
er blijven HB bronnen achter	Nee	
tot ca. 5 meter vanaf bouwwerk of constructie	Ja	
zwerfasbest buiten inspectiegebied	Nee	
ruwe oppervlakten aanwezig	Ja	
glovebag of couveusezak van toepassing	Nee	
spijker-, niet gaten uitgeboord	N.v.t.	
schroefgaten aanwezig en uitgeboord	N.v.t.	
toplaag ondergrond geïnspecteerd (5 cm)	Nee	
rachelwerk verwijderd	N.v.t.	
puin binnen/buiten inspectiegebied	Nee	
betreft een calamiteit conform hoofdstuk 7.4	Nee	
betreft een inspectie conform hoofdstuk 7.7	Nee	

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.002001/100
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 08-Feb-2022
Ref. opdrachtgever : 22.001143/0
Plaats : Nijmegen

Bevindingen visuele inspectie																
Begin visuele inspectie		09:15		Einde visuele inspectie		10:05		Totaal		50		minuten				
Segmenten	Bouwdelen		Naden, kieren, gaten	Wanden, muren, ruw metselwerk	Vaste vloer, harde ondergrond	Toplaag zachte ondergrond	Leidingen, flenzen, kabelgoot	Inventaris	Vensterbank, plinten, kozijnen, deuren	Dakconstructie metaal of hout	Begroeiing of struiken	Balkon, bordes of galerij	(Ro)lsteiger, hoogwerker of trap	Regenafvoer, goot, dakrand	Schroefgaten	Vuile ruimte douchesluis
	1	V	V	V	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	V
	2	V	V	V	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
	3	V	V	V	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
Verklaring gebruikte afkortingen																
V	In orde bevonden									HB	Hechtgebonden					
V(+2)	In orde bevonden na aanvullend schoonmaak									AFG	Afgeplakt (inspectie niet mogelijk)					
A	Afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestverdachte restanten, stof e.d.									N.v.t.	Niet van toepassing					
Conclusie visuele inspectie																
Visueel akkoord? JA Conform de criteria gesteld in hoofdstuk 7 van NEN 2990:2012.																
Toelichting Eventuele beperking bij de inspectie worden toegelicht bij de opmerkingen / beperkingen onder de eindconclusie.																


Eindconclusie	
Aan de hand van de bevindingen van de visuele inspectie kan worden geconcludeerd dat het geïnspecteerde gebied WEL voldoet aan de eisen zoals beschreven in Art. 4.51a van het Arbeidsomstandighedenbesluit.	
Toelichting zie opmerkingen/beperkingen voordat vervolgwerkzaamheden gaan plaatsvinden. In geval van een inspectie na calamiteit (brand of asbest verontreiniging) conform hoofdstuk 7.4, dan is sprake van een tijdelijke vrijgave van het inspectiegebied. Na het volledig opruimen van het terrein dient een volledige eindinspectie plaats te vinden. Détect Milieu Services B.V. is niet verantwoordelijk voor het initiatief hierin. De opdrachtgever is hiervan op de hoogte gebracht.	
Opmerkingen / beperkingen	
Betreft de sanering van pakkingen van rookgasafvoerkanelen. De gesaneerde bron (bron:3.1) zat op de zijkanten van de elementen. Na de sanering blijven er ruse stalen elementen achter. Het werkgebied omslaat ca 720m2 bestrating van de doorgang onder de precipits. Tegen het werkgebied staat een deco-unit opgesteld, tevens is er gebruik gemaakt van een hoogwerker. Deze zijn beide visueel meegenomen in de eindcontrole. De omliggende objecten bevatten nog steeds asbesthoudende toepassingen waardoor herbesmetting van het werkgebied mogelijk is. Op de elementen zijn nog stukken wol zichtbaar, deze is niet asbestverdacht en zijn niet in aanraking geweest met de toepassing. Restanten hiervan mogen conform werkplan achterblijven.	
Attention: This is a revised report. All previously issued reports under our reference 22.002001/100 are no longer valid.	
Datum	08-Feb-2022
Inspecteur	5.1.2e
Autorisatie	5.1.2e
Alle resultaten en waarnemingen zijn naar waarheid ingevuld. Project gerelateerde gegevens zijn verstrekt door de opdrachtgever. De door Détect Milieu Services B.V. uitgevoerde verrichtingen zijn geaccrediteerd door de RvA en geregistreerd onder Inspectie I 268 (website www.rva.nl). Dit rapport is digitaal geautoriseerd en aangemaakt en om deze reden niet ondertekend. De op locatie afgegeven versie is ondertekend door zowel de inspecteur als een vertegenwoordiger van de opdrachtgever.	

Version history			
Report	Requested by	Reason for change	Made changes
22.002001/100		n.v.t.	n.v.t.
22.002001/100 v2	Klant	Deco tekenblad aanpassen.	Betreft een aanpassing in het tekenblad, deco-unit naar andere zijde.

Datum : 08-Feb-2022
Ref. opdrachtgever : 22.001143/0
Plaats : Nijmegen

Situatieschets						
	Verwijderd materiaal		Decontaminatie unit	KM	Kleefmonster	
	Geïnspecteerd gebied		Transit sluis		Luchtbemonsteringspomp	
	Asbestbron blijft achter		Onderdruk machine		Foto richting	
	Lintafzetting		Transit route		Foliewand	
Afmetingen worden vermeld in meters, tenzij anders aangegeven. Schets is niet op schaal.						

Afmetingen worden vermeld in meters, tenzij anders aangegeven. Schets is niet op schaal.



Situatie 1: Schets

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.002001/100
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 08-Feb-2022
Ref. opdrachtgever : 22.001143/0
Plaats : Nijmegen

Fotoreportage




F1: Opstelling deco-unit.



F2: Overzicht werkgebied.



F3: Overzicht werkgebied.



F4: Overzicht werkgebied.



F5: Plaats verwijderde bron.



F6: Plaats verwijderde bron.

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.002001/100
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 08-Feb-2022
Ref. opdrachtgever : 22.001143/0
Plaats : Nijmegen



F7: Plaats verwijderde bron.




F8: Plaats verwijderde bron.



F9: Plaats verwijderde bron.



F10: Plaats verwijderde bron.



F11: Plaats verwijderde bron.



F12: Plaats verwijderde bron.

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.002001/100
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 08-Feb-2022
Ref. opdrachtgever : 22.001143/0
Plaats : Nijmegen



F13: Plaats verwijderde bron.



F14: Plaats verwijderde bron.



F15: Plaats verwijderde bron.



F16: Plaats verwijderde bron.




F17: Plaats verwijderde bron.




F18: Plaats verwijderde bron.

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.002001/100
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 08-Feb-2022
Ref. opdrachtgever : 22.001143/0
Plaats : Nijmegen




F19: Plaats verwijderde bron.



F20: Plaats verwijderde bron.



F21: Plaats verwijderde bron.



F22: Plaats verwijderde bron.