

MEMO

Van: [REDACTED] 5.1.2e

Aan: Toezichthouder ODRA

Betreft: Opschonen ringsloot Doonweg

Datum: 17-5-2024

---

Op 8 januari j.l. is bij gezamenlijke inspectie van het terrein aan de Doonweg door ODRA en stort Doonweg (SDW) geconstateerd dat in de ringsloot plaatselijk takjes, blaadjes en graspollen aanwezig waren, die bij grote debieten de doorstroming in de ringsloot kunnen beperken.

Afgesproken is destijds dat SDW de ringsloot opschoont en de genoemde elementen verwijdert uit de ringsloot. Het vrijkomende materiaal (takjes, blad, graspollen en kalk) wordt hierbij tussen de ringweg en de ringsloot op het maaiveld geplaatst.

Dit werk stond voor begin februari gepland, maar moest worden uitgesteld vanwege vorst (risico op beschadigen van de folie).

Het werk is uiteindelijk op 22 februari en 8 maart uitgevoerd.

Een impressie van het resultaat is navolgend weergegeven middels de op 10 april gemaakte foto's.



Sloot zuidzijde



Overstort westzijde



Sloot westzijde