

Nummer systeem	BWL 2012.04.V5			
Naam systeem	Ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif			
Diercategorie	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar			
Systeembeschrijving van	April 2017			
Vervangt	BWL 2012.04.V4 vab december 2018			
Werkingsprincipe	De ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het versneld afvoeren van urine naar een gesloten gierafvoerbuis. Het versneld afvoeren van de urine wordt gerealiseerd door de vloer op afschot te leggen richting de gierafvoerbuis en te voorzien van urinesleuven met afschot. Vanuit de gierafvoerbuis wordt de urine afgevoerd naar een gesloten mestopslag. De mest van de vloer wordt frequent verwijderd door een mestschuif, waaraan een voorziening is aangebracht die ook de mest in de afvoerbuis verwijderd.			
Gegevens project	VOF Ruessink melkvee Hoogstraat 21 Toldijk 200 melkkoeien			
DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM				
	Onderdeel	Uitvoeringssels	Uitvoering project	Akkoord
1a	Vloer	<ul style="list-style-type: none">- Loopgedeelte en doorlooppaden worden uitgevoerd met betonnen vloerplaten (minimaal 250 cm breed; variabele lengte) die op tenminste 1,5% afschot worden gelegd richting de gierafvoerbuis.- De vloerplaten zijn voorzien van langs- en dwarsseuven die haaks op elkaar liggen en een tegelprofiel vormen. De langsseuven liggen op een onderlinge afstand van 50 mm. De afstand tussen de dwarsseuven is 90 mm. De sleufdiepte varieert van 6 tot 18 mm en de sleufbreedte van 12 tot 20 mm. Het profiel is uitgevoerd met een 0,5% hellend afschot naar het midden toe. De bovenkant van de vloerplaten, het loopoppervlak, is licht geprofileerd voor een betere beloopbaarheid.- De vloerplaten worden met zelfverdichtend beton (ZVB) gestort en verhard in een mal, waardoor het oppervlak van de langs- en dwarsseuven zeer glad is. Daardoor wordt het aankoeken van de mest verminderd en de afvoer van de urine verbeterd.- De vloerplaten worden aan de kopkant (dit is in het midden van de loopgangen) tussen de 25 en 40 mm uit elkaar gelegd, waardoor er een uitsparing ontstaat voor de kabel of	Aan de eisen van de uitvoering wordt voldaan.	Akkoord

		<p>ketting van de mestschuif.</p> <p>In de kopkanten van de vloerplaten is een inkassing van 70 x 30 mm aanwezig. Deze inkassing vormt samen met de uitsparing tussen de vloerplaten de gieraafvoerbuis, waarin de afstromende urine wordt verzameld en afgevoerd.</p> <p>- Indien onder de gieraafvoerbuis geen fundering of wand aanwezig is, wordt de onderkant van de vloerplaat ten opzichte van de gieraafvoerbuis verbreed zodat een gesloten gieraafvoerbuis ontstaat.</p>		
1b		<p>Uitgezonderd van deze eisen zijn de doorsteken, de wachtruimte en de doorlopen; deze hoeven niet te worden voorzien van boven beschreven systeem. Deze ruimten moeten echter wel emissiearm worden uitgevoerd door gebruik te maken van een in de Rav opgenomen emissiearm systeem dan wel een dichte vloer. In deze ruimtes mag de breedte van de vloerplaten afwijken van de maat die voor het betreffende emissiearme systeem is vereist, mits dit de emissiereducerende werking niet nadelig beïnvloedt.</p>	<p>Er is geen wachtruimte, de doorsteken zijn niet voorzien van dit systeem maar van een dichte betonnen vloer.</p>	Akkoord
2a	Mestkelder en mestafvoer	<p>Onder de mestafstorten en eventueel onder de vloer in de doorsteken, wachtruimte en doorlopen (dit is afhankelijk van de gekozen vloeruitvoering) is een mestkelder aanwezig.</p>	<p>De mestputten zijn alleen onder de afstorten geplaatst.</p>	Akkoord
2b		<p>De mest wordt afgevoerd naar een gesloten mestopslag. De urine wordt opgevangen in de gieraafvoerbuis en eveneens afgevoerd naar die gesloten (mest)opslag. Deze opslag kan gecompartmenteerd zijn uitgevoerd, zodat de mest en urine apart van elkaar kunnen worden opgeslagen en verwerkt (primaire mestscheiding).</p>	<p>Vanuit de kelder gaat de mest naar een mestsilo.</p>	Akkoord
2c		<p>Aan één of beide uiteinden van de loopgangen is in de vloer een afstort gemaakt voor de afvoer van de mest. Deze mestafstorten zijn voorzien van een zogenaamde brievenbusluiting, rubberen flappen of een andere voorziening die emissie vanuit de mestopslag zoveel mogelijk voorkomt.</p>	<p>De afstorten zijn voorzien van een voorziening welke emissie uitstoot vanuit de opslag voorkomt.</p>	Akkoord
2d		<p>Wanneer tussentijdse mestafstorten worden gebruikt, bijvoorbeeld indien de schuifuitvoering dat noodzakelijk maakt of wanneer deze als noodvoorziening wordt geïnstalleerd,</p>	<p>N.v.t.</p>	

		moeten deze afstorten worden voorzien van een zogenaamde brievenbussluiting, rubberen flappen, of een andere voorziening die de emissie vanuit de mestkelder zoveel mogelijk voorkomt. Bij een vaste mestschuif moet de mestafstort tenminste de lengte hebben van de naar voren gerichte mestgeleiders.		
2e		Indien in de doorsteken, de wachtruimte en de doorlopen een ander emissiearm systeem wordt toegepast en daardoor extra emissie vanuit de kelder daaronder kan optreden (schoorsteeneffect), dient bij elke overgang van vloersysteem in de mestkelder een stankafsluitende voorziening te worden aangebracht.	N.v.t	
3	Mestschuif	<p>Voor afvoer van mest moet een vaste mestschuif zijn aangebracht voorzien van een aandrijfmechanisme en een tijdschakeling.</p> <p>De mestschuif dient als volgt te worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering 1; <p>De mestschuif wordt met een kabel of touw getrokken. Aan de schuif zit een klepel, kogel of vergelijkbare voorziening waarmee ook mest in de uitsparing in het midden van de vloer en de holte (de gieraafvoerbuis) wordt verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering 2; <p>De mestschuif wordt met een ketting getrokken. De ketting is op een laag liggend punt aan de schuif bevestigd en loopt door de holte (de gieraafvoerbuis) en verwijdert ook de daarin aanwezige mest.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beide uitvoeringen: o Het schuifblad is zodanig uitgevoerd dat het loopoppervlak goed wordt gereinigd. o Onder in de gieraafvoerbuis dient een slijtstrip of gietmortel toegepast te worden. 	Uitvoering 2, de schuif wordt met een ketting in een holte in de vloer getrokken. Echter is er voor de veiligheid ook een kabel aan de mestschuif verbonden. Ook deze bevindt zich in de holte in de vloer.	Akkoord
4a	Emitterend vloeroppervlak	Het met mest besmeurd vloeroppervlak per dierplaats is maximaal 5,5 m2. Dit oppervlak omvat de loopgangen, doorsteken, wachtruimte en doorlopen. Niet inbegrepen is het vloeroppervlak van de melkstal en de voerstoept (indien aanwezig).		

4b		Voor de wachtruimte geldt dat deze niet meetelt bij het bepalen van het met mest besmeurd oppervlak, wanneer deze met een dichte vloer is uitgevoerd. Wanneer de wachtruimte op een andere wijze is uitgevoerd, telt het oppervlak wel mee bij het bepalen van het met mest besmeurd oppervlak per dierplaats.	N.v.t.	
5	Registratieapparaat	<ul style="list-style-type: none"> ○ Voor het registreren van het aantal schuifbewegingen dient een verzegelde bedrijfsurenteller aanwezig te zijn. ○ Voor de waarborging van de schuiffrequentie dient een tijd klok aanwezig te zijn. Deze tijd klok dient daartoe de aansturing van de mestschuif te verzorgen. 	Niet aanwezig	Niet akkoord
HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM				
	Onderdeel	Gebruikseis	Gebruik project	Akkoord
A1	Schuiffrequentie	De mest dient tenminste iedere twee uur van de vloer te worden verwijderd met de mestschuif.	Bijgevoegde foto's tonen aan dat de schuif iedere 2 uur de vloer schuift.	Akkoord
A2		Het met mestbesmeurde vloeroppervlak waar de mestschuif niet kan komen, dient minimaal twee keer per dag handmatig te worden gereinigd.	De houder heeft aangegeven dit 1 keer per dag te doen, dit was ook te zien. Ter plekke is de houder vertelt dat dit tweemaal daags moet. De houder gaat dit vanaf moment van controle oppakken.	Akkoord
B1	Wachtruimte	De gebruiksduur van de wachtruimte beperkt zich tot de melktijden. Buiten de melktijden worden in de wachtruimte geen dieren gehouden. Wanneer de wachtruimte buiten de melktijden wel beschikbaar is voor de dieren maakt deze deel uit van de loopruimte. In dat geval moet de wachtruimte wel worden meegeteld als onderdeel van het mest besmeurd vloeroppervlak.	N.v.t.	
B2		Na elk gebruik moet de wachtruimte direct worden gereinigd waarbij alle mest en urineplassen worden afgevoerd naar de mestkelder. Deze eis geldt niet indien de wachtruimte buiten de melktijden toegankelijk is voor de melkkoeien.	N.v.t.	
C1	Onderhoud	De mestschuif inclusief de daaraan verbonden klepel, kogel of andere voorziening en de afdichtvoorzieningen in de mestafstorten dienen tenminste éénmaal per jaar te worden gecontroleerd op beschadigingen en,	De houder heeft aangegeven dat er een contract is afgesloten en dat de mestschuif tweemaal per jaar van onderhoud wordt voorzien.	Akkoord

		indien nodig, te worden onderhouden. Aanbevolen wordt hiertoe een onderhoudscontract af te sluiten met de leverancier van de mestschuif of een andere deskundige partij.		
D1	Controle en registratie	Om het gebruik van het systeem te controleren dient: <ul style="list-style-type: none">o op de bedieningscomputer een terugleesoptie aanwezig te zijn waarmee de werking van de mestschuif gedurende de laatste drie maanden inzichtelijk kan worden gemaakt, of:o een verzegelde draaiurenteller te zijn geplaatst voor continue registratie van de bedrijfsuren van de aandrijfmotor van de mestschuif. De bedrijfsuren dienen maandelijks te worden afgelezen en geregistreerd zodat de schuiffrequentie terug te rekenen is.	Er is geen urenteller of terugleesoptie op de mestschuif aanwezig. Er is dus ook geen registratie.	Niet akkoord
D2		Er moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt aangegeven wanneer en door wie de controle en het onderhoud van de mestschuif en de rubber toplaag heeft plaatsgevonden.	Logboek aanwezig en doorgestuurd.	Akkoord
Emissiefactor		8 kg NH ₃ per dierplaats per jaar		
Verwijzing meetrapport		<ul style="list-style-type: none">o R. Birkhoff, januari 2016, Onderzoek naar de ammoniakemissie van proefstal Ondersteijn met W5 vloer van HCl Beton, Barneveld Pro Monitoring B.V..o - R. Birkhoff, januari 2016, Onderzoek naar de ammoniakemissie van meetstal Theo Dieker met W5 vloer van HCl Beton, Barneveld Pro Monitoring B.V..o - R. Birkhoff, januari 2016, Onderzoek naar de ammoniakemissie van meetstal Van den Akker met W5 vloer van HCl Beton, Barneveld Pro Monitoring B.V..o - R. Birkhoff, januari 2016, Onderzoek naar de ammoniakemissie van meetstal Van Berkum met W5 vloer van HCl Beton, Barneveld Pro Monitoring B.V..		
EINDOORDEEL EN OPMERKINGEN				
Omdat er geen registratieapparatuur op de mestschuif aanwezig is, kan de juiste werking van de schuif niet vastgesteld worden. Het systeem voldoet hiermee niet aan de eisen conform de systeembeschrijving.				