

## VERSLAG BEVINDINGEN

### Zaak

**Identificatie** 49305

**Nummer** 2025-010166

**Bevoegd Gezag** Provincie Gelderland

**Instantie** Provincie Gelderland

**Zaaktype** VTH - Toezicht uitvoeren

**Product** Flora- en Fauna

**Omschrijving** Controle wolfwerende afrastering 5.1.2e, perceel 5.1.2e  
Voorthuizen 5.1.2e, aanval 27 juli 2025

**Startdatum** 27-07-2025

**Status** Controle geïnitieerd

**Behandelaar** 5.1.2e

**Zaak initiator** 5.1.2e 06- 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e Nijkerk

### Checklist

,

## Contactmomenten

### Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- ! Nader onderzoek
- \* Niet van toepassing
- Geen status

### Resultaten

✓ **Controle wolfwerende afrastering** 5.1.2e perceel 5.1.2e  
**Voorthuizen** 5.1.2e, aanval 27 juli 2025

✓ **0.0.0 Algemeen**

✓ 0.0.20 Soort controle ?

**Notitie** Controle op verzoek taxateur 5.1.2e

\* 0.0.25 Noteer/selecteer de vervaldatum van de vergunning.

\* **2.3.0 Wnb Soorten**

\* 2.3.010 Is een vergunning en/of ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor dit project of de activiteit ?

\* 2.3.015 Is een ecologisch onderzoek / quickscan uitgevoerd ?

\* 2.3.020 Is/zijn de (voorgeschreven) mitigerende maatregelen uitgevoerd ?

\* 2.3.025 Worden de voorschriften in de vergunning / ontheffing nageleefd?

✓ **9.9.999 Eindconclusie**

✓ 9.9.998 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle

## Omschrijving Controle Akkoord

**Notitie** De schapen worden gehouden aan de Zuidzijde van de 5.1.2e te Voorthuizen. Het perceel staat kadastraal geregistreerd als Voorthuizen 5.1.2e en is ongeveer 7100 m<sup>2</sup> groot. De controle werd door mij zelfstandig uitgevoerd. Het perceel is aan alle zijden afgezet met Flexinet met paaltjes van 125 cm hoogte en stond overal voldoende strak en sluitend op de grond opgesteld. Het hoogst gemeten punt was 123 cm en het laagst gemeten punt was 115 cm. De hoeken van het Flexinet werden strak gespannen met een draad vanaf een vast punt. De eind- en de beginpunten van het Flexinet warend sluitend aangebracht. Er waren geen toegangspoorten, toegang kon worden verkregen door het Flexinet plat te leggen. Er was geen opstapmogelijkheid binnen 2 m van de afrastering van meer dan 30 cm hoogte. De onderlinge afstand van de paaltjes was maximaal 4 meter. De hoogst gemeten spanning bedroeg 9,2 Kv. De laagst gemeten spanning bedroeg 8,7 Kv. Aan de zijde van de toegangsweg hangen meerdere observatiecamera's die door de taxateur daar zijn geplaatst. Er waren 5 schapen het slachtoffer geweest, deze waren al verwijderd toen ik aankwam. Er zouden opnieuw beelden van de wolf moeten zijn vastgelegd, evenals de aanvallen van 17, 18 en 22, 23, 24 en 25 juli.

Betreffende zaak 2025-010166.

Dit verslag is door mij, 5.1.2e toezichthouder Handhaving, op 29 juli 2025 09:33 te Provincie Gelderland opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening.