

To: vergunningen@wdodelta.nl[vergunningen@wdodelta.nl]
Cc: [redacted]@wdodelta.nl; [redacted]@ gelderland.nl; [redacted] |
Ingenieursbureau Land [redacted]@ibland.nl; [redacted] Ingenieursbureau Land [redacted]@ibland.nl; [redacted]
[redacted]@ gelderland.nl; [redacted]@ gelderland.nl
From: [redacted] | Ingenieursbureau Land
Sent: Tue 7/25/2023 3:44:58 PM
Subject: Melding veldwerkzaamheden bodemonderzoek dijk ten noordoosten van [redacted] te Noordeinde
Received: Tue 7/25/2023 3:45:24 PM
[78854-02 A-G Onderzoeken \[redacted\] Noordeinde.pdf](#)

Geachte heer/mevrouw,

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden in de dijk achter [redacted] te Noordeinde versturen wij u onderstaande gegevens als melding.

De werkzaamheden staan vanwege de grote spoed die op dit project zit al ingepland voor volgende week donderdag 3 augustus 2023.

a. Naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;

i. Ingenieursbureau Land, Morsestraat 15 6716 AH Ede

ii. Contactpersoon: [redacted]

b. Het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;

i. Dijklichaam direct achter [redacted] te Noordeinde (dijkdelen Z1 t/m Z3)

c. De reden van het onderzoek en de duur;

i. Bepalen milieuhygiënische kwaliteit van de grond in en onder de dijk en ter plaatse van [redacted] 5.1.2e [redacted]. Bepalen milieuhygiënische kwaliteit waterbodem en oevers van aangrenzende watergangen.

ii. De werkzaamheden duren naar verwachting 3 tot 4 werkdagen. De peilbuizen zullen na plaatsing een week blijven staan, waarna het grondwater bemonsterd wordt.

d. De aard van de werkzaamheden;

i. Ter plaatse van de dijk worden vier raaien geboord. Hierbij wordt één boring op de dijk verricht, één boring halverwege de dijk en één boring onderaan de dijk. Hierbij worden de boringen in de dijk doorgeboord tot 0,5 m in de oorspronkelijke bodem. Deze laatste boring wordt afgewerkt met peilbuis. De peilbuizen ter plaatse van de dijk worden hoog afgewerkt met rood-wit lint, zodat deze voor eventuele maaierwerkzaamheden duidelijk zichtbaar zijn.

ii. Ter plaatse van [redacted] 5.1.2e [redacted] worden vier peilbuizen geplaatst. De peilbuizen worden afgewerkt met een straatpot, om voor de eigenaar van het perceel voor zo min mogelijk hinder te zorgen. Ze worden ingemeten met gps, dus zijn altijd weer terug te vinden.

iii. Ter plaatse van de aangrenzende watergangen wordt de waterbodem bemonsterd (sliblaag) en wordt een monster uit de oevers genomen.

iv. Alle peilbuizen worden waterdicht afgedopt. Zodra de analyseresultaten van het grondwater binnen zijn, wordt bepaald of het grondwater voldoende onderzocht is. Als dit zo blijkt te zijn, zijn de peilbuizen niet meer nodig en worden deze allemaal verwijderd. De gaten die ontstaan zijn door de werkzaamheden worden direct opgevuld met bentoniet.

e. Een situatietekening waarop is aangegeven waar de werkzaamheden plaatsvinden.

i. Deze is bijgevoegd in de bijlage van deze mail.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw reactie graag tegemoet.

Mocht u nog meer informatie nodig hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

ibland.nl



0000000009