Voorbereiding opdrachtgeversoverleg Ans Mol van 15 juni voor Watersysteem Lochemse Berg

1. Hoe is de voortgang op de indicatoren: inhoud, tijd, geld, risico, capaciteit
   Eind mei heeft het Waterschap een projectleider gecontracteerd. Om benodigde financiële middelen van uit de spuk gebiedsprocessen bij WRIJ onder te brengen wordt een sokfiche in procedure gebracht. Beschikking wordt in september verwacht. Alles verloopt naar verwachting. In een parallel spoor wordt een evaluatie uitgevoerd van projecten in de omgeving om meer inzicht en grip op onrust te krijgen, te bouwen aan vertrouwen en draagvlak te vergroten

2. Zijn de kleuren op de indicatoren herkenbaar? Zo niet, waarom dan niet?

   Er circuleert een lijst waarin risico oranje is. Naar de letter van de invulinstructie klopt dit niet omdat de indicator niet afwijkt van de inhoud zoals die in de bestuursopdracht is vastgesteld. Bedoeld is aan te geven dat als in het parallelle spoor het niet lukt de onrust te verminderen dat dit later in het proces invloed zou kunnen hebben op de voortgang of het uiteindelijke resultaat.

3. Welk voorstel doet de AOG (i.s.m. AON) bij de oranje indicatoren om bij te sturen?
   nog niet van toepassing

4. Leidt dit tot een bijstelling van de BOP?
   nee

5. Worden de mijlpalen gerealiseerd? Zijn de (volgende) mijlpalen scherp geformuleerd?
   Ja

   De constatering dat de KRW-opgave lijkt te worden uitgebreid kan ik niet plaatsen.

6. Graag een reactie als een BOP op de afsprakenlijst staat.