Waterschap Rijn en IJssel

VERSLAG

Onderwerp : Afstemmingsoverleg opdrachtgevers (drink)waterprojecten Lochem en Haarlo- Olde Eibergen

Datum : Woensdag 3 december 2025 14.30 – 16.30u

Genodigden : 5.1.2.e (Vitens), 5.1.2.e (provincie Gelderland), 5.1.2.e (Waterschap Rijn en IJssel), 5.1.2.e (provincie Gelderland), 5.1.2.e (Waterschap Rijn en IJssel)

1. Welkom, kennismaking, doel opdrachtgeversoverleg (WRIJ)

2. Evaluatie preverkenningsfase project HOE (provincie)
   - De faseovergang van pre-verkenning naar verkenning heeft zeker 1 tot 1,5 jaar vertraging opgelopen. Dit is uitgebreid geëvalueerd, om zo ook lessen te kunnen trekken voor een fase overgang in de andere drinkwaterprojecten zoals Watersysteem Lochem en faseovergangen in de toekomst. Er is zorgvuldig omschreven op welke wijze de faseovergang van HOE - ondanks een duidelijke aanleiding, goede gebiedsafstemming en goede onderlinge verstandhouding tussen partijen - moeizaam verliep. Voornamelijk de reorganisatie bij de provincie waarbij een gebiedsaanpak centraal werd gesteld maar vervolgens weer opnieuw ingedeeld werd naar integraal water, door wegvallen van VLGG middelen en prioritering van de gebiedsaanpak. Daarnaast is ook de rol van het Algemeen Management Team (AMT) besproken in relatie tot afronding pre-verkenning en Intentie Overeenkomst (IOK). Er is geconcludeerd dat de volgende punten opgenomen dienen te worden in het op te stellen plan van aanpak in de verkenningsfase (**besluit 1**):
     1. Tijdens de verkenningsfase van 3 (drink)waterprojecten er veel aandacht moet zijn voor interne gedragenheid in voorbereiding op de aanstaande faseovergang. Opdrachtgevers hebben hier een expliciete rol.
     2. Een jaarlijks gezamenlijk opdrachtgeversoverleg voor de 3 (drink)waterprojecten bijdraagt aan een soepele projectinvulling en toekomstige fase overgang.
     3. Op projectteamniveau aandacht moet zijn voor kennisuitwisseling d.m.v. werksessies en waar mogelijk gemeenschappelijke producten, mede in verband met Aanpak Droogte en wateroverlast Achterhoek en Liemers.

     Daarnaast is afgesproken om te verkennen hoe het bestuurlijke overleg tussen Vitens en Waterschap m.b.t. de 3 (drink)waterwingebieden uitgebreid kan worden met bestuurlijke vertegenwoordiging van de provincie en in welke vorm en frequentie (**besluit 2**).

3. Bestuurlijk overleg Lochem/Barchem 14 januari (WRIJ)

- N.a.v. onrust en een brief van Vereniging Contact Barchem (VCB) is in een eerder bestuurlijk overleg besloten tot een vervolg-overleg op 14 januari.
    - Afgesproken is dat het bestuurlijk overleg vooral over de verbinding met het gebied moet gaan en in mindere mate over de verkenning Lochemse Berg. Inzet is dat afronding pre-verkenning Lochemse berg niet wordt vertraagd door gebiedsdynamiek, i.v.m. risico op wegvallen van SPUK middelen bij vertraging. Inzet is ook dat Verkenning Lochemse Berg bij kan dragen aan het verbeteren van de samenwerking in het gebied, en niet wordt ervaren als het zoveelste project in het gebied. In de verkenning worden kleinschalige maatregelen enkel o.b.v. vrijwilligheid en bewonersbereidheid in gang gezet en de verkenning sluit goed aan op bestuurlijk initiatief. Afgesproken is om start van verkenning Lochemse berg niet als een centraal beslispunt op te nemen in bestuurlijk overleg van 14 januari maar wel tijdens dit overleg voor te sorteren op het voorkomen van vertraging. Er is afgesproken dat indien de gemeente Lochem niet het IOK wil ondertekenen, dit geen aanleiding is voor uitstellen van afronding pre-verkenning Lochemse berg (**besluit 3**). Het is wel van belang dat de gebiedspartijen de start van de verkenning ondersteunen.
    - Er is van gedachten gewisseld over belang en vorm van bestuurlijke vertegenwoordiging van Provincie in het bestuurlijk overleg van 14 januari en de meerwaarde dat de gemeente Lochem het IOK verkenning Lochemse Berg ondertekent (zorgplicht die de gemeente heeft vanuit de waterwet en invloed op ruimtelijke ontwikkelingen).
    - Er is van gedachten gewisseld over hoe het bestuurlijk overleg van 14 januari vormgegeven kan worden en welke voorbereiding daarvoor nodig is. Daarbij is de werkafspraak gemaakt dat 5.1.2.e en 5.1.2.e voor Lochem in de opdrachtgeversrol stappen na van de start verkenningsfase.

4. Stand van zaken project Watersysteem Lochemse berg e.o. (WRIJ)
    - Afspraken governance zoals in afronding pre-verkenning en IOK zijn vastgesteld door de opdrachtgevers (**besluit 4**).