

Mogelijkheden tot versnellen planning planMER

Onderstaande notitie is in aanvulling op de geannoteerde bijlage 3 Notitie besluitvorming PvA. De notitie geeft de ruimte voor versnelling in het plan van aanpak vanuit de regio en de verwachte planning wanneer wij zelf een planMER starten, zoals aangegeven door Gerlach Velthoven.

Conclusie en advies

- Er is ruimte om de regionale planning te versnellen. Hier kan in overleg met ons maximaal op worden ingezet in het offertetraject. Daarmee kan de planning van de regio ongeveer naar verwachting zo'n zes maanden sneller. Wanneer wij zelf een planMER specifiek voor windpark Wijchen A50 uitvoeren zijn wij naar verwachting 2 – 2,5 maand sneller dan een snelle planMER met de regio en 9 maanden sneller dan het huidige plan van aanpak.
- Als de regio bereid is de planning maximaal te versnellen is het tijdsverschil dermate klein ($\pm 2 - 2,5$ maand) dat we adviseren niet een eigen planMER te starten.
- Als de regio niet bereid is de planning te versnellen is het tijdsverschil aanzienlijk (± 6 maanden) en adviseren we aan te geven dat we genoodzaakt zijn zelf een planMER voor een besluit inzake Windpark Wijchen A50 op te starten.

Welke stappen leveren tijd op als we de planMER met de regio uitvoeren:

Plan van aanpak

- Morgen ligt het plan van aanpak voor de planMER ter besluitvorming in de regio. De werkorganisatie gaat er van uit dat sommige gemeenten zullen aangeven het plan aanpak in de colleges te willen vaststellen. Dit staat nog in december gepland, maar het risico is dat dit pas in januari 2022 gebeurt.
- Daarnaast verwachten wij vanuit de colleges op- en aanmerkingen die de offerte uitvraag vertragen.
- De werkorganisatie gaat na 1 december de offerte uitvraag vormgeven. In de planning staat gunning offerte op 8 februari 2022.
- Ambtelijk denken we dat dit maximaal 1 a 2 weken sneller kan vanwege de vormvereisten bij een aanbesteding van deze omvang (o.a. verzenden offerte uitvraag, deadline nota van inlichtingen, deadline offertes, gunning offerte, bezwaartermijn en startgesprek).
- Ons advies is in te zetten op een aangepaste planning in het plan van aanpak en deze komende week door het PFO te laten vaststellen. Voorkomen dient te worden dat deze voor akkoord langs colleges moet waardoor de offerte uitvraag vertraagt.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

- Het bepalen van de reikwijdte en het detailniveau is een verplicht onderdeel in het proces. Deze dient ter raadpleging open te staan voor overheids-, en adviesorganen en belangengroeperingen.
- Het plan van aanpak rekent hier vanaf offertegunning ± 4 maanden voor; 4 weken voor een conceptstuk en 3 maanden voor raadpleging waarbij de NRD door raden/staten/ab's wordt vastgesteld.
- De regio wil de NRD door raden en staten laten vaststellen omdat het idee leeft dat in de NRD ook bepaald wordt wat er met de uitkomsten van de planMER gebeurt. M.a.w. de NRD bepaalt wanneer een alternatieve locatie een zoekgebied wordt. Wij zijn het hier niet mee eens. De NRD bepaalt de onderzoekscope en -vragen. De planMER geeft een objectieve beoordeling op milieuaspecten. Hoe deze

beoordeling wordt meegenomen in een locatiebesluit wordt niet in de NRD bepaald. Dit is een bestuurlijke keuze.

- Ambtelijk denken wij dat het NRD proces in ± 10-12 weken kan worden doorlopen; 4 weken voor een conceptstuk en 6 weken ter inzagelegging. Hierbij wordt de NRD niet door raden/staten vastgesteld. Wel kunnen zij hun zienswijze geven. Ze worden dus niet buiten spel gezet. Dit is ongeveer 6 weken sneller dan in het plan van aanpak van de regio.

Het voeren van parallelle sporen in NRD en planMER

- Het plan van aanpak van de regio is zeer grof voor alle stappen na de NRD. Er is niet gekeken naar de ruimte die het voeren van parallelle sporen biedt. Wel geeft de regio in de beslisnotitie aan hier naar te willen kijken.
- Ambtelijk zien wij mogelijkheden om parallel aan de start van de NRD te starten met de inhoudelijke planMER door onderdelen die sowieso (en dus zonder risico) gestart kunnen worden. Bijvoorbeeld het analyseren van milieueffecten a.d.h.v. bekende informatiebronnen (RES 1.0, Wespandief onderzoek, andere onderzoeken). De voorttoets planMER van de regio geeft hier al veel input voor.
- In het offertetraject dient veel aandacht te zijn voor versnellen waar mogelijk. Hiermee kan in overleg met het bureau worden bepaald welke stappen parallel kunnen.
- Ambtelijk denken we, door zoveel mogelijk parallel te werken, dat een concept MER, geschikt als uitgangspunt voor het opstellen van RES 2.0 en het nemen van een besluit rondom Windpark Wijchen A50, in juni/juli 2022 gereed kan zijn. Dat is ruim zes maanden sneller dan het plan van aanpak van de regio.

Hoe snel kan een planMER gereed zijn als wij de regie nemen?

- Als wij de regie nemen en een locatieonderzoek voor Windpark Wijchen A50 uitvoeren (voorstel [REDACTED] dan doorlopen wij dezelfde stappen als in het plan van aanpak van de regio (opdrachtverstrekking, NRD, inhoudelijke planMER).
- We kunnen dan wel maximaal versnellen op de NRD en maximaal inzetten op het lopen van parallelle sporen. Ook is de opdrachtverstrekking minder gebonden door een kleinere opdrachtomvang.
- Ambtelijk denken we dat wanneer we zelf de regie nemen, een planMER bruikbaar in het maken van een beslissing rondom Windpark Wijchen A50 op zijn vroegst eind april gereed hebben.