



## PROJECTPLAN

### Programma-aanvraag Inrichting Gelders NatuurNetwerk

[dd 7 oktober 2020]

#### 1. Aanleiding

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK<sup>1</sup>) zet zich als partner van de provincie Gelderland in om het Gelders NatuurNetwerk (GNN) te realiseren / af te ronden en de kwaliteit ervan te verbeteren. Dat doet GLK door gronden die reeds in haar bezit zijn om te vormen naar natuur, door te proberen ontbrekende gronden te verwerven en die ook om te vormen naar natuur, en door de natuurkwaliteit van bestaande natuur te verbeteren middels kwaliteitsimpulsen. Deze inzet van GLK is onder andere beschreven in de partnerovereenkomst die in 2014 met de provincie Gelderland aangegaan is.

De provincie Gelderland zet er op in om de resterende opgave voor het GNN uiterlijk in 2025 te realiseren. Hiervoor wordt onder andere subsidie beschikbaar gesteld via de regeling 'Regels Ruimte voor Gelderland' (RRvG). De RRvG biedt de mogelijkheid om een programma-aanvraag in te dienen voor meerjarige complexe projecten die nauw met elkaar samenhangen. Dit document is de programma-aanvraag van GLK voor de nog in te richten landbouw- en natuurgronden binnen het GNN, waarover meerdere keren bestuurlijk en ambtelijk overleg heeft plaatsgevonden.

Naast inrichting van bestaand bezit zet GLK in op verwerving en ontpachting van resterende gronden. Voor dat proces wordt door de provincie financiering beschikbaar wordt gesteld middels een begrotingssubsidie. Ook zet GLK in op een brede kwaliteitsimpuls voor haar bestaande natuur, binnen de kaders van het provinciaal beleid voor Natura 2000, Natte LandNatuur en Prioritaire soorten. Voor die onderdelen heeft GLK een aparte programma-aanvraag in voorbereiding. Waar mogelijk zullen wij die activiteiten vanzelfsprekend aan laten sluiten op de inrichtingsactiviteiten die beschreven worden in voorliggend document.

#### 2. Beschrijving van het project

Binnen het GNN heeft GLK percelen in eigendom die nog moeten worden ingericht als natuur. Dit zijn veelal voormalige landbouwgronden, of percelen die nog steeds in landbouwkundig gebruik zijn. Deze zijn op de ambitiekaart van de provincie aangegeven als N00.01 (nog niet ingerichte landbouwgrond of voormalige landbouwgrond) en N00.02 (nog niet ingerichte natuurgrond).

In de afgelopen 2 jaar heeft GLK een analyse gemaakt van de resterende opgave met betrekking tot inrichting van bestaand eigendom in het GNN, waarbij in beeld is gebracht op welke percelen inrichting moet plaatsvinden en welke inrichting (natuurdoeltype) beoogd wordt.

buiten verzoek

<sup>1</sup> Waar we hier GLK schrijven, bedoelen we de rechtspersoon Stichting Het Geldersch Landschap.

buiten verzoek

buiten verzoek

### 3. Doel van het project

Het doel van het project is om minimaal voor de aangeduide 75.88 hectare de tussen GLK en provincie overeengekomen inrichtingsopgave te realiseren in de periode 2020 - 2025. Indien mogelijk wordt de inrichtingsopgave uitgebreid tot maximaal 418,70 hectare. De programma-aanvraag omvat de totale opgave als lumpsum, waarbij afgerekend wordt op werkelijk gerealiseerde oppervlakte.

### 4. Uitgangspunten van de subsidieregeling en het project

Voor deze programma-aanvraag gelden een aantal uitgangspunten:

- Het is een lumpsum aanvraag; het normbedrag van €15.000 per hectare is het gemiddelde bedrag per hectare voor de totale beschikking. Dit betekent dat de inrichtingskosten van individuele percelen hoger mogen zijn als de kosten bij andere percelen lager uitvallen (zie ook 5.4. Financiën).
- Voorbereidingskosten mogen maximaal 15% van het subsidiebedrag uitmaken.
- Onder de uitvoeringskosten vallen de kosten voor de daadwerkelijke uitvoering incl. de eigen uren van GLK voor begeleiding en coördinatie van het werk.
- De subsidie kan worden aangevraagd voor een periode van 6 jaar.
- De doelstelling is om de beoogde beheertypen uiterlijk 6 jaar na inrichting te behalen.
- De subsidie wordt middels bevoorschotting in termijnen beschikbaar gesteld. Dit zorgt voor financiële continuïteit die noodzakelijk is voor realisatie van het projectdoel.
- Tussentijds gereed-melden van percelen wordt mogelijk gemaakt om SNL-beheersubsidie aan te kunnen vragen voor 2025.
- Indien GLK in de periode 2020-2022 door inzet op verwerving en ontpachting meer gronden 'gereed' krijgt voor functieverandering en inrichting, dan zullen deze als een wijziging op de beschikking worden opgenomen, inclusief verhoging van het subsidiebedrag met hectares x normbedrag, waardoor er dus sprake blijft van één lumpsum budget.

<sup>2</sup> Voordat overgegaan kan worden tot verwerving of ontpachting van gronden buiten GNN, dient met de provincie eerst overeenstemming bereikt te worden over de ecologische noodzaak van het toevoegen van deze gronden aan GNN. Hierover is een beknopte werkspraak gemaakt tussen GLK en provincie. Dit voorbehoud is ook onderdeel van de verleende begrotingssubsidie voor verwerving en ontpachting (zaaknummer 2020-001358).

## 5. Plan van Aanpak

De gekozen aanpak bestaat uit twee stappen: stap 1 gaat over de hectares die minimaal kunnen worden gerealiseerd en stap 2 bestaat uit de extra hectares die voortkomen uit verwerving of ontpachting. Gedurende stap 1 wordt inzet gepleegd op verwerving of ontpachting van gronden voor stap 2.

Hieronder wordt het plan van aanpak gegeven voor realisatie van nieuwe natuur op de percelen die vooralsnog met zekerheid onderdeel uitmaken van deze programma-aanvraag, dus voor de 89,70 hectare (stap 1). In 5.1 beschrijven we de natuurdoelen voor deze percelen. Hierbij wordt opgemerkt dat deze doelen door de provincie dienen te worden opgenomen in de provinciale Ambitiekaart Natuur die onderdeel is van het Natuurbeheerplan. In 5.2 beschrijven we onze basisaanpak. In 5.3 staat de planning weergegeven. In 5.4 gaan we in op de financiering. In 5.5 tenslotte beschrijven we een aantal randvoorwaarden.

### 5.1 Gebiedsbeschrijving en doelen

De percelen die nu onderdeel zijn van de programma-aanvraag liggen in de volgende werkgebieden:

Tabel 1. Verdeling van opgave stap 1 over de werkgebieden van GLK

Werkgebied	gebieden	N00.01	N.00.02	Totaal ha
Oost Achterhoek	4		4,11	4,11

buiten verzoek

Hierna worden de gebieden kort besproken. Het genoemde doel is een eerste inschatting en kan n.a.v. bijvoorbeeld bodemonderzoek nog worden bijgesteld. In bijlage 1 is een overzicht van alle gebieden opgenomen en in bijlage 2 zijn kaartjes per deelgebied terug te vinden.

#### Oost-Achterhoek

1. Beerninkhoek: de noordelijke percelen langs de Scholtenmaatweg inrichten met als doel N10.02. Aansluitend op perceel Vennevertloo. Benodigde onderzoeken uitvoeren (gezamenlijk met Vennevertloo) alvorens in te richten. Zuidelijke perceel op kruising Moesenbrinkweg - Scholtenmaatweg inrichten met als doel N12.02.

buiten verzoek

4. Vennevertloo: één perceel ten noorden van Beerninkhoek en ten oosten van Masterveld. Inrichten met als doel N10.02 grasland. Onderzoek en inrichting gezamenlijk en in aansluiting op Beerninkhoek.

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

### 5.1.1 Bosontwikkeling

Verspreid door de provincie wil GLK in totaal 12 ha bos realiseren. Daar waar GLK bos wil realiseren, kiezen we ervoor om het bostype (landschappelijk) aan te laten sluiten bij het bos in de directe omgeving. De wijze waarop het bos gerealiseerd zal worden loopt uiteen van spontane bosontwikkeling tot fysieke aanplant. Daar waar aangeplant wordt, zal gebruik worden gemaakt van inheems autochtoon materiaal.

### 5.2 Werkwijze

Er worden steeds 4 fases doorlopen;

#### 1. Voorbereiding en subsidieaanvraag

buiten verzoek

#### Fase 1. Voorbereiding en subsidieaanvraag

Deze fase is met het opstellen van dit projectplan en het indienen van de programma-aanvraag in principe afgerond, maar de gemaakte kosten (uren) zijn onderdeel van de subsidiabele kosten en daarom wordt deze fase ook meegenomen in dit plan.

In deze fase is door de stafmedewerkers, regiohoofden en beheerders van GLK een analyse gemaakt van de percelen van GLK binnen het GNN. De percelen waar inrichting nodig is, zijn op de Ambitiekaart weergegeven met N00.01 of N00.02. Daarnaast is de benodigde inrichting (op hoofdlijnen) en de haalbaarheid van realisatie voor 2025 in kaart gebracht.

Op basis van deze verzamelde gegevens is een subsidieaanvraag opgesteld voor de inrichting van allereerst 89,70 hectare. Deze subsidieaanvraag en de uitgangspunten (zie hfst. 4) en randvoorwaarden bij de subsidie zijn besproken met de provincie.

Voor nog te verwerven en/of ontpachten gronden is nog geen ambitiedoeltype en beknopt inrichtingsplan bepaald. Zodra gronden worden verworven of ontpacht en dus aan deze programma-aanvraag toegevoegd kunnen gaan worden, zal de ambitie alsnog in overleg met de provincie worden vastgesteld.

buiten verzoek

#### Fase 3 (Vooronderzoek en) uitwerking inrichtingsplan

Om tot inrichting te komen, zal er per gebied (of cluster van gebieden indien relevant) een inrichtingsplan worden gemaakt, waarin maatregelen in meer detail worden uitgewerkt. Indien van toepassing wordt dit plan vanzelfsprekend afgestemd op activiteiten die in het kader van een

kwaliteitsimpuls bestaande natuur worden uitgevoerd, zodat er samenhang ontstaat in planvorming en uitvoering.

buiten verzoek

In een aantal gevallen zal een vooronderzoek nodig zijn om beter in kaart te brengen wat de potenties van het gebied zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Zo'n vooronderzoek kan variëren van een eenvoudig bodemonderzoek tot een uitgebreide LESA. Daarnaast kunnen ook een cultuurhistorische analyse, archeologisch onderzoek, aanvullend onderzoek naar specifieke flora of fauna, een onderzoek naar niet gesprongen explosieven of een onderzoek naar bodemverontreiniging nodig zijn. Tot slot kunnen er onvoorziene omgevingsfactoren aan de orde zijn die vragen om nader onderzoek. Waar mogelijk worden onderzoeken gebundeld uitbesteed.

buiten verzoek

buiten verzoek

5.3 Planning

Fase 1 is afgerond met de subsidieaanvraag. Fase 2 start na gunning (verwachting juni 2020). Het project is gereed als alle inrichtingsmaatregelen zijn opgeleverd, uiterlijk zes jaar na de datum van de beschikking (streefdatum 31 december 2025).

Voor het eerste deel van de inrichtingsopgave is een jaarplanning gemaakt (zie tabel hieronder). In 2020 en 2021 wordt flink ingezet op verwerving/ontpachting van de overige hectares. Deze worden na verwerving/ontpachting toegevoegd aan de planning, met een accent op de jaren 2023, 2024 en 2025.

Tabel 2. Planning realisatie inrichtingsopgave stap 1 (75.88 ha)

Beheereenheid	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oost Achterhoek				2,96	1.15	
buiten verzoek						

Jaarlijks wordt begin juni een overzicht van de percelen die voor het komende jaar gereed kunnen worden gemeld aangeleverd aan de provincie. Hierbij wordt aangegeven wat het nieuwe beheertype wordt zodat dit correct kan worden opgenomen in de beheertypekaart van het Natuurbeheerplan en er vanaf het eerstvolgende kalenderjaar SNL op aangevraagd kan worden.

Daarnaast wordt er elk voorjaar een update van de planning en realisatie gegeven. Op basis hiervan kan de bevoorschotting voor het komende jaar worden vastgesteld zodat dit kan worden meegenomen in de provinciale begroting. Eveneens in het voorjaar wordt de realisatie in het afgelopen jaar inhoudelijk en financieel verantwoord.

buiten verzoek

buiten verzoek

Tussentijds zal regelmatig overleg plaatsvinden over de voortgang en de eventuele belemmeringen hiervan.

#### 5.4 Financiën

##### Totaalaanvraag

De uiteindelijke omvang van deze programma-aanvraag is nog niet bekend. Derhalve wordt er nu een aanvraag ingediend voor de hectares die zeker zijn, te weten 75.88 ha. De aanvraag kan op nader overeen te komen vaste momenten uitgebreid worden met nieuw verworven of vrijgekomen hectares.

Bij een beschikbaar bedrag van €15.000,- per ha komt het subsidiebedrag dus neer op € 1.138.238,- inclusief BTW. Dit is een maximum bedrag en dit geeft een dekking van 95% van de kosten. De eigen bijdrage (5%) is in dit geval € 59.907,-. In totaal is er dus € 1.198.145,20 beschikbaar voor de beschreven inrichtingsopgave.

Onder de subsidiabele kosten vallen:

- Voorbereidingskosten die gemaakt zijn voor het opstellen van subsidieaanvraag met een maximum van 15% van de totale subsidiabele kosten;
- Onderzoekskosten die nodig zijn voor het bepalen van de te nemen inrichtingsmaatregelen;
- Inrichtingskosten;
- Accountantskosten;
- Beheerkosten voor agrarische natuurterreinen die gemaakt zijn in een periode direct voorafgaand aan de omvorming van agrarisch natuurbeheer tot natuurbeheer, waarvoor geen vergoeding voor agrarisch natuurbeheer is ontvangen, en kosten voor beheer dat nodig is na afloop van de inrichting, totdat voor de terreinen een subsidie voor natuurbeheer kan worden aangevraagd.

##### Bevoorschotting

Zoals in 5.3 reeds beschreven, stelt GLK voor om te werken met een jaarlijkse bevoorschotting (al dan niet in meerdere termijnen binnen het jaar) op basis van een jaarplanning die elk voorjaar geactualiseerd wordt. Hierbij de planning van de hectares zoals opgenomen in tabel 2 aangehouden kunnen worden. Echter, op een aantal plekken is ook vooronderzoek nodig, voordat inrichting kan plaatsvinden. Dit vooronderzoek starten wij. Bovendien dient voor een deel van de hectares eerst nog functieverandering aangevraagd te worden. Onze ervaring is dat een dergelijk traject ook minstens een half jaar in beslag zal nemen. Een planning die de verschillende fases van de werkwijze volgt (zie 5.2), ligt daarom meer voor de hand. De spreiding van de middelen over de jaren ziet er dan als volgt uit:

Tabel 3. Voorstel bevoorschotting stap 1 inrichtingsopgave (75.88 ha)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Subsidie Provincie	47.500	231.608	570.072	109.653	108.156	71.250	1.138.238
Eigen bijdrage GLK	2.500	12.190	30.004	5.771	5.692	3.750	59.907
<b>Totaal</b>	<b>50.000</b>	<b>243.798</b>	<b>600.075</b>	<b>115.424</b>	<b>113.848</b>	<b>75.000</b>	<b>1.198.145</b>

Bij een uitbreiding van de programma-aanvraag dient ook deze financiële planning herzien te worden.



#### Werkelijke kosten

Afhankelijk van de inrichtingsopgave en de omgevingsfactoren zullen de kosten per terrein variëren. De lumpsumaanvraag biedt ruimte om duurdere hectares te compenseren met goedkopere hectares. Het is echter onze ervaring dat de gemiddelde kosten per hectare beduidend hoger liggen dan het beschikbare bedrag per hectare. Wij houden er dan ook rekening mee dat het beschikbare bedrag uiteindelijk niet voldoende zal zijn om de volledige opgave te realiseren. Zodra wij voorzien dat de benodigde en beschikbare financiering te ver uit elkaar gaan lopen, dan zullen wij dit agenderen in een voortgangsgesprek.

#### Uurtarieven

buiten verzoek

#### **5.5 Randvoorwaarden**

De uitvoerbaarheid en snelheid van de beschreven inrichtingsprojecten is afhankelijk van een aantal zaken:

- het (tijdig) verkrijgen van de benodigde vergunningen
- eventuele uit onderzoek naar voren komende beperkingen, zoals OCE, archeologische waarden, vervuilingen, etc. (met mogelijk bijkomende kosten)
- voldoende draagvlak in de omgeving voor de na te streven doelen en de wijze waarop deze gerealiseerd kunnen worden,
- voldoende interne en externe capaciteit beschikbaar om de inrichting te begeleiden en uit te voeren.

Mochten er op één op meerdere van deze punten gedurende de uitvoeringsperiode belemmeringen ontstaan, dan zal GLK de provincie hierover tijdig informeren.



## 6. Projectorganisatie

Intern opdrachtgever is het [5.1.2e] Voor de uitvoering wordt een programmaorganisatie ingesteld. [5.1.2e]  
[5.1.2e]

Indien de kosten van de maatregelen (incl. verwachte ureninzet!) hoger zijn dan het normbedrag, of als het doel (beheertype) wordt bijgesteld, wordt dit met de programmaleider besproken die het vervolgens met de provincie bespreekt.

De programmaleider bespreekt de voortgang met de provincie. Daarbij wordt o.a. de planning en het betalingsregime voor de volgende periode vastgesteld.

In enkele gebieden zijn de maatregelen van dien omvang dat het gewenst is om hier goed over te communiceren naar de omgeving. Hiervoor zal een communicatiemedewerker uit de eigen organisatie worden ingezet.

**Bijlage 1 Kaarten per gebied**  
(worden separaat toegestuurd)